


SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA	
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA DE GESTIÓN	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
Fecha:	30/9/15
Hora:	12 md.
Firma:	

INFORME NARRATIVO

PROYECTO

18a. ETAPA DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO

EX CLUB ATLÉTICO OCCIDENTAL.

ENERO/AGOSTO DE 2015

CONVENIO SECRETARIA DE CULTURA-PTR 13/2015

APACULSA 2015.



Presentamos el informe correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2015, en la ejecución del proyecto 18ª. Etapa de Restauración y Mantenimiento del Edificio Ex Club Atlético Occidental.-

A pesar de no haber recibido el respectivo desembolso por \$20,000.00 de acuerdo al Convenio Marco SECULTURA- PTR 13/2015 informamos lo siguiente:

Las Metas o Resultados que esperamos cumplir al 31 de Diciembre de 2015 llevan avance en su ejecución (%) que continuación detallamos:

1. Reparación y acabado de 93 m² paredes en salones Nos. 4, 5 y vestíbulo de acceso antiguo edificio.(0%).
2. Restauración de 256.55 m² paredes en salones Nos. 4,5 y vestíbulo de acceso antiguo edificio.(0%)
3. Elaboración de 73.77 m² de pared de convitec de visión entre antiguo y nuevo edificio (0%).
4. Servicio anual de limpieza de las instalaciones (dos edificios antiguo y nuevo) (67%) y apoyo a la administración del proyecto. (0%)
5. Servicio anual de limpieza de las instalaciones (dos edificios, antiguo y nuevo) y apoyo a la administración del proyecto (67%).-
6. Mantenimiento general de todo el edificio (67%).

Con fecha 24 de Junio de 2015 se nos informa por parte de SECULTURA, que el Equipo Facilitador del PTR queda integrado por el Arquitecto Rolando Polanco y la Sra. Vilma de Mejía en representación de ellos juntamente con el Arq. Carlos Alberto Giammattei por parte de APACULSA, por lo que se envió carta de fecha 14 de agosto informando del cambio del Arquitecto por el Ing. Edwing Castro, recibiendo respuesta firmada por el Dr. Ramón Rivas en la cual incorporan al Ing.. Edwing Castro como facilitador por parte de la Asociación.

En el mes de Enero de 2014 se contrataron los servicios eventuales con fondos de la transferencia al Señor Alfredo Stanley Siguenza en el área de limpieza del edificio. Se han realizado compras de artículos para limpieza, materiales y reparaciones en las instalaciones eléctricas existentes, en



servicios sanitarios, así como fumigación del edificio y lavado de cisterna, reparación de goteras, canales recolectores de aguas lluvias de ambos edificios.

Se han realizado varios eventos culturales dentro de los cuales ya se llevaron a cabo los siguientes: Festival David Granadino, Recital Mangoreano y la XXIX Exposición Nacional de Artes Plásticas en el periodo de abril a Julio de 2015.

Dando cumplimiento al proceso de licitación por libre gestión No. 01/2015 de acuerdo a la Ley LACAP, ya recibimos planos autorizados de la intervención, términos de referencia y especificaciones técnicas para iniciar la convocatoria de la invitación para la contratación.

Santa Ana, 11 de Septiembre de 2015.


Ing. Edwing R. Castro Pimentel

Facilitador por parte de APACULSA.



INFORME DE GASTOS Y LIQUIDACION

ANEXO 6

NOMBRE DE LA INSTITUCION: ASOCIACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SANTA ANA (APACULSA).

NOMBRE DEL PROYECTO: 18ª Etapa de intervención en la Restauración y Mantenimiento del Ex Club Atlético Occidental

PERIODO: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

AÑO: 2015


DESEMBOLSO: 1

MONTO: \$ 20,000.00

LUGAR Y FECHA: Santa Ana, 21 de Enero de 2016

No. Correlativo	No. de Meta	Nombre de Meta	PRESUPUESTO US\$		
			Ejecutado	Programado	Saldo
1	1	Reparación y acabado de 93 m ² de pared de convitec para tragaluz en salón 1 del antiguo edificio.	1,770.77	1,770.77	-
2	2	Restauración de 256.55 m ² de paredes en salones No. 4,5 y vestibulo de acceso antiguo edificio.	5,521.03	5,521.03	-
3	3	Elaboración de 73.77 m ² de pared de convitec de división entre antiguo y nuevo edificio.	7,464.09	7,465.20	1.11
4	4	Servicio anual de limpieza de las instalaciones (dos edificios, antiguo y nuevo) y apoyo a la administración del proyecto	4,000.00	4,000.00	-
5	5	Mantenimiento general del edificio.	1,244.11	1,243.00	(1.11)
TOTAL US \$			20,000.00	20,000.00	-

NOTA: El excedente de la meta No. 5 por \$ 1.11 se liquida contra el saldo de la meta No. 3


 José Ramón Francia Bolaños
 Representante Legal




 Ing. Edwing Ricardo Castro Pimentel
 Miembro del Equipo Facilitador APACULSA


 Mamiel de Jesús Burgos Cabrera
 Tesorero