



MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
md_inser@hotmail.com



PROYECTO: LP-04/2018/ ANSFG MEJORAMIENTO DE CALLES
TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISCO, EL
NORTE, EL TRIUNFO Y CACAUTIALEJO, DE SAN
FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018.

COBRO CORRESPONDIENTE: ESTIMACIÓN N° 1

FECHA DE PRESENTACION: 18 DE DICIEMBRE DE 2018

REALIZADOR: MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

SUPERVISOR: UNIDAD DE INGENIERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

ESTIMACIÓN N° 1

MONTO DEL PROYECTO:	\$	270,000.00	% DE AVANCE ACTUAL:	32.00%
MONTO DE LA ESTIMACIÓN:	\$	87,108.07	% DE AVANCE ANTERIOR:	0.00%
- ANTICIPO:	\$	26,132.42	% AVANCE ACUMULADO:	32.00%
LÍQUIDO A PAGAR:	\$	60,975.65	% DE AVANCE PENDIENTE:	68.00%
SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 65/100 DOLARES				

VALORES CONTRACTUALES						ESTIMACIÓN N° 1				PENDIENTE POR REALIZAR			
ITEM	DESCRIPCION DE LAS PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	SUB-TOTAL	% DE AVANCE	CANTIDAD	UNIDAD	SUB-TOTAL	% DE AVANCE
1.0	LIMPIEZA Y CHAPEO	81.88	KM	\$ 151.42	\$ 12,398.27	81.88	KM	\$ 12,398.27	100.00%	-	KM	\$ -	0.00%
2.0	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO	164,040.00	M2	\$ 1.04	\$ 170,601.60	63,247.25	M2	\$ 65,777.14	38.56%	100,792.75	M2	\$ 104,824.46	61.44%
3.0	REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO	6,000.00	M3	\$ 13.99	\$ 83,940.00	544.00	M3	\$ 7,610.56	9.07%	5,456.00	M3	\$ 76,329.44	90.93%
4.0	TRANSPORTE DE MAQUINARIA	1.00	S.G.	\$ 2,644.20	\$ 2,644.20	0.50	S.G.	\$ 1,322.10	50.00%	0.50	S.G.	\$ 1,322.10	50.00%
5.0	ROTULO	1.00	U.	\$ 415.93	\$ 415.93	0.00	U.	\$ -	0.00%	1.00	U.	\$ 415.93	100.00%
MONTO DEL PROYECTO					\$ 270,000.00	ESTIMACIÓN N° 1		\$ 87,108.07	32.00%	PENDIENTE POR REALIZAR		\$ 182,891.93	68.00%

ING. DAVID ARMANDO MALVEZ FLORES
REALIZADOR
MD
INVERSIONES Y SERVICIOS
S.A. DE C.V.
SAN MIGUEL

ING. HERBERT ANTONIO RAMOS ARGUETA
UNIDAD DE INGENIERIA
SUPERVISOR INTERNO
SAN FRANCISCO GOTERA

ALCALDE MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
DEPTO. DE AMBIO
EL SALVADOR, C.A.

TEC. JOSE SALOME CABALLERO
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
EL SALVADOR, C.A.

MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN md_inser@hotmail.com



PROYECTO:

LP-04/2018/ AMSG MEJORAMIENTO DE CALLES
TERCARIAS, EN LOS CANTONES SAN FRANCISQUITO, EL
NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATLALTELO, DE SAN FRANCISCO
GOTERA, AÑO 2018.

ESTIMACIÓN N° 2

MONTO DEL PROYECTO:

\$ 270,000.00

% DE AVANCE ACTUAL: 32.00%

MONTO DE LA ESTIMACIÓN:

\$ 87,011.53

% DE AVANCE ANTERIOR: 32.00%

- ANTICIPO: 30.00%

\$ 26,103.46

% AVANCE ACUMULADO: 64.00%

COBRO CORRESPONDIENTE:

ESTIMACIÓN N° 2

LIQUIDO A PAGAR:

\$ 60,906.07

% DE AVANCE PENDIENTE: 36.00%

FECHA DE PRESENTACIÓN: 10 DE ENERO DE 2019

SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHO 071100 DOLARES

REALIZADOR:

MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

SUPERVISOR:

UNIDAD DE INGENIERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

ITEM	DESCRIPCION DE LAS PARTIDA	VALORES CONTRACTUALES			ESTIMACIÓN N° 1			ESTIMACIÓN N° 2			PENDIENTE POR REALIZAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	SUB-TOTAL	% DE AVANCE	CANTIDAD	UNIDAD	SUB-TOTAL	% DE AVANCE
1.0	LIMPIEZA Y CHAPEO	81.28	KM	\$ 151.42	\$ 12,398.27	81.28	KM	\$ 12,398.27	100.00%	0.00	KM	\$ -	0.00%
2.0	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO	164,040.00	M2	\$ 1.04	\$ 170,801.60	63,247.25	M2	\$ 65,777.14	38.56%	73979.55	M2	\$ 76,936.73	45.10%
3.0	REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO	6,000.00	M3	\$ 13.89	\$ 83,540.00	544.00	M3	\$ 7,610.56	9.07%	720.00	M3	\$ 10,072.80	12.00%
4.0	TRANSPORTE DE MAQUINARIA	1.00	S.G.	\$ 2,644.20	\$ 2,644.20	0.50	S.G.	\$ 1,322.10	50.00%	0.50	S.G.	\$ -	0.00%
5.0	ROTULO	1.00	U.	\$ 415.93	\$ 415.93	0.00	U.	\$ -	0.00%	1.00	U.	\$ 415.93	100.00%
MONTO DEL PROYECTO					\$ 270,000.00	ESTIMACIÓN N° 1		\$ 87,108.07	32.00%	ESTIMACIÓN N° 2		\$ 87,011.53	32.00%
										PENDIENTE POR REALIZAR		\$ 93,088.40	36.00%



ING. HERBERT ANTONIO RAMOS ARGUETA
UNIDAD DE INGENIERIA
SUPERVISOR INTERNO

ING. DAVID ARMANDO VALTEZ FLORES
REFERENTE TECNICA
MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
REALIZADOR



LIC. NAYAN ARNETGE PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL



ING. JOSE SALOME CABALLERO
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS



MD
INVERSIONES Y SERVICIOS
S.A. DE C.V.
DISEÑO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
md_inser@hotmail.com



PROYECTO:

1P-04/2018/ AMSFG MEJORAMIENTO DE CALLES
TERCIARIAS EN LOS CANTONES SAN FRANCISCO, EL
NORTE, EL TRIUNFO Y CACAHUATAL, DE SAN
FRANCISCO GOTERA, AÑO 2018.

COBRO CORRESPONDIENTE: ESTIMACIÓN N° 3

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE ENERO DE 2019

REALIZADOR:

SUPERVISOR:

MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
UNIDAD DE INGENIERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA

ESTIMACIÓN N° 3			
MONTO DEL PROYECTO:	\$	270,000.00	% DE AVANCE ACTUAL: 19.00%
MONTO DE LA ESTIMACIÓN:	\$	50,189.21	% DE AVANCE ANTERIOR: 64.00%
- ANTICIPO:	\$	15,056.76	% AVANCE ACUMULADO: 63.00%
LIQUIDO A PAGAR:	\$	35,132.45	% DE AVANCE PENDIENTE: 17.00%
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS 45/100 DOLARES			

VALORES CONTRACTUALES					ESTIMACIONES ANTERIORES				ESTIMACION N° 3				PENDIENTE POR REALIZAR				
ITEM	DESCRIPCION DE LAS PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	CANTIDAD	UNIDAD	SUB-TOTAL	% DE AVANCE	CANTIDAD	UNIDAD	SUB-TOTAL	% DE AVANCE	CANTIDAD	UNIDAD	SUB-TOTAL	% DE AVANCE
1.0	LIMPIEZA Y CHAPEO	81.88	KM	\$ 151.42	\$ 12,398.27	81.88	KM	\$ 12,398.27	100.00%	0.00	KM	\$ -	0.00%	-	KM	\$ -	0.00%
2.0	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO	164,040.00	M2	\$ 11.04	\$ 1,795,611.60	137,226.60	M2	\$ 1,497,156.67	83.65%	8710.20	M2	\$ 9,058.61	5.31%	18,103.00	M2	\$ 18,227.12	11.04%
3.0	REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BALASTO	6,000.00	M3	\$ 13.99	\$ 83,940.00	1,264.00	M3	\$ 17,683.36	21.07%	2940.00	M3	\$ 41,130.60	49.00%	1,796.00	M3	\$ 25,126.04	29.93%
4.0	TRANSPORTE DE MAQUINARIA	1.00	S.G.	\$2,644.20	\$ 2,644.20	0.50	S.G.	\$ 1,322.10	50.00%	0.00	S.G.	\$ -	0.00%	0.50	S.G.	\$ 1,322.10	50.00%
5.0	ROTULO	1.00	U.	\$ 415.93	\$ 415.93	0.00	U.	\$ -	0.00%	0.00	U.	\$ -	0.00%	1.00	U.	\$ 415.93	100.00%
MONTO DEL PROYECTO					\$ 270,000.00	ESTIMACIONES ANTERIORES	\$ 174,119.60	64.00%	ESTIMACION N° 3	\$ 50,189.21	19.00%	PENDIENTE POR REALIZAR	\$ 45,691.19	17.00%			



ING. DAVID ARMANDO MATEO FLORES
REPRESENTANTE LEGAL
MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
REALIZADOR

ING. HERBERT ANTONIO RAMOS ARGUETA
UNIDAD DE INGENIERIA
SUPERVISOR INTERNO



LIC. NATHLY ARNETGE FERRER
ALCALDE MUNICIPAL



ING. JOSE SALOME CABALLERO
ADMINISTRADOR DE CONTRATOS

