



PROYECTO: REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS  
SUPERVISION: RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. CONTRATO No: LG0862018  
CONTRATISTA: VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V. CONTRATO No: CO0852018  
LUGAR: FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD FECHA: 27/02/2019  
9:30:00

**REUNION DE SEGUIMIENTO No. 12**

		RESPONSABLES			FECHA DE	REQUIERE SEGUIMIENTO	
PUNTO DE AGENDA	DESARROLLO	FOVIAL	SUPERVISOR	CONTRATISTA	ACCION	SI	NO
A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO							
Seguimiento	N/A		X	X	02/03/2019		X
B. AVANCE DEL PROYECTO							
Avance del Proyecto	Avance Programado acumulado al 27 de febrero = 10.96% \$38,850.57 Avance Ejecutado acumulado al 27 de febrero = 5.73% \$20,786.81 Atraso= 5.23%  El atraso no es imputable al contratista, el proyecto se encuentra en etapa de rediseño.		X	X	02/03/2019		X
C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD							
Seguimiento de Información	Supervisión: En cumplimiento de PCC 03.2.1 Inspección Preparatoria párrafo 3 se informa que se aprobó la inspección preparatoria e inicial de la actividad de: MR1112.2 Acero de refuerzo Grado 60. MR1111.3 Concreto para estructuras f'c=210kg/cm <sup>2</sup>		X	X	02/03/2019		X
D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL							
Señalización	Contratista cumple con lo requerido con la señalización del proyecto.		X	X	02/03/2019		X
E. PUNTOS VARIOS							
Programación de actividades	Las actividades se suspenden totalmente a partir de día 28 de febrero, se está a la espera que el diseñador presente el nuevo diseño del proyecto.  A partir de la orden de inicio, han transcurrido 57 días calendario, equivalente al 38% del tiempo contractual; así mismo, con actividades suspendidas desde el 8 de febrero del corriente año; contabilizando la cantidad de 20 días calendarios a la fecha, equivalente al 13.33%.		X	X	02/03/2019		X

Seguimiento de emergencias	En el proyecto a la fecha no se registran emergencias.		X	X	02/03/2019		X
OBSERVACIONES							

POR EL FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL  
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia  
Administrador de proyecto

Elsy Maldonado  
Gerente de Supervisión

Ronal Fuentes  
Gerente del proyecto

Miguel Carballo  
Aseguramiento de Calidad

José Miguel Reyes Salmerón  
Superintendente

Otros asistentes:

Xiomara Garcia  
Ingeniero de Control de Calidad