



PROYECTO: REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) DV. SANTO TOMAS
SUPERVISION: RIVAS FRANCO CONSULTORES, S.A. DE C.V. CONTRATO No: LG0862018
CONTRATISTA: VASQUEZ ESCOBAR INGENIEROS, S.A DE C.V. CONTRATO No: CO0852018
LUGAR: FOVIAL, KM 10 ½ CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD FECHA: 22/03/2019
11:00:00

REUNION DE SEGUIMIENTO No. 15

| | | RESPONSABLES | | | FECHA DE | REQUIERE SEGUIMIENTO | |
|---|--|--------------|------------|-------------|------------|----------------------|----|
| PUNTO DE AGENDA | DESARROLLO | FOVIAL | SUPERVISOR | CONTRATISTA | ACCION | SI | NO |
| A. CIERRE DE PUNTOS QUE REQUIEREN SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| Seguimiento | N/A | | X | X | 23/03/2019 | | X |
| B. AVANCE DEL PROYECTO | | | | | | | |
| Avance del Proyecto | Avance Programado acumulado al 22 de marzo = 32.81% \$116,333.13 Avance Ejecutado acumulado al 22 de marzo = 7.04% \$24,950.58 Atraso= 25.78% El atraso no es imputable al contratista, el proyecto se encuentra en etapa de rediseño. | | X | X | 23/03/2019 | | X |
| C. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | | | | | | | |
| Seguimiento de Información | Supervisión: : En cumplimiento de PCC 03.2.1 Inspección Preparatoria párrafo 3 se informa que se ha revisado el documento de: preparatoria de MR0704 Concreto lanzado f'c280Kg/cm ² (Shotcrete), y se le solicitó al contratista completar la documentación de : MR 704.3 requisitos de construcción dosificación del cemento a utilizar, MR 0704.2 Materiales certificación del cemento, ETP Control de calidad, Subsección 153.2 Requisito para la construcción, Literal b) Procedimientos de inspección y control, Numeral 3 Fases de producción, Literal d) Competencia de personal, Numerales 1 y 2, curricular del personal que dirigirá y colocará el concreto lanzado y ejecutara los ensayos. Contratista: manifiesta que completará la información el día 25 de marzo de 2019. | | X | X | 23/03/2019 | X | |
| D. SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL | | | | | | | |
| Señalización | Supervisión: se cumple con lo requerido con la señalización del proyecto. se le pide al contratista completar el EPP al personal que se va incorporando al proyecto en la actividad de MR1112.2Acero de refuerzo Grado 60 Contratista: manifestó que proporcionara EPP al personal de nuevo ingreso en fecha 25 de marzo de 2019. | | X | X | 23/03/2019 | | X |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|------------|--|---|
| | | | | | | | |
| E. PUNTOS VARIOS | | | | | | | |
| Reinicio de actividades en el proyecto | A través de bitácora N° 151 Administradora de proyecto instruyó al contratista a iniciar las actividades en base al rediseño planteado y remitido a través de la Gerencia de planificación (Ing. Héctor Henríquez). Se aprobó Prórroga N°1 y Orden de Cambio No. 1 EN AUMENTO DE MONTO Y REACOMODO DE PARTIDAS para el contrato CO085/2018 "REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) – DV. SANTO TOMAS. "y Modificativa Contractual No. 1 en AUMENTO DE MONTO POR PRORROGA para el contrato de supervisión LG086/2018. | | X | X | 23/03/2019 | | X |
| Programación de actividades | Supervisión: este día el contratista reinicia actividades de demolición de empedrado en sector de túnel Contratista: informa que de acuerdo a la instrucción de Administradora de proyecto de reiniciar actividades; para la semana del 25 al 30 de marzo se programa realizar actividades de MR1112.2 Acero de refuerzo Grado 60 y MR0704 Concreto lanzado (Shotcrete) | | X | X | 23/03/2019 | | X |
| Seguimiento de emergencias | En el proyecto a la fecha no se registran emergencias. | | X | X | 23/03/2019 | | X |
| OBSERVACIONES | | | | | | | |

POR EL FOVIAL:

POR LA SUPERVISION:

POR EL
CONTRATISTA;

Arq. Nancy Ayala de Valencia
Administrador de proyecto

Elsy Maldonado
Gerente de Supervisión

Ronal Fuentes
Gerente del proyecto

Miguel Carballo
Aseguramiento de Calidad

José Miguel Reyes Salmerón
Superintendente

Otros asistentes:

Xiomara Garcia
Ingeniero de Control de Calidad

