

**ASOCIACION PRO RESTAURACION DE LA
CATEDRAL DE SANTA ANA**

Santa Ana, 01 de septiembre de 2014

Informe narrativo a medio termino

**Proyecto: "Obras de restauración y enlucido del antepecho del costado Sur de la
Catedral de Santa Ana"**

A continuación se detalla el avance, hasta la fecha, en el proyecto "Obras de restauración y enlucido del antepecho del costado sur de la Catedral de Santa Ana:

- Se presentó el anteproyecto el 22 de octubre del 2013 al Sr. Alejo Campos, Director de Relaciones Internacionales y Cooperación, por un monto de \$24,800.00 para ser tomado en cuenta en el presupuesto para el año 2014.
- El 30 de enero del corriente, se recibió de parte de Lic. María Isabel Rivas de Sosa, Directora de Administración, la confirmación de apoyo en la ejecución del proyecto con un monto de \$24,000.00, adjuntando guía para complementación de documentos para la elaboración del convenio PTR/2014.
- El 13 de febrero se presentó a Lic. Sonia de Luna, Técnico Unidad de Transferencia de Recursos, la documentación requerida para la elaboración del convenio PTR/2014; los cuales constaban de:
 1. Punto de acta de Junta Directiva vigente en el Registro de Asociación y Fundaciones sin fines de Lucro.
 2. Fotocopia DUI Representante Legal
 3. Fotocopia NIT Representante Legal
 4. Fotocopia NIT de la Asociación
 5. Fotocopia nota de exoneración del pago de impuestos emitida por el Ministerio de Hacienda
 6. Los Estatutos de la Asociación
 7. Carta notificando número de cuenta corriente para uso exclusivo del proyecto
 8. Original del proyecto a realizar
 9. Carta compromiso de aportación del 20%*
 10. Plan Único de Gastos por Desembolso
 11. Carta nombramiento de representante ante el equipo facilitador




ASOCIACIÓN
PRO RESTAURACIÓN
DE LA CATEDRAL
DE SANTA ANA
EL SALVADOR, C.A.

12. Autorización del sistema contable emitida por el Ministerio de Gobernación

- El 19 de febrero recibimos, mediante email, de parte de la Lic. Sonia de Luna Técnico Unidad de Transferencia de Recursos las observaciones referentes al proyecto realizadas por el Arq. Gustavo Milán, Director Nacional de Patrimonio Cultural.
- El 13 de marzo, finalmente se entregó el proyecto con los ajustes necesarios y las observaciones recibidas de parte de la Secretaría ya subsanadas junto con su respectivo juego de planos y la solicitud de Licencia de Obra
- Mediante correo electrónico con fecha 31 de marzo se recibió, de parte de a Lic. Sonia de Luna, Técnico UTR, la notificación de aprobación del proyecto.
- El día 23 de abril se presentó el Sr. Daniel V. Calderón en las oficinas de la Secretaría de Cultura para la firma del convenio Secretaría de Cultura-PTR 11/2014, firmado por Sra. Ana Magdalena Granadino, Secretaria de Cultura de la Presidencia, Arq. Gustavo Milán, Director Nacional de Patrimonio Cultural y Sr. Daniel V. Calderón, Presidente y Representante Legal de la Asociación. Así mismo ese día se presentaron, para aprobación, al Arq. Milán, los Términos de Referencia para la licitación bajo la modalidad de Libre Gestión,
- De parte de la Sra. Magdalena Granadino, Secretaria de Cultura, se recibió nota con fecha 05 de mayo, informando el nombramiento del Equipo Facilitador por parte de la Secretaría, al Arq. Rolando Polanco y Lic. Sonia de Luna, ante el PTR, junto con el Arq. Julio E. Nájera, en representación de la Asociación.
- EL 21 de mayo se recibió la aprobación de los Términos de Referencia de parte el Arq. Milán y los planos del proyecto aprobados por la Arq. Nolvía Ventura, Directora de Patrimonio Cultural Edificado.
- El 31 de mayo se recibió, de parte del Arq. Milán, nota donde se le concede a la Asociación la Licencia de Obra para el proyecto.

Hasta la fecha la Asociación no ha podido iniciar con el proceso de licitación por Libre Gestión ya que no se ha recibido de parte de la Secretaria de Cultura el desembolso por los \$24,000.00 para continuar con la adjudicación de este e iniciar la ejecución del mismo.



ASOCIACION PRO RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE SANTA ANA
INFORME DE GASTOS Y/O LIQUIDACION

Nombre de la Institucion: Asociación Pro Restauración de la Catedral de Santa Ana


Nombre del Proyecto: Obras de restauración y enlucido del antepecho del costado sur de la Catedral de Santa Ana


Periodo: Enero 2015


Desembolso: Desembolso Unico

Año: 2014 **Monto:** US\$ 24,000.00

N° de Meta	N° de Correlativo	Nombre de la Meta	Presupuesto US\$		
			Ejecutado	Programado	Saldo
1.0		Limpieza inicial	\$ 923,23	\$ 923,23	\$ -
	1.01	Limpieza del area a intervenir	\$ 923,23		
2.0		Restauración de 5 pináculos y 1 remate esquinero	\$ 2.335,90	\$ 2.335,90	\$ -
	2.01	Restauración y acabado de 5 pináculos	\$ 1.668,50		
	2.02	Restauración y acabado de 1 remate esquinero	\$ 667,40		
3.0		Construcción e instalación de 139 capillets y 86 crestas con sus molduras y remates	\$ 10.147,10	\$10.341,28	\$ 194,18
	3.01	Elaboración de 86 crestas con sus molduras y remates	\$ 6.282,30		
	3.02	Elaboración e instalacion de 139 capillets	\$ 4.058,80		
4.0		Repello en 52 tableros ojivales, 60 pilarillos y 10 bases de pináculos	\$ 10.372,18	\$10.372,18	\$ -
	4.01	Repello y afinado de 52 tableros ojivales	\$ 2.668,29		
	4.02	Repello y afinado de 60 pilarillos	\$ 5.996,23		
	4.03	Repello y afinado de 10 bases de pináculos	\$ 1.707,66		
5.0		Limpieza final	\$ 221,59	\$ 221,59	\$ -
	5.01	Limpieza del area	\$ 221,59		
TOTAL			\$ 24.000,00	\$24.194,18	\$ 194,18


Daniel Valeriano Calderón Menéndez
Representante Legal


Julio Enrique Najera Martinez
Miembro del equipo facilitador


Francisco Eduardo Hernandez Ramirez
Tesorero de la Asociación

Nota: Los \$194,18 restantes fueron pagados con fondos propios de la Asociación





SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA


ACTA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN Y CUADRO
INFORME DE GASTOS Y LIQUIDACIÓN DE ASOCIACIÓN PRO-
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL DE SANTA ANA,
DESEMBOLSO ÚNICO PTR 11/2014


Reunidos en las instalaciones de la Secretaría de Cultura, encontrándose presentes el Arq. Julio Enrique Nájera Martínez, Facilitador de la Asociación Pro-Restauración de la Catedral de Santa Ana y la Lic. Sonia de Luna, Facilitador Administrativo del Programa de Transferencia de Recursos; con el propósito de efectuar el acto de revisión de comprobantes originales de gastos e informes contables que corresponden a liquidación del desembolso único por valor de US\$24,000.00 del proyecto "Obras de restauración y enlucido del antepecho del costado sur de la Catedral de Santa Ana", en el marco del Convenio Secretaría de Cultura N° 11/2014; y luego de revisar la documentación con el Informe de Gastos y Liquidación por el valor de US\$24.194.18, se hace constar que existe correspondencia exacta entre los comprobantes y el referido informe.

Por lo tanto, en este mismo acto se procede a entregar los documentos originales al Arq. Julio Enrique Nájera Martínez, Facilitador y Vocal de la Asociación Pro-Restauración de la Catedral de Santa Ana, con el propósito que sean resguardados por esa Institución Cultural, durante el tiempo que establece la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (Ley AFI) en su Art. 19, y Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en su Art. 15, que son de cinco y diez años, de tal forma que puedan ser revisados por la Gerencia Secundaria Ejecutora Financiera (GSEFI) y Auditoría Interna, ambas de la Secretaría, así como de la Corte de Cuentas y otras Instituciones que regulen las leyes de la República.

Las copias de los documentos de gastos e informes contables requeridos en el Instructivo del PTR, se conservarán en la Unidad de Transferencia de Recursos. Todos los documentos mencionados forman parte constitutiva de la presente acta.

Y, para dejar constancia firmamos la presente acta en la ciudad de San Salvador, a las trece horas del día seis de febrero de dos mil quince.


Julio Enrique Nájera Martínez
Facilitador de la Asociación Pro-
Restauración de la Catedral de Santa Ana.


Sonia de Luna
Facilitadora Administrativa - PTR
Secretaría de Cultura

