

136

**FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FODES
ACTA DE RECEPCION FINAL DE PROYECTOS**

II. FECHA: lunes 17 diciembre de 2018.

II. TIPO DE PROYECTO Y LOCALIZACION DE NECESIDADES.

B. PROYECTO:

***“MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD”***

B. UBICACIÓN: SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

III CERTIFICACION:

Reunidos en el proyecto el Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez. Alcalde Municipal, Lic. Alex Mauricio Parada Pacheco. jefe de UACI, Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta, Unidad de ingeniería, supervisor del proyecto José Salome Callero y Ing. Francisco Vásquez Posada Administrador de Contrato. A efectos de verificar y recepcionar las actividades contempladas en Presupuesto de perfil técnico aprobado por el Consejo Municipal para el desarrollo del proyecto. Proyecto que surge en cumplimiento al Acuerdo número 14 de acta número 08 suscrito el día veinticuatro de julio de 2018. Se reciben las actividades y volúmenes de obra siguientes:

Suministro e instalacion de Tablamiento tipo DUROCK, en Mercado Central	9.00	M2
Suministro e instalacion de Cielo Falso en Oficinas de Mercado Central	180.00	M2
Suministro e Instalacion de Puerta de Fibrán en Mercado Central	1.00	U.
Suministro e instalacion de Tabla Roca, en Mercado Central	17.50	M2
Instalacion Electrica en Oficina de comunicaciones en Mercado Central	1.00	S.G.
Cierre con estructuras metalicas de ventanas al costado sur de mercado el progreso	20.00	ML
Parrillas de estructura metalica en caja tragante de mercado central	7.00	U
Tapadera de Lamina lisa para Cisterna de agua potable en mercado central	1.00	U
Marcos de tubo cuadrado de 4x2" para ventanas solaire en primer nivel de alcaldia.	2.00	U
Suministro e instalacion de Tablamiento tipo DUROCK, en planta baja de alcaldia	14.00	M2
Ventana Tipo Solaire, en planta baja de alcaldia	8.00	M2
Suministro e Instalacion de Puerta de Fibrán en planta baja de Alcaldia	1.00	U.
Suministro e instalacion de Tabla Roca, en creacion de cubiculos en planta baja de alcaldia	45.00	M2



Instalacion Electrica en Cubiculos de planta baja de alcaldia	1.00	S.G.
Reemplazo de pines en techo de mercado central	4,000.00	U
Canal de Lamina #24	35.00	ML
Cambio de Techo en Guarderia	234.00	M2
Colocacion de Cañuela para empernar laminas de Zincaluminio en area de guarderia y oficinas administrativas de mercado	180.00	M2
Cambio de techo transparente a zincaluminio existente en guarderia	180.00	M2
Desmontaje de techo	1.00	S.G.
Reparacion y pintura de verja en entrada ppal de alcaldia	1.00	S.G.
Instalacion de Porton en costado sur de Alcadia Municipal.	1.00	S.G.

135

Resultando un Avance Físico igual al 100.00%. Y dando por Evaluado el Proyecto en mención a las 14 horas del día 17 diciembre de 2018 . -Y en fe de lo cual firmamos la presente acta

Alcalde Municipal



Lic Alex Mauricio Parada Pacheco

Signature of Alex Mauricio Parada Pacheco

Tec en Ing. José Salome Caballero

Signature of José Salome Caballero

Supervisor del Proyecto

Jefe de UACI



Ing. Francisco Vásquez Posada
Administrador de Contrato

Signature of Francisco Vásquez Posada

EN VISTA DE HABER DADO POR RECIBIDO EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO EN REFERENCIA, LOS SUSCRITOS DAN APROBACIÓN AL PROYECTO TERMINADO.



FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FODES
ACTA DE PRE-RECEPCION DE PROYECTOS

✓ 134

- I. FECHA: 14 de diciembre 2018.
- II. TIPO DE PROYECTO Y LOCALIZACION DE NECESIDADES.
- A. PROYECTO:**

“MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD”

B. UBICACIÓN: SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN.

III. CERTIFICACION:

Reunidos en el proyecto el Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benítez. Alcalde Municipal, Lic. Alex Mauricio Parada Pacheco. jefe de UACI, Ing. Herbert Antonio Ramos Argueta, Unidad de ingeniería, supervisor del proyecto José Salome Callero y Ing. Francisco Vásquez Posada Administrador de Contrato. A efectos de verificar y pre-recepcionar las actividades contempladas en Presupuesto de perfil técnico aprobado por el Consejo Municipal para el desarrollo del proyecto. Proyecto que surge en cumplimiento al Acuerdo número 14 de acta número 08 suscrito el día veinticuatro de julio de 2018. Se reciben las actividades y volúmenes de obra siguientes:

Suministro e instalacion de Tablamiento tipo DUROCK, en Mercado Central	9.00	M2
Suministro e instalacion de Cielo Falso en Oficinas de Mercado Central	180.00	M2
Suministro e Instalacion de Puerta de Fibran en Mercado Central	1.00	U.
Suministro e instalacion de Tabla Roca, en Mercado Central	17.50	M2
Instalacion Electrica en Oficina de comunicaciones en Mercado Central	1.00	S.G.
Cierre con estructuras metalicas de ventanas al costado sur de mercado el progreso	20.00	ML
Parrillas de estructura metalica en caja tragante de mercado central	7.00	U
Tapadera de Lamina lisa para Cisterna de agua potable en mercado central	1.00	U
Marcos de tubo cuadrado de 4x2" para ventanas solaire en primer nivel de alcaldia.	2.00	U
Suministro e instalacion de Tablamiento tipo DUROCK, en planta baja de alcaldia	14.00	M2
Ventana Tipo Solaire, en planta baja de alcaldia	8.00	M2
Suministro e Instalacion de Puerta de Fibran en planta baja de Alcaldia	1.00	U.
Suministro e instalacion de Tabla Roca, en creacion de cubiculos en planta baja	45.00	M2

133

de alcaldia		
Instalacion Electrica en Cubiculos de planta baja de alcaldia	1.00	S.G.
Reemplazo de pines en techo de mercado central	4,000.00	U
Canal de Lamina #24	35.00	ML
Cambio de Techo en Guarderia	234.00	M2
Colocacion de Cañuela para empernar láminas de Zincaluminio en area de guarderia y oficinas administrativas de mercado	180.00	M2
Cambio de techo transparente a zincaluminio existente en guarderia	180.00	M2
Desmontaje de techo	1.00	S.G.
Reparacion y pintura de verja en entrada ppal de alcaldia	1.00	S.G.
Instalacion de Porton en costado sur de Alcadia Municipal.	1.00	S.G.

Resultando un Avance Físico igual al 100.00%. Y dando por Evaluado el Proyecto en mención a las 12 horas del día 14 de diciembre de dos mil 2018 en fe de lo cual firmamos la presente acta.

Alcalde Municipal

Lic Alex Mauricio Parada Pacheco

Tec en Ing. José Salome Caballero

Jefe de UACI

Supervisor del Proyecto



Ing. Francisco Vásquez Posada
Administrador de Contrato

EN VISTA DE HABER DADO POR RECIBIDO EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO EN REFERENCIA, LOS SUSCRITOS DAN APROBACIÓN AL PROYECTO EVALUADO.





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



132

BITÁCORA DE CAMPO N° 7

Nombre del proyecto:

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA
UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD"

Dirección del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 26-07-2018

Este día demos inicio al proyecto de mantenimiento en inmuebles municipales, ya que es importante el ordenamiento para prestar las condiciones de trabajo a los compañeros, este proyecto se realiza por modalidad de administración, cabe mencionar que la obra se harán diferentes tipos de sub-contratos.

Se comenzo con la desinstalacion donde estaban ubicados los compañeros, se desdijaron para tener una mejor area de trabajo.

Alcalde Municipal

Supervisor Interno

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



131

BITÁCORA DE CAMPO N° 2

Nombre del proyecto:

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD"

Dirección del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 31-07-2018

Dando continuidad al proyecto se observa que toda el area de trabajo estan toda Libre, tambien se opserva que las estructura s existentes las estan rapando para luego forrarlas con tabla roga, se aprecial tambien la colacion de estructuras de alminio.

Tambien se estan asiendo otras clases de trabajo como: las reparaciones y pintura de verja en estrada municipal de la alcaldia. así mismo la colocacion de porton ~~electrica~~ en costado sacr.

Alcalde Municipal

Supervisor Interno

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



130

BITÁCORA DE CAMPO N° 3

Nombre del proyecto:

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD"

Dirección del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 02-08-2018

haciendo recorrido por las principales
area de trabajo se observa los marcos
de tubo cuadrado 4x2 para ventanas solarte
en primer nivel de alcaldia municipal, Tambien
la colocación e instalación de tabla cemento
tipo Durox, en planta baja

En el mercado central el progreso se
estan cerrando las ventanas en costado
sur del mercado el progreso.

Alcalde Municipal



Supervisor Interno

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



129

BITÁCORA DE CAMPO N° 4

Nombre del proyecto:

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD"

Dirección del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 17-08-2018

Visita campo numero # 4, se observa el desmontaje de techo central con el objetivo de que las personas no se asolen x en epoca de invierno no alla infiltración de agua.


Ente este mercado central se observa el reemplazo de pines en techo del mercado, tambien la colocación de cuñelas para empernar laminas Zincaluminio en area de guarderia x Oficinas administrativas del mercado.

Alcalde Municipal



Supervisor Interno

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 5

128

Nombre del proyecto:

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD"

Dirección del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 06-09-2018


Continuando con Supervisión del proyecto se observo la colocación y creación de cubículos de planta baja de alcaldía, tambien la instalación de puerta de fibra en planta baja de alcaldía. con estas mejoras la municipalidad esta dando mejor prestaciones a la ciudadanía. como los empleados municipales.

En el mercado central se observa el cambio de techo transparente a zincaluminio existente en guardería.


Alcalde Municipal


Supervisor Interno

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



127

BITÁCORA DE CAMPO N° 6

Nombre del proyecto:

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD"

Dirección del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 19-09-2018

Continuando con la Supervision del proyecto este día se estan realizando trabajos electricos en oficinas de comunicaciones, instalacion (elec) de estructura metalica en caja tragante del mercado central.

Tambien se observa el cambio de lamina Zincaluminio numero #24, asi mismo la reparacion de verga en la entrada principal, se pinto + serrezano toda estructura.

Alcalde Municipal



Supervisor Interno

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 7

126

Nombre del proyecto:

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD"

Dirección del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 01-10-2018

Este día nos íbamos presentes al proyecto
x observo la compra de equipos por las
oficinas de comunicaciones, tambien se
observo el cielo falso nuevo en toda
oficina, así mismo la colocación canal
de lamina #24 que son aproximadamente
35.00 ml.

Tambien la colocación de Dutock en
mercado central para pared divisoria
para lograr un ambiente de oficina.

Alcalde Municipal



Supervisor Interno

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano



BITÁCORA DE CAMPO N° 8

125

Nombre del proyecto:

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD"

Dirección del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 06-11-2018

Continuando con las mejoras en inmuebles municipales. podemos observar que todo lo presupuestado se está ejecutando en toda su totalidad. Obras:

- * Reparación x pintura de verja en estrada principal de alcaldía
- * Elevación de cubículos
- * Reparación de techo
- * colocación de cielo falso el avance del proyecto está en un 90%.

Alcalde Municipal



Supervisor Interno

FODES





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
Unidad de Proyectos y Desarrollo Urbano

BITÁCORA DE CAMPO N° 9



124

Nombre del proyecto:

"MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA
UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD"

Dirección del proyecto: SAN FRANCISCO GOTERA. Nombre del Realizador: ALCALDIA MUNICIPAL

Fecha: 12-12-2018

En compañía del señor alcalde nos hicimos presentes al proyecto para corroborar que el proyecto está en toda su totalidad, asiendo todo lo contemplado en el proyecto que comprende, cambio de techo, reparación verja, creación de cubículos en planta baja, pintura en algunas áreas, creación de cubículos, compra de equipo para oficina de comunicaciones. El proyecto se ejecuto con materiales de calidad, mano de obra calificada; El avance del proyecto esta en un 100%

Alcalde Municipal

Supervisor Interno

FODES





123

PROYECTO:

“MANTENIMIENTO DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD.”

INFORME FOTOGRAFICO DEL PROYECTO

Presenta:

ING. JOSE SALOME CABALLERO
Supervisor Interno del Proyecto.



JULIO 2018

**CUBICULOS Y EQUIPAMIENTO DE
COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.**






**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



122

INFORME FOTOGRAFICO DE SUPERVISION
Construcción de cubículos en primer de la Municipalidad.



**“MANTENIMIENTO
DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.**







ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO



121

Construcción de cubículos en primer de la Municipalidad



**“MANTENIMIENTO
DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.**





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



126

INFORME FOTOGRÁFICO DE SUPERVISIÓN
Construcción de cubículos en primer de la Municipalidad



**“MANTENIMIENTO
DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.**






**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**




119

INFORME FOTOGRÁFICO DE SUPERVISIÓN
Construcción de cubículos en primer de la Municipalidad.



**DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.**





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO



118

INFORME FOTOGRÁFICO DE SUPERVISIÓN

INFORME FOTOGRÁFICO DE SUPERVISIÓN

Reparación de Techo en Mercado Central



Canales en Malas condiciones del mercado central.

Reparación de Techo en Mercado Central.



**“MANTENIMIENTO
DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.**






ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO




119

Canales en Malas condiciones del mercado central.

Reparación de Techo en Mercado Central



Reparación de verja en entrada principal de Alcaldía Municipal



DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD.

UNIDAD DE INGENIERIA
Y DESARROLLO URBANO
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO GOTERA
SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN, EL SALVADOR, C.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO




116

Pintura de fachada y Verja



Colocación de portón en sector sur de entrada a la Municipalidad



**“MANTENIMIENTO
DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.**





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO



115

Colocación de cielo falso en oficinas de Mercado Central



**“MANTENIMIENTO
DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.**






**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



114



**“MANTENIMIENTO
DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.**




**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO**



113

INFORME FOTOGRÁFICO DE SUPERVISIÓN



**“MANTENIMIENTO
DE TECHO EN MERCADO, CREACION DE CUBÍCULOS Y EQUIPAMIENTO DE
LA UNIDAD DE COMUNICACIONES EN PROPIEDADES DE LA
MUNICIPALIDAD.**

