

Ministerio de Agricultura y Ganadería
RECONSTRUCCION DE CANALES Y OBRAS DE RIEGO EN DISTRITO
No 2, ATIOCOYO, UNIDAD NORTE FASE III"

Institución: Ministerio de Agricultura y Ganadería

Año: 2018

Nombre de la obra: RECONSTRUCCION DE CANALES Y OBRAS DE RIEGO EN DISTRITO No 2, ATIOCOYO, UNIDAD NORTE FASE III"

Ubicación exacta: Cantones Chacalcoyo y Santa Rosa, jurisdicción de Nueva Concepción Departamento de Chalatenango

Fecha de inicio de la obra: 2018-01-22

Número de beneficiarios: 625

Costo total de la obra: 819860.0

Tiempo de ejecución: PLAZO DE CONTRATO 300 DIAS/ PLAZO DE EJECUSIÓN DE OBRAS 240 DIAS MAS 60 DIAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION. FECHA DE INICIO: 22/01/2018; FECHA DE FINALIZACIÓN OBRAS: 12/01/2018; FINALIZACION EN PROCESO

Nombre del responsable de la obra: DGFCR

Fuente de financiamiento: COOPERACION CHINA TAIWAN

Empresa o entidad ejecutora: AVM INGENIEROS, S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: SUELOS Y MATERIALES SA DE CV

Código de contrato: MAG-INV-No. 013/2017

Garantías: Garantía de Cumplimiento de Contrato: \$81,986.00;
Garantía de Buena Inversión de Anticipo: \$204,965,
Garantía de Buena Obra: 81,986.00

Forma de pago: ANTICIPO : \$204,965.00; 1er ESTIMACION: \$69,812.24