

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN COLONIA SANTA LUCIA, INTERSECCION DEL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SANTA LUCIA , MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. (Avance primer trimestre 2020: 31.15%. Avance segundo trimestre: no se reporta, por suspensión de obras por emergencia COVID-19) . PORCENTAJE DE AVANCE TERCER

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Año: 2019
Nombre de la obra: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN COLONIA SANTA LUCIA, INTERSECCION DEL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SANTA LUCIA , MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. (Avance primer trimestre 2020: 31.15%. Avance segundo trimestre: no se reporta, por suspensión de obras por emergencia COVID-19) . PORCENTAJE DE AVANCE TERCER TRIMESTRE 2020: 57.16% , PRIMER TRIMESTRE 2021 AVANCE 100%
Ubicación exacta: MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
Fecha de inicio de la obra: 2019-11-08
Número de beneficiarios: 1897
Costo total de la obra: 4485225.54
Tiempo de ejecución: 351 DÍAS
Nombre del responsable de la obra: ING. RAUL ANTONIO ALFARO NAVARRETE
Fuente de financiamiento: fondos FOPROMID
Empresa o entidad ejecutora: ASOCIO UNION DE PERSONAS COYATOC CONSTRUCCIONES SUCURSAL EL SALVADOR - LABTOP
Empresa o entidad supervisora: SUELOS Y MATERIALES S.A. DE C.V.
Código de contrato: CONTRATO 088/2019
Garantías: Garantía de cumplimiento de contrato y de buena inversión del anticipo
Forma de pago: ESTIMACIONES (PAGOS PARCIALES)