

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROYECTOS MARN 2018

RESPUESTA SOLICITUD MARN-2018-0011

PROYECTOS REPORTADOS EN 2017	MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO EJECUTADO EN 2017	MONTO A INVERTIRSE EN 2018 (en caso que continúe en 2018)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA	FECHA DE FINALIZACIÓN (en caso que continúe en 2018)	PROYECTOS PARA 2018	MONTO ASIGNADO AL PROYECTO	UBICACIÓN	MONTO A EJECUTARSE EN 2018	FECHA DE FINALIZACIÓN	MONTO A EJECUTARSE EN 2019	FECHA DE FINALIZACIÓN EN 2019
"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO 1 DEL MARN"	1005,373.08	San Salvador, San Salvador	1005,325.42	0.00	100%								
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE ASINORLU FASE III	1355,176.94	Santa Rosa de Lima, La Unión	1103,659.54	251,517.40	81%	febrero de 2018							
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE AMUSNOR FASE II	1446,208.04	Tejutla, Chalatenango	1281,039.06	165,168.98	89%	febrero de 2018							
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE ASEMUSA AREA 1B	4617,569.79	Texistepeque, Santa Ana	4247,441.05	370,128.74	92%	febrero de 2018							
							CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LOS NONUALCOS	4774,683.00	Tecoluca, San Vicente	4774,683.00	octubre de 2018	0.00	
							CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERMEDIO DE MORAZAN	1167,600.00	San Francisco Gotera, Morazán	1167,600.00	noviembre de 2018	0.00	
TOTALES	\$8424,327.85		\$7637,465.07	\$786,815.12				\$5942,283.00		\$5942,283.00		\$0.00	