

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Diseño y construcción del proyecto: "Ampliación de carretera CA4S, tramo III: Construcción de by pass de La Libertad entre km 31.86 (carretera CA4S)-Km 35 (carretera CA2W), departamento de La Libertad, estaciones 2+480 a 4+873.59". PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: 31%.PRIMER TRIMESTRE 2021 AVANCE 96%. SEGUNDO TRIMESTRE 2021 100%.

**Institución:** Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

**Año:** 2020

**Nombre de la obra:** Diseño y construcción del proyecto: "Ampliación de carretera CA4S, tramo III: Construcción de by pass de La Libertad entre km 31.86 (carretera CA4S)-Km 35 (carretera CA2W), departamento de La Libertad, estaciones 2+480 a 4+873.59". PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: 31%.PRIMER TRIMESTRE 2021 AVANCE 96%. SEGUNDO TRIMESTRE 2021 100%.

**Ubicación exacta:** Entre km 31.86, carretera CA04S a km 35, carretera CA02W, departamento de La Libertad, estaciones 2+48 a 4+873.

**Fecha de inicio de la obra:** 2020-06-16

**Número de beneficiarios:** 108338

**Costo total de la obra:** 13676356.0

**Tiempo de ejecución:** 300 días

**Nombre del responsable de la obra:** Ing. Nelson William Cerna

**Fuente de financiamiento:** BCIE 2120 y GOES

**Empresa o entidad ejecutora:** Constructora MECO S.A. Sucursal El Salvador

**Empresa o entidad supervisora:** INSERIN S.A. de C.V.

**Código de contrato:** 020/2020

**Garantías:** Garantía de buena inversión de anticipo. Garantía de cumplimiento de contrato. Garantía de Buena Obra.

**Forma de pago:** Estimaciones (pagos parciales)