

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Pavimentación Asfáltica en Tramo desde la Arrocería San Francisco hasta Cantón El Cerro, Municipio de El Rosario, La Paz. Avance Tercer trimestre 2022 : 80% Cuarto trimestre 2022 avance 80%

Institución:	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Año:	2022
Nombre de la obra:	Pavimentación Asfáltica en Tramo desde la Arrocería San Francisco hasta Cantón El Cerro, Municipio de El Rosario, La Paz. Avance Tercer trimestre 2022 : 80% Cuarto trimestre 2022 avance 80%
Ubicación exacta:	Municipio de El Rosario, La Paz.
Fecha de inicio de la obra:	2021-09-02
Número de beneficiarios:	16784
Costo total de la obra:	929628.23
Tiempo de ejecución:	302 días
Nombre del responsable de la obra:	Ing. Luis Hernández
Fuente de financiamiento:	GOES
Empresa o entidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Empresa o entidad supervisora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Código de contrato:	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
Garantías:	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
Forma de pago:	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA