

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Conformación y balastado de calle a Cantón Amapalita, Ciudad Barrios ,Cuarto trimestre 2022 avance 97%

Institución:	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Año:	2022
Nombre de la obra:	Conformación y balastado de calle a Cantón Amapalita, Ciudad Barrios ,Cuarto trimestre 2022 avance 97%
Ubicación exacta:	Cantón Amapalita, Ciudad Barrios ,
Fecha de inicio de la obra:	2022-09-19
Número de beneficiarios:	24817
Costo total de la obra:	8378.3
Tiempo de ejecución:	75 días calendario
Nombre del responsable de la obra:	Tec. Roberto Millian
Fuente de financiamiento:	GOES
Empresa o entidad ejecutora:	MOPT
Empresa o entidad supervisora:	MOPT
Código de contrato:	N/A
Garantías:	n/a
Forma de pago:	n/a