

MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS Y  
DE TRANSPORTE



MEMORIA DE LABORES JUNIO 2022 - MAYO 2023



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS Y  
DE TRANSPORTE



MEMORIA DE LABORES JUNIO 2022 - MAYO 2023







Desde hace cuatro años, comenzamos a escribir una nueva historia. Hoy, El Salvador es otro país. Y aunque hemos logrado mucho en tan poco tiempo, debemos seguir avanzando.

Ahora que vivimos en el país más seguro de América, las oportunidades son infinitas, y nosotros estamos trabajando para garantizar igualdad de oportunidades para todos. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes, que cuentan con más recursos.

Sin embargo, lograr lo que aquí hemos logrado no ha sido trabajo de pocas personas, sino una labor titánica de miles de salvadoreños. Algunos de ellos incluso perdieron su vida para salvar la de otros. Pero, para que todo esto valga la pena, debemos continuar este proceso de transformación, para que las futuras generaciones también puedan tener un mejor país para vivir.

Perdimos el miedo y ganamos paz, libertad y tranquilidad. Detuvimos la caída libre en la que veníamos, y hemos comenzado a volar por encima de nuestras propias expectativas.

Hoy, la normalidad de los salvadoreños es caminar a las 9 de la noche en su comunidad, o cruzar una calle antes prohibida, o jugar en el parque con amigos de otra colonia. Hasta hace poco tiempo, esas cosas, sencillas en otros países, eran impensables.

Los salvadoreños vivían en la zozobra por una estructura terrorista eficientemente organizada, con tentáculos en todo el aparato del Estado y con un control casi absoluto del territorio, a excepción de pequeñas burbujas donde vivíamos unos pocos. La muerte hizo a algunos muy ricos, mientras que la mayoría de las familias vivían encerradas por el miedo, en comunidades donde todos los días estaban de luto.

Cambiar un país toma tiempo. Por eso tuvimos que crear nuestro propio método, sin permitir que nadie, nacional o extranjero, nos ordenara qué hacer, sin tener que cumplir compromisos bajo la mesa. Porque los únicos poderes detrás de este Gobierno han sido siempre Dios y el pueblo. Nosotros solo le rendimos cuentas a los salvadoreños. Por eso hemos podido tomar las decisiones que había que tomar.



En El Salvador hemos hecho lo que ningún país de Latinoamérica pudo hacer, ni siquiera algunas potencias del continente: cambiamos el viejo sistema político y le arrebatamos a los delincuentes el control del Estado.


Pero, quizás, a cuatros años de gobierno, nuestro principal logro no sea la seguridad, sino haber alcanzado la capacidad de reinventarnos.

Desde el principio tuvimos el liderazgo, la visión, la valentía y la determinación de cambiar este país, pero nos hacían falta las condiciones. Cuando eso cambió, hicimos lo que aquellos que concentraban el poder no quisieron hacer, porque el orden de las cosas pasadas solo los beneficiaba a ellos.

Hemos ido arreglando lo que estaba mal y cada vez somos más conscientes de que otra forma de vivir es posible. Para un país como el nuestro, que estaba al borde del colapso por la violencia, reinventarse no solo era una necesidad, sino que era vital. Hoy, cuatro años después, podemos decirlo sin que suene exagerado: ya no somos los mismos.

Al fin, los salvadoreños ya pueden pensar en otra cosa que no sea evitar que los maten. Ya podemos aspirar a más. El Salvador es otro país. Ahora de verdad es nuestro. Lo que antes era un privilegio de unos pocos, ahora es lo cotidiano para todos.

La necesidad de reinventarnos siempre la tuvimos, la diferencia es que ahora tenemos la capacidad y la voluntad para hacerlo. Todavía no estamos donde queremos; sin embargo, con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Y este solo es el inicio.



**NAYIB BUKELE**

Presidente de la República de El Salvador



# MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

JUNIO 2022 - MAYO 2023







# INTRODUCCIÓN

Desde junio de 2019, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha ejercido sus funciones enfocadas en dar respuesta a las necesidades de la población y a elevar su bienestar a través de diferentes políticas públicas. En este contexto, la Memoria de Labores que se desarrolla a continuación, tiene por objetivo central presentar los principales resultados de las intervenciones que ha realizado el ramo de obras públicas y de transporte, representa un ejercicio de revisión de metas y de transparencia hacia la población.

Metodológicamente, la Memoria de Labores incorpora datos e información de las instituciones del ramo de obras públicas y de transporte, es decir, de las siguientes entidades: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT); Fondo de Conservación Vial (FOVIAL); Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT); Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA); Autoridad Marítima Portuaria (AMP); y, la Autoridad de Aviación Civil (AAC). Para ello, se realizaron requerimientos estandarizados de información, se revisaron documentos e instrumentos institucionales y sistemas de datos y de seguimiento de diversas iniciativas, se atendieron lineamientos visuales y de contenido emitidos y se gestionaron dudas y observaciones de las entidades participantes.

La Memoria de Labores se conforma de los siguientes segmentos: Resumen ejecutivo; Plan Institucional; Gestión Estratégica Institucional; Proyectos o programas; Servicios prestados a la población; Coordinación interinstitucional; Contrataciones y adquisiciones; Dificultades enfrentadas; Gestión financiera y ejecución presupuestaria; y, las principales proyecciones.

De manera particular, es oportuno mencionar que el informe presenta datos e información clave de los proyectos que se desarrollan en el ramo y que son de interés para el desarrollo económico y social del país. Por ejemplo, se muestra la cantidad de proyectos e inversión realizada en infraestructura vial, carreteras y calles, puentes, espacios turísticos, seguridad, agua potable, transporte aéreo, entre otros.

Asimismo, el informe expone elementos presupuestarios y de finanzas de las entidades, de tal manera que se transparentan cifras de ingresos, gastos, niveles de ejecución por tipo de componentes, etc. Similar desarrollo se presenta en lo correspondiente a adquisiciones y contrataciones realizadas, donde se sintetizan las principales compras de bienes y servicios que han realizado las instituciones.

En este sentido, la Memoria de Labores permite a la ciudadanía, contar con un panorama de los recursos invertidos versus los resultados que se han obtenido en el período. Al mismo tiempo, constituye un insumo fundamental que establece las proyecciones para el próximo año de gestión y, por consiguiente, es un esbozo del país que se busca construir desde las políticas públicas del Gobierno de El Salvador y, en particular, del ramo de obras públicas y de transporte.







# RESUMEN EJECUTIVO

Las transformaciones que se han desarrollado durante estos 4 años de Gestión del Gobierno del Presidente Nayib Bukele han sido estructurales, innovadoras y de ruptura con formas ineficientes y tergiversadas de formular e implementar políticas públicas. Por ello, el esfuerzo de las diferentes instituciones se ha orientado en mejorar las condiciones de vida de la población salvadoreña, desde diversas acciones y programas que se han implementado para construir y potenciar un verdadero desarrollo inclusivo y sostenible.

Así, las instituciones que conforman al ramo de obras públicas y de transporte han desempeñado un rol fundamental en dicha visión de país, impulsando proyectos que eleven la calidad de los servicios, beneficien a la economía, fomenten el turismo, procuren la seguridad y que brinden mejores opciones de traslados de personas y mercancías. A continuación, se presentan los resultados centrales del período junio 2022-mayo 2023, mismos que se han materializado en beneficios sociales y económicos.

\$203.8 millones se han invertido en 394 proyectos de inversión que han sido completamente finalizados, en los rubros siguientes:

- \$134.7 millones en 218 proyectos ejecutados en carreteras, calles y caminos rurales.
- \$43.2 millones en 24 proyectos de infraestructura pública.
- \$12.1 millones en 55 proyectos de obras de protección y mitigación.
- \$5.5 millones en 23 proyectos de infraestructura para la mejora del servicio de agua potable.
- \$2.4 millones en 12 proyectos de construcción, instalación y mejoramiento de puentes.
- \$0.2 millones en 8 proyectos de infraestructura portuaria.
- \$1.8 millones en 8 proyectos de infraestructura aeroportuaria.
- \$3.8 millones en 5 proyectos de infraestructura marítima portuaria.
- \$0.06 millones en 41 proyectos de otros rubros.

Estos proyectos han generado diversos resultados e impactos en la población, ejemplo de estos se enlistan a continuación:

- 7,227 Kilómetros de carreteras, calles y caminos rurales intervenidos.
- \$115.3 millones invertidos en mantenimientos rutinarios y periódicos.
- \$1.8 millones invertidos en señalización horizontal y vertical.
- 4,000 Servicios nuevos de agua potable conectados, a nivel nacional.
- 1,242,480 Pasajeros entraron y 1,207,682 salieron en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.



- Más de 4.4 millones de toneladas métricas han transitado en el Puerto de Acajutla y el Puerto de La Unión (Exportaciones e importaciones).
- Reducción de 3,209 siniestros viales, con respecto al periodo anterior.
- 1,899 Prestaciones económicas pagadas por FONAT, por un monto de \$1.8 millones.
- 290,784 multas impuestas por un monto de más de \$10.9 millones. Se realizaron 30,997 pruebas para la detección del consumo de alcohol y/o drogas, con lo que 329 conductores fueron sacados de circulación.
- 4,722 licencias y permisos emitidas para personal de tierra y personal de vuelo, por la AAC.
- 10,159 permisos otorgados (Zarpes) y 2,049 autorizaciones e inscripciones de buques, por la AMP.

\$697.8 millones se están ejecutando en 220 proyectos de inversión, destacando los proyectos siguientes:

- Mejoras en las instalaciones de la Universidad de El Salvador (UES), en el marco de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 (\$52.2 millones).
- Desarrollo e implementación del Sistema centralizado e integrado de gestión de la movilidad en El Salvador (Semáforos inteligentes) (\$50.2 millones).
- Bypass de San Miguel (Paquete 2, 3 y 4) (\$105.2 millones).
- Paso a desnivel en la Plaza La Integración (SAL37N – SAL38W) (\$39.3 millones).
- Paso a desnivel en el redondel UNICAES (CA12N - RN09W) (\$13.3 millones).
- Paso a desnivel "Sacacoyo" (Bypass Claudia Lars-CA08W) (\$12 millones).
- Puente General Manuel José Arce (Frontera La Hachadura-Pedro de Alvarado) (\$39 millones).
- Ampliación de carretera CA02W, desde playa El Obispo hasta playa el Zonte (Fase 1) (\$38 millones).
- Mejora y apertura de camino rural SAN16N (Cantón la Magdalena-El Coco-frontera con Guatemala) (\$11 millones).
- Complejo turístico y miradores en camino a Surf City (\$2.6 millones).
- Construcción de muelles artesanales en isla Conchagüita, isla Zacatillo y punta Chiquirín (\$10.8 millones).
- Mejoramiento del camino rural: CA02W (El Ceibillo)-San José el Naranjo (\$9.5 millones).
- Sistema de prevención de riesgos e infraestructura resiliente en áreas colindantes al río el Zonte, cantón el Zonte (\$3.4 millones).



- Obras de paso sobre el río Taisihuat en el cantón Hato Nuevo (\$2.9 millones).
- Mejoramiento de camino rural SAM33 (Cantón San Antonio-Cantón El Carrizal) (\$1.8 millones).
- Construcción de sistema de drenajes de aguas lluvias en la Avenida Morazán (Diseño y construcción) (\$1.7 millones).
- Diseño y construcción del mejoramiento del puente sobre río Sensunapán ruta SON08S, Sonzacate, Sonsonate (\$1.33 millones).
- Mejoramiento de Calle Circunvalación en la Comunidad Santa Marta (\$1.3 millones).
- Mejoramiento de camino terciario MOR25W (Jocoaitique CA07N-El Rosario) (\$1.2 millones).
- Estabilización de talud del parque natural "Cerro Verde" (Diseño y construcción) (\$0.7 millones).
- Obras de mitigación de cárcava en colonia Bosques de La Paz (Diseño y construcción) (\$0.9 millones).
- Mejoramiento de interconexión urbana para la movilidad ciclista y peatonal, entre la avenida El Espino y la avenida Jerusalén (\$0.8 millones).
- Mejoramiento de aceras y rampas para la construcción de ciclovías en el AMSS (\$0.5 millones).

Adicional a lo anterior, se ha continuado el desarrollo de estudios, gestiones de financiamiento y de condiciones contractuales para el inicio de la ejecución de proyectos emblemáticos de alto impacto:

- Viaducto Los Chorros: con una inversión aproximada de más de \$380.9 millones, con más de 2.2 millones de personas beneficiadas, la obra comprenderá tres tramos, dos de ampliación de carriles y la construcción del viaducto alejado de la montaña de piedras, para disminuir la vulnerabilidad de los conductores. La primera ampliación inicia desde Las Delicias, en Santa Tecla, desde donde se intervendrán 4.79 kilómetros, de los cinco carriles actuales pasarán a ocho, cuatro hacia San Salvador y cuatro hacia occidente. El segundo tramo es el viaducto de 32 metros de altura con ocho carriles de carretera. Iniciará en el turicentro Los Chorros y terminará en La Pedrera. El tercer tramo es desde La Pedrera hasta el desvío de San Juan Opico, donde conectarán con el paso a desnivel, hasta llegar al Poliedro, la carretera será de ocho carriles, pero se reducirán a seis hasta Opico. La obra ha sido contratada y se espera el inicio de la ejecución en los próximos meses.
- El Tren del Pacífico: con una longitud total estimada de 534.5 km y una inversión de más de \$6,400 millones, el proyecto busca la reactivación del transporte ferroviario a nivel nacional, enmarcado en el plan marco de Gobierno. Se encuentra en su etapa final la realización de estudios de ingeniería para el segmento I del proyecto.
- Aeropuerto La Unión: con una inversión de más de \$565 millones y un aproximado de 1.5 millones de beneficiados, el proyecto está ubicado en la Carretera del Litoral CA02E, en Conchagua, La Unión y consiste en la construcción de una infraestructura aeroportuaria compuesta por pista de vuelo, calle de rodaje y plataformas de viraje en las pistas, plataforma para estacionamiento de aeronaves, área para instalaciones de combustibles y ayudas visuales a la navegación y elementos auxiliares.



En cuanto a las contrataciones estratégicas del período, se han realizado 1,239 procesos y 102 se encuentran en ejecución. De tal forma que se han realizado procesos de compras de bienes y servicios por más de \$653 millones y se encuentran en ejecución más de \$31 millones.

Finalmente, es importante señalar que, en términos presupuestarios, las entidades contaron con los siguientes montos aprobados para el desarrollo de sus funciones e impulso de proyectos estratégicos:

- \$384 millones de presupuesto aprobado para el MOPT.
- \$284.7 millones de presupuesto aprobado para FOVIAL.
- \$268.4 millones de presupuesto aprobado para ANDA.
- \$183.3 millones de presupuesto aprobado para CEPA.
- \$5.8 millones de presupuesto aprobado para la AMP.
- \$5.8 millones de presupuesto aprobado para la AAC.
- \$3.9 millones de presupuesto aprobado para FONAT.

Así el presupuesto aprobado de las instituciones del ramo de obras públicas y de transporte, totalizó alrededor de \$1,135.9 millones, de manera particular, el informe presenta un balance de la ejecución y dirección de dichas cifras, el cual se expone en el apartado final de la Memoria.

Si bien, el detalle de proyectos, acciones estratégicas y las cifras muestran claramente que la inversión y su forma de realizarla, han cambiado drásticamente, lo más importante es continuar materializando los resultados para el bienestar de la población salvadoreña, la institucionalidad de obras públicas y de transporte continuará trabajando incansablemente para impactar positivamente en la vida y desarrollo del país.







# PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

## PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Operativo Anual de las instituciones del ramo se articula a partir de la revisión de la ejecución de actividades del período anterior. Posteriormente, se revisan instrumentos gubernamentales y estudios vinculados al quehacer institucional. Especialmente, se revisan las prioridades del Gobierno de la República y de la Planificación Estratégica del quinquenio. A continuación, se presentan las metas y resultados centrales que han obtenido las entidades en el período junio 2022-mayo 2023.



Institución	Metas	Resultados
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)	-Reducir la tasa de mortalidad y la tasa de lesionados ocasionados por siniestros de tránsito.	1. Ejecutada de manera articulada la regulación y control del tráfico y del transporte, mediante el desarrollo de gestiones:
		-Permisos de circulación a unidades de transporte colectivo, unidades de tipo especial, de transporte de carga, otorgados.
	-Aumentar la proporción de unidades de transporte colectivo, que cumplen con condiciones de accesibilidad, comodidad, sostenibilidad y seguridad.	-Monitoreo al servicio público de transporte terrestre y de tránsito, así como la imposición de infracciones de tipo leve, grave y muy grave a los infractores de las leyes de tránsito.
		-Realización de controles antidoping para la detección de consumo de drogas y alcohol.
	-Desarrollar infraestructura y medidas en materia de transporte, que mejoren la movilidad y potencien alternativas de desplazamiento sostenibles.	-Gestión del tráfico en puntos de alta concurrencia vehicular.
		-Verificaciones de escuelas de manejo, escuelas examinadoras y semáforos.
	-Elevar la condición de la red vial del MOPT categorizada en estado transitable, desarrollando y priorizando la relacionada con el desarrollo productivo y social.	-Emisión de tarjetas de circulación, licencias de conducir, matrículas de vehículos nuevos y usados, así como realización de pruebas teóricas y de aptitudes psíquicas.
		-Capacitación de personas en materia de seguridad vial, transporte y otras temáticas relacionadas.
		2. Proyectos de infraestructura que mejoren la movilidad y que mejoren la condición de la red vial existente, desarrollados:
		-7 proyectos de inversión en infraestructura pública culminados
	-16 proyectos de inversión en infraestructura pública continúan en ejecución, de manera integral.	



		-213 proyectos por administración en infraestructura pública culminados.
		-16 proyectos por administración en infraestructura pública en ejecución integral.
		-Monitoreo de puntos de alta vulnerabilidad a nivel nacional, para mitigar riesgos, realizado.
		-Estudios de preinversión para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública realizados
		-Diversas autorizaciones como instalación de tuberías, postes, obras hidráulicas, entre otras, en el derecho de vía, otorgados.
		-Intervención en más de 10 km de red vial no motorizada (ciclovías) realizada.
Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	-Mantenimiento periódico en rutas regionales y de conectividad local.	-Atención de 160 km MP en rutas regionales.
	-Contratación del Mantenimiento periódico en rutas regionales y de conectividad local.	-6 proyectos del Programa de Mantenimiento Periódico contratados (3 contratos de ejecución y 3 contratos de supervisión) por un monto total de \$ 44,236,625.79
	-Contratación del Mantenimiento rutinario en vías pavimentadas a nivel nacional.	-24 contratos del Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas (18 contratos de ejecución y 6 contratos de supervisión) por un monto total de \$52,288,353.14
	-Contratación del mantenimiento rutinario en vías no pavimentadas a nivel nacional.	-20 contratos del Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías no pavimentadas (15 contratos de ejecución y 5 contratos de supervisión) por un monto total de \$21,716,940.87
	-Contratación de la señalización y seguridad vial a nivel nacional.	-2 contratos del Programa de Señalización y Seguridad Vial por un monto total de \$ 1,807,421.72
	-señalización de vías a nivel nacional.	-357.06 kilómetros de vías nacionales señalizadas.
	-Mantenimiento rutinario de vías pavimentadas de la red mantenible prioritaria de FOVIAL.	-Mantenimiento rutinario brindado a 4,323.45 kilómetros de vías pavimentadas a nivel nacional.
	-Mantenimiento rutinario de vías no pavimentadas de la red mantenible prioritaria de FOVIAL.	-Mantenimiento rutinario brindado a 2,889.33 kilómetros de vías no pavimentadas a nivel nacional.



Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	Construir infraestructura moderna y que amplíe la capacidad de las empresas de CEPA, así como adquirir los equipos operativos que permitan renovar los obsoletos, con la finalidad de brindar un mejor servicio.	-Proyecto de ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla, Etapa II ejecutado.
		-Construcción y equipamiento de Nueva Bodega en el Puerto de Acajutla finalizada.
		-Adquisición de 3 minicargadores sobre orugas, 5 tractores de banda, 2 montacargas de 16 tn. 1 montacarga de 25 tn. y 2 cargadores frontales para el Puerto de Acajutla.
		-Adquisición de camión de volteo, para el Puerto de Acajutla.
		-Mantenimiento correctivo del pavimento de la plataforma de carga y posiciones 4, 5 y 6 de la plataforma internacional del AIES-SOARG realizado.
		-Reparación de cárcavas del sector Oriente del AILO realizado.
		-Finalización del proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional de Ilopango.
		-Finalización del recarpeteo de la pista principal y calle de rodaje Delta del Aeropuerto Internacional de Ilopango.



Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT)	-Velar por el estricto cumplimiento del marco normativo en materia de atención a las víctimas de accidentes de tránsito.	-Continuar a la vanguardia con la modernización de los servicios a través de una plataforma online que permite el ingreso de solicitudes de prestaciones económicas por medio de dispositivos móviles o computadoras; y la promoción del uso de plataformas digitales para el seguimiento de la simplificación de los trámites administrativos y planes de mejora regulatoria en las distintas áreas administrativas.
	-Ejecutar evaluaciones trimestrales de los procesos para el control interno de la institución, desarrollados por las diferentes Gerencias, Jefaturas y áreas de la institución para el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Operativo Anual.	- Funcionamiento integral del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
	- Brindar recomendaciones puntuales a la Dirección, Gerentes y Jefaturas de la Institución, con base en los componentes del desarrollo del Plan Operativo Anual.	- Fortalecimiento en las acciones en materia de prevención y seguridad vial.
	- Formular y ejecutar campañas de promoción, sensibilización e información sobre prevención, educación y seguridad vial durante el periodo del año 2022.	- Dar seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial-PESV, el cual desarrollará en un periodo de 10 años (2021-2030), acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de las personas en sus desplazamientos, motorizados o no motorizados, este incluye medidas multidisciplinarias que intervienen en los factores que contribuyen a evitar las muertes o lesiones a causa del tránsito.
- Elaborar el anteproyecto de 2 Leyes: 1.Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento; 2. Ley de ANDA.	100%	
-Presentar y socializar ante la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley del Subsector de agua potable y saneamiento.	20%	



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	- Gestionar la elaboración de manuales de procesos y plan estratégico para el área de comunicación y RRPP.	100%
	- Diseñar campañas externas de sensibilización y concientización para asegurar el uso responsable y eficiente del agua, la importancia del Río Lempa, el cuidado de la infraestructura de ANDA y los cambios implementados en el subsector.	2
	- Desarrollar campañas motivacionales internas de comunicación y la creación del boletín mensual.	2
	- Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Logística y Servicios Administrativos, Política Ambiental de la ANDA, normativa de la UAIP, incluyendo OMR, PEMII, PEI, entre otros; incorporando medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo.	100%
	Diseño del Plan de Capacitación, para formar al personal de ANDA en la normativa actualizada.	10%
	Elaborar el Plan de retiro, el Plan de la Carrera Administrativa y el Plan de formación de la normativa actualizada de ANDA.	100%; 20%; y 100%
	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos por empresas Privadas para la ANDA.	2
	Perforar y rehabilitar nuevas fuentes de producción de agua potable.	5
	Optimizar el proceso de facturación.	40%
	Mejorar el sistema de distribución de agua potable.	10



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	Instalar nuevos servicios de agua potable a nivel nacional.	4,8
	Monitorear la calidad del agua potable 240 días al año, en la red de abastecimiento de agua.	240
	Cumplir con la calidad del agua, por medio de pruebas de laboratorio, conforme a los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico Salvadoreño RTS.	80%
	Incorporar tecnología de tratamiento para potabilización del agua.	100%
	Elaborar los perfiles en dos zonas para la mejora del sistema de saneamiento.	100%
	Elaborar estudios para la corrección del Bajo Factor de Potencia de Estaciones de Bombeo penalizadas.	72
Autoridad Marítima Portuaria (AMP)	- Disminuir el índice de accidentes/incidentes en las operaciones portuarias en El Salvador por medio de la mejora de la seguridad.	Cumplimiento de la ejecución y supervisión de los proyectos.
	- Fomentar el desarrollo de las actividades marítimas y portuarias de El Salvador.	
	- Mejorar el nivel de seguridad en la navegación de los espacios marítimos nacionales incluyendo los acuáticos continentales por medio de la mejora de la seguridad.	
	- Optimizar, modernizar e innovar los procesos de autorización orientados a los usuarios.	
Autoridad de Aviación Civil (AAC)	- Garantizar la seguridad y seguridad operacional de la Aviación Civil de El Salvador.	- Incrementar al menos un 5% en el índice de implementación efectiva de las normas y métodos recomendados por la OACI.
	- Fortalecer las capacidades técnicas del personal.	- Cumplir el nivel uno y nivel dos del modelo de implementación de competencias al personal de la AAC.
	- Mejorar la eficiencia de los procesos institucionales.	- Implementar indicadores de cumplimiento en el 100% de las unidades organizativas de la AAC.





# GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

A continuación, se presenta un consolidado del pensamiento y gestión estratégica de las entidades del ramo de obras públicas y de transporte, es decir, se expone la misión, visión, valores y objetivos estratégicos. De tal forma que, se presentan los pilares que sostienen la actuación institucional y que se encuentra en coherencia con la visión de país del Gobierno de la República.



Institución	Misión	Visión	Valores
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)	Institución rectora de la planificación y ejecución de la obra pública y de la gestión inteligente del transporte, que promueve el desarrollo económico y social del país.	Ser una institución moderna, innovadora y con altos estándares de calidad y de servicio, que a través de la ejecución de infraestructura habilitante y la gestión inteligente del transporte, contribuya al desarrollo sostenible del país.	Honestidad. Excelencia. Servicio. Lealtad.
Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	Somos responsables de la conservación de la red vial asignada, realizando una administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos, promoviendo el uso de nuevas tecnologías, protegiendo el medio ambiente, con personal especializado y profesional, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.	Ser un modelo en gestión institucional, sostenible financieramente, con personal competente y comprometido, a través de una gestión innovadora y sistemas de calidad que garanticen la mejora continua para brindar un nivel adecuado de conservación de la red vial.	Transparencia. Creatividad e innovación. Honestidad. Lealtad. Compromiso. Calidad y excelencia.
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	Desarrollar la infraestructura de Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles a través de nuevos modelos de gestión, con participación del sector privado, para prestar servicios seguros, eficientes y competitivos regionalmente a nuestros clientes, contribuyendo a convertir a El Salvador en un centro de distribución logística con valor agregado.	Ser la Institución generadora de polos de desarrollo que planifica y administra la infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, operando con excelencia a través de diferentes modelos de gestión, articulando iniciativas con entes públicos y privados	Competencias. Excelencia. Productividad. Actitud Innovadora. Responsabilidad. Sociabilidad. Ética Transparencia.



<p>Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT)</p>	<p>Somos una institución comprometida con la seguridad vial, que por medio de programas, estrategias y acciones promovemos una cultura vial de prevención, a fin de disminuir sistemáticamente los siniestros de tránsito en todo el país, otorgando oportunamente una atención integral a las víctimas.</p>	<p>Ser la institución referente de El Salvador por su efectivo aporte en la disminución de siniestros de tránsito, prestación económica y apoyo en el proceso de rehabilitación de las víctimas; garantizando una gestión innovadora, eficaz y sostenible en la prestación de sus servicios públicos.</p>	<p>Compromiso. Profesionalismo. Diligencia. Solidaridad. Equidad.</p>
<p>Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)</p>	<p>Proveer a nivel nacional el servicio de agua para el consumo humano en forma equitativa, así como la recolección y el tratamiento de aguas residuales manteniendo la armonía y cuidado con el medio ambiente.</p>	<p>Consolidarnos como la institución pública auto sostenible que brinda el servicio de agua para consumo humano y tratamiento de aguas residuales de manera eficiente, siendo responsables con el medio ambiente y comprometidos con el desarrollo y mejora en la calidad de vida de los salvadoreños.</p>	<p>Integridad. Responsabilidad. Espíritu de servicio.</p>
<p>Autoridad Marítima Portuaria (AMP)</p>	<p>Regular, vigilar y controlar de manera eficiente las actividades marítimas y portuarias en los aspectos técnicos y económicos en El Salvador; así mismo, desarrollar y aprovechar los intereses marítimos del Estado, fomentar la adopción de nuevos convenios y la participación de aliados estratégicos a efecto de impulsar el desarrollo de los sectores marítimo y portuario en El Salvador.</p>	<p>Ser la institución referente a nivel nacional e internacional en la aplicación eficaz e innovadora en sus marcos normativos en beneficio de los sectores marítimo y portuario, consolidando las bases para transformar el Estado Salvadoreño en una talasocracia.</p>	<p>Enfoque a resultados. Ética. Calidad. Innovación</p>
<p>Autoridad de Aviación Civil (AAC)</p>	<p>Normar, certificar y vigilar la Aviación Civil en El Salvador, garantizando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales, para fomentar el desarrollo y fortalecer la seguridad en la aviación.</p>	<p>Ser una institución dinámica y efectiva, comprometida con la seguridad y mejora continua.</p>	<p>Integridad. Respeto. Mejora Continua. Imparcialidad. Responsabilidad.</p>



Institución	Objetivos estratégicos
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)	<p>Reducir la tasa de mortalidad y la tasa de lesionados ocasionados por siniestros de tránsito.</p> <p>Aumentar la proporción de unidades de transporte colectivo, que cumplen con condiciones de asequibilidad, accesibilidad, comodidad, sostenibilidad y seguridad.</p> <p>Desarrollar infraestructura y medidas en materia de transporte, que mejoren la movilidad y potencien alternativas de desplazamiento sostenibles.</p> <p>Elevar la condición de la red vial del MOPT categorizada en estado transitable, desarrollando y priorizando la relacionada con el desarrollo productivo y social.</p> <p>Aumentar el porcentaje de satisfacción del clima laboral por parte de los empleados del MOPT.</p> <p>Modernizar la gestión de la institución mediante la implementación de estrategias de innovación y tecnología, que aumenten la productividad y mejoren aspectos institucionales de competitividad, buena gestión, transparencia y calidad del servicio</p>
Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	<p>Mantenimiento de conectividad vial.</p> <p>Sostenibilidad financiera.</p> <p>Fortalecimiento institucional.</p> <p>Bienestar social.Mejoramiento de corredores viales.</p>
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	<p>Desarrollar la infraestructura portuaria y aeroportuaria.</p> <p>Proporcionar servicios eficientes y seguros, con estándares de normativa nacional e internacional.</p> <p>Cumplir con obligaciones financieras adquiridas.</p> <p>Mejorar rendimientos operativos, desarrollo comercial y de nuevas inversiones, que contribuyan a generar nuevos ingresos.</p> <p>Realizar inversiones que contribuyan a mejorar las facilidades logísticas y de movilidad de pasajeros y carga aérea y marítima.</p>



Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT)	Velar por el estricto cumplimiento del marco normativo en materia de atención a las víctimas de accidentes de tránsito. Ejecutar evaluaciones trimestrales de los procesos para el control interno de la institución, desarrollados por las diferentes Gerencias, Jefaturas y áreas de la institución para el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Operativo Anual. Brindar recomendaciones puntuales a la Dirección, Gerentes y Jefaturas de la Institución, con base en los componentes del desarrollo del Plan Operativo Anual. Formular y ejecutar campañas de promoción, sensibilización e información sobre prevención, educación y seguridad vial durante el período del año dos mil veintidós.
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	Fortalecer el marco normativo institucional. Mejorar la calidad y aprovechamiento del agua. Optimizar la administración de los recursos.
Autoridad Marítima Portuaria (AMP)	Fortalecer la gestión integral del recurso humano de la AMP. Mejorar los recursos de apoyo para el ejercicio de la operación regulatoria de la AMP. Mejorar las actividades de seguimiento y control del Sistema de Gestión de la Calidad de la institución. Fortalecer el posicionamiento institucional.-Incrementar el nivel de cumplimiento al marco normativo nacional e internacional relacionado a los sectores marítimo y portuario de El Salvador. Fomentar el desarrollo de las actividades marítimas y portuarias de El Salvador. Mejorar el nivel de seguridad en las operaciones portuarias en El Salvador. Mejorar el nivel de seguridad en la navegación de los espacios marítimos nacionales incluyendo los acuáticos continentales. Optimizar, modernizar e innovar los procesos de autorización orientados a los usuarios. Mejorar el proceso de elaboración de reglamentos, a fin de hacerlos más eficaces y que respondan a las necesidades actuales del sector marítimo portuario.
Autoridad de Aviación Civil (AAC)	Garantizar la seguridad operacional y la seguridad de la aviación civil en el Salvador , -Fortalecer y modernizar a la autoridad de aviación civil.





# PROYECTOS O PROGRAMAS

## PROYECTOS FINALIZADOS

En el período se reportan 394 proyectos finalizados, los cuales se orientaron principalmente al rubro de Carreteras, calles y caminos rurales. Otro elemento importante del período ha sido la ejecución de proyectos y obras de protección y mitigación. Asimismo, se ha desarrollado infraestructura pública de impulso a la economía y al desarrollo del país. A continuación, se presentan los proyectos finalizados y los montos correspondientes

	Cantidad
Carreteras, calles y caminos rurales	218
Construcción, instalación y mejoramiento de puentes	12
Infraestructura pública	27
Obras de protección y mitigación	52
Infraestructura Aeroportuaria	8
Infraestructura Portuaria	8
Estudio de seguridad vial	2
Infraestructura del servicio de agua potable	23
Infraestructura Marítima Portuaria	5
Aviación civil	2
Otro tipo de proyecto e intervención	37
<b>TOTAL</b>	<b>394</b>



## INVERSIÓN REALIZADA

En términos de inversión, se ejecutaron más de \$203 millones, destinados a la mejora de carreteras, calles y caminos rurales, más infraestructura de calidad para el país y la ejecución de obras de protección y mitigación para el resguardo de la vida de la población

Inversión realizada por el MOPT e Instituciones Adscritas, por tipo	Inversión
Carreteras, calles y caminos rurales	\$134,746,040
Infraestructura pública	\$43,532,120
Obras de protección y mitigación	\$11,712,196
Infraestructura del servicio de agua potable	\$5,506,202
Infraestructura Portuaria	\$3,766,938
Construcción, instalación y mejoramiento de puentes	\$2,430,030
Infraestructura Aeroportuaria	\$1,835,556
Infraestructura Marítima Portuaria	\$203,000
Estudio de seguridad vial	\$1,100
Otro tipo de proyecto e intervención	\$54,876
	<b>\$203,788,057</b>



A continuación, se presenta el detalle de los proyectos finalizados, así como sus principales variables que los caracterizan.

## PROYECTOS FINALIZADOS EN CARRETERAS, CALLES Y CAMINOS RURALES

En el período destaca la inversión que el país ha realizado en mantenimientos de las rutas y en la señalización, esto con el objetivo de elevar la seguridad vial. Carreteras, calles y caminos rurales en condiciones apropiadas reducen los costos, agilizan el comercio y facilitan el tránsito de personas.

Inversión realizada en programas de carreteras, calles y caminos rurales	Inversión
Mantenimientos periódicos de rutas y carreteras	\$43,897,162
Mantenimientos rutinarios de vías	\$71,386,027
Mantenimientos del derecho de vía	\$5,865,187
Inversión en señalización	\$1,807,422

Intervención en carreteras, calles y caminos rurales	
KM intervenidos	7,227
KM señalizados	357



## PRINCIPALES PROYECTOS FINALIZADOS, MOPT-FOVIAL

<b>Titular:</b>	Reconstrucción del sistema de descarga de aguas lluvias, valle nuevo, comunidad belén.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Reconstrucción del sistema de descarga de aguas lluvias						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$4,241,292	-	Reconstrucción del sistema de descarga de aguas lluvias realizada	55,964	63,591	100%	12/7/2022

<b>Titular:</b>	Obras de mitigación de cárcava en la colonia Brisas de San Bartolo.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Obras de mitigación de cárcava						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$1,792,542	-	Obras de mitigación de cárcava realizada	55,964	63,591	100%	5/2/2023

<b>Titular:</b>	Obras de mitigación de cárcava en la colonia Brisas de San Bartolo.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Obras de mitigación de cárcava						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$1,792,542	-	Obras de mitigación de cárcava realizada	55,964	63,591	100%	5/2/2023



<b>Titular:</b>	Obras de mitigación de cárcava en la colonia Brisas de San Bartolo.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Obras de mitigación de cárcava						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$1,792,542	-	Obras de mitigación de cárcava realizada	55,964	63,591	100%	5/2/2023

<b>Titular:</b>	Obras de mitigación de cárcava en la colonia Brisas de San Bartolo.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Obras de mitigación de cárcava						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$1,792,542	-	Obras de mitigación de cárcava realizada	55,964	63,591	100%	5/2/2023

<b>Titular:</b>	Reconstrucción de colector de aguas lluvias en la Residencial Lomas de Miramonte.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Reconstrucción de colector de aguas lluvias						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$1,681,943	-	Reconstrucción de colector de aguas lluvias realizada	151,331	183,766	100%	2/13/2023



<b>Titular:</b>	Puente Apancoyito (Tramo Isabel Ishuatán-CA02W).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Construcción de puente						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$1,276,456	-	Puente construido	6,266	7,543	100%	3/12/2023

<b>Titular:</b>	Puente Apancoyito (Tramo Isabel Ishuatán-CA02W).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Construcción de puente						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$1,276,456	-	Puente construido	6,266	7,543	100%	3/12/2023

<b>Titular:</b>	Puente Apancoyito (Tramo Isabel Ishuatán-CA02W).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Construcción de puente						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$1,276,456	-	Puente construido	6,266	7,543	100%	3/12/2023



<b>Titular:</b>	Paso a desnivel sobre el redondel Utila.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Paso a desnivel construido						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$6,336,395	-	Paso a desnivel construido	61,553	65,725	100%	11/12/2022

<b>Titular:</b>	Obras complementarias del Paso a desnivel sobre el redondel Utila.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Obras complemetarias finalizadas						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización		\$2,786,647	Obras complementarias finalizadas	61,553	65,725	100%	3/3/2023

<b>Titular:</b>	Pasarela del Hospital Nacional de niños Benjamín Bloom.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Pasarela construida						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$1,953,545	-	Pasarela construida	151,331	183,766	100%	10/30/2022



<b>Titular:</b>	Sistema de iluminación solar del bypass de La Libertad (camino a Surf City).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Sistema de iluminación instalada						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$1,866,850	-	23,890	29,828	100%	17/02/0223

<b>Titular:</b>	Obras de drenaje en la zona de la 49 avenida norte y sus alrededores.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Obras de drenaje solventadas						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$1,756,281	Obras de drenaje solventadas	151,331	183,766	100%	4/13/2023

<b>Titular:</b>	Cruce peatonal seguro intersección av. Jerusalén y calle La Mascota						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Cruce peatonal finalizado						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$1,525,333	Cruce peatonal finalizado	151,331	183,766	100%	4/3/2023







## PROYECTOS FINALIZADOS PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Con la finalidad de elevar el acceso y la calidad del servicio de agua potable, se han desarrollado diversos proyectos, los cuales se detallan a continuación.

<b>Indicadores del servicio de agua potable</b>	
Cobertura de agua potable a nivel nacional	77%
Cantidad de convenios activos	39
Servicios nuevos de agua potable conectados, a nivel nacional	4,000
Km de tubería adicionados a la red de ANDA, a nivel nacional	120
Agua potable distribuida mediante camiones cisterna (m <sup>3</sup> )	157,500
Garrafones de 5 galones producidos en la Planta Envasadora de Agua	331,551
Botellas de 500 ml, producidas en la Planta Envasadora de Agua	1,338,361
Cantidad de llamadas recibidas en Call Center	324,519
Cantidad de llamadas atendidas en Call Center	319,984



## PRINCIPALES PROYECTOS FINALIZADOS, ANDA

<b>Titular:</b>	Perforación de Pozo y Equipamiento en Planta de Bombeo las Animas Para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Municipio de Santa Cruz Michapa, departamento de Cuscatlan, Fase I						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable.						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$173.65	-	Perforación de pozo	1860	1403	100%	12/19/2022

<b>Titular:</b>	Incorporación de Pozo Profundo al Sistema de Distribución de Agua Potable, del municipio de Sesori, departamento de San Miguel. Fase III						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable.						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$87.29	-	Perforación de pozo	1669	1259	100%	12/1/2022

<b>Titular:</b>	Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo en Colonia Aguilar, municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Como parte del Proyecto 6933 Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Profundos a Nivel Nacional. Fase I						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable.						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$172.69	-	Perforación de pozo	1433	1900	100%	10/27/2022



<b>Titular:</b>	Tanque Antigolpe de Ariete y Taller de Mantenimiento como parte del Proyecto Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Manteniendo un alto estándar de eficiencia e incremento de la oferta de agua potable al sistema de distribución del Área Metropolitana de San Salvo						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	\$1.455.902	-	Construcción de tanque	892	6736	100%	6/20/2022

<b>Titular:</b>	Perforación de Pozo en comunidad Los Muros, San Roque, municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable.						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$227.39	-	Perforación de pozo	8550	6450	100%	12/23/2022

<b>Titular:</b>	Construcción de Sistema Desalinizador para la Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Isla de Madresal, municipio de Puerto el Triunfo, departamento de Usulután						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable.						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	\$279.49	-	Construcción de sistema	274	2064	100%	6/9/2022



<b>Titular:</b>	Perforación y Equipamiento de Pozo de Producción en terreno Pozo P-18, municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$164.67	-	Perforación de pozo	11571	8729	100%	10/16/2022

<b>Titular:</b>	Introducción de Agua Potable y Obras de Saneamiento en Cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión. Fase I, Segunda vez						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$201.06	-	Perforación de pozo	11571	8729	100%	8/3/2022

<b>Titular:</b>	Optimización y Ampliación de la Cobertura de Abastecimiento de la Planta Potabilizadora Torogoz						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$302.20	-	Abastecimiento de agua	1796	1354	100%	8/26/2022



<b>Titular:</b>	Suministro e Instalación de Tapial Prefabricado para la Planta de Bombeo Altos del Cerro ubicada en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejora de la infraestructura en planta de bombeo						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$4.75	-	Sistema de agua potable	1778	1341	100%	2/18/2023

<b>Titular:</b>	Incorporación del Pozo Caña Brava para el Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Agua Potable existentes de los municipios de Santiago Texacuangos, departamento de San Salvador y San Francisco Chinameca, departamento de La Paz						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$343.39	-	Perforación de pozo	9035	6815	100%	10/8/2022

<b>Titular:</b>	Perforación y Equipamiento de Pozo, para el Sistema de Agua Potable en comunidades Las Moras, Las Flores I y II y Murillo, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. Fase I						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$94.51	-	Perforación de pozo	1809	1364	100%	10/11/2021



<b>Titular:</b>	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Area Metropolitana de San Salvador, municipio de Apopa, departamento de San Salvador.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Redes de acueductos y alcantarillado en buenas condiciones						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$233.80	-	Sistema de agua potable	1778	1341	100%	11/26/2022

<b>Titular:</b>	Mejora del Sistema de Agua Potable y Reforestación de Área de La Fuente de la Asociación de desarrollo Comunal Lempa Abajo (ADCLA)						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejora del Sistema de Agua Potable y Reforestación de Área de La Fuente, en las comunidades del Sur del Bajo Lempa						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	\$115.20	-	Sistema de agua potable	7410	3927	100%	3/26/2022

<b>Titular:</b>	Mejora en sistemas de distribución de la Asociación Comunal de Medio Ambiente, Salud y Agua (ACMASA)						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Rehabilitación de Línea de Impelencia, Obras Protección y Conservación de Suelo y Agua en zona de recarga Hídrica						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$118.85	Sistema de agua potable	5847	6593	100%	1/20/2023



<b>Titular:</b>	Rehabilitación del sistema por medio del tratamiento del agua de la Asociación Comunal de Salud, Agua y Medio Ambiente -ACOSAMA						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Rehabilitación por medio del tratamiento del agua de la Estación de Bombeo del Pozo No.4						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	\$119.85	-	Tratamiento de agua	1462	1648	100%	6/20/2022

<b>Titular:</b>	Mejora del Sistema de Agua Potable y Reforestación de Área de la fuente "Asociación Sistema Rural de agua potable Rosa de Limón" que podrá abreviarse Sistema Rosa de Limón						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar el sistema de agua						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	\$97.20	-	Sistema de Agua Potable	1462	1648	100%	12/23/2022

<b>Titular:</b>	Fortalecimiento de las capacidades medioambientales para la sustentabilidad hídrica y de infraestructura de la Asociación Rural de Agua y Saneamiento, Laura López. (ARALL)						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar el sistema de agua						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	\$102.93	-	Sistema de Agua Potable	2051	964	100%	4/26/2022



<b>Titular:</b>	Mejoramiento de las condiciones del Sistema Comunitario Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable Divino Niño Jesús del Cantón Dos Quebradas - ACOASA						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar el sistema de agua						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$105.95	Sistema de Agua Potable	1034	1166	100%	5/20/2023

<b>Titular:</b>	Rehabilitación de la Planta de Bombeo y mejoramiento del sistema de distribución de la Asociación Rural de agua, salud y Medio Ambiente ERNESTO ANTONIO ÁLVAREZ FLORES ( ARASMA)						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Rehabilitación de la Planta de Bombeo						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$118.80	Sistema de Agua Potable	1189	1189	100%	4/12/2023

<b>Titular:</b>	Perforación y equipamiento de Pozo No.2; construcción de cisterna; suministro e instalación de tapial perimetral en planta de bombeo "Altos del Cerro".						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$376.27	-	Sistema de Agua Potable	1177	1327	100%	







## PROYECTOS AEROPORTUARIOS FINALIZADOS

El desarrollo del rubro aeroportuario es fundamental para el impulso del turismo y la economía. A continuación, se presentan los indicadores centrales del desempeño del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el Aeropuerto Internacional de Ilopango, el Puerto de Acajutla y el Puerto de La Unión.

Indicadores en materia Aeroportuaria	
Cantidad de aterrizajes en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	4,912
Cantidad de despegues en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	4,912
Cantidad de pasajeros entrando en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	1,242,480
Cantidad de pasajeros saliendo en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	1,207,682
Cantidad de pasajeros de transbordo en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	509,719
Cantidad de pasajeros de tránsito en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	29,657
Carga de importación movilizada en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (Kilogramos)	12,026,803
Carga de exportación movilizada en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (Kilogramos)	11,007,720
Correo entrando en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (Kilogramos)	563,641
Correo saliendo en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (Kilogramos)	431,128
Cantidad de pasajeros entrando en el Aeropuerto Internacional de Ilopango	3,555
Cantidad de pasajeros saliendo en el Aeropuerto Internacional de Ilopango	3,557
Cantidad de operaciones de aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Ilopango	57,727
Carga de importación movilizada en el Puerto de Acajutla (Toneladas métricas)	3,440,205
Carga de exportación movilizada en el Puerto de Acajutla (Toneladas métricas)	981,442
Cantidad de buques atracados en el Puerto de Acajutla (Carga general, graneleros, tanqueros y contenedores)	475
Cantidad de contenedores-Puerto de Acajutla-Importación	56,378
Cantidad de contenedores-Puerto de Acajutla-Exportación	51,815
Cantidad de buques atendidos en el Puerto de La Unión	22
Carga de importación movilizada en el Puerto de La Unión (Toneladas métricas)	6,971



## PRINCIPALES PROYECTOS FINALIZADOS, CEPA

<b>Titular:</b>	Remoción de caucho en el Aeropuerto Internacional de El Salvador (Suministro de Equipo).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Eliminación de caucho						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$788,299	-	Caucho eliminado	1,396,114	1,593,424	100%	9/1/2022

<b>Titular:</b>	Mejoras en el almacén de materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador (Suministro e instalación de equipos de ventilación y extracción mecánica).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejoras en el almacén de materiales del Aeropuerto						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$34,861	-	Almacén mejorado	920	330	100%	12/28/2022

<b>Titular:</b>	Readecuación de Casetas de Rayos X en el área de rampa del Aeropuerto Internacional de El Salvador.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Readecuación de Casetas						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$43,820	Casetas readecuadas	3,665	1.315	100%	2/25/2023



<b>Titular:</b>	Construcción de tapial prefabricado en el perímetro sur del Aeropuerto Internacional de El Salvador.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Construcción de tapial prefabricado						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$258,782	Tapial prefabricado	3,665	1.315	100%	4/6/2023

<b>Titular:</b>	Perforación y equipamiento de Pozo No.5 en la planta de tratamiento de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Perforación y equipamiento de Pozo No.5						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$334,933	Perforación y equipamiento de Pozo	1.396.114	1.593.424	100%	4/4/2023

<b>Titular:</b>	Recarpeteo calle de rodaje en el Aeropuerto Internacional de Ilopango.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Recarpeteo calle de rodaje						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$149,960	-	Calle de rodaje recarpeteada	3.321	3.791	100%	12/10/2022



<b>Titular:</b>	Instalación de luces de borde de calle de rodaje Alfa-Aeropuerto Internacional de Ilopango.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Instalación de luces de borde de calle de rodaje						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$75,000	-	Luces instaladas	3.321	3.791	100%	12/28/2022

<b>Titular:</b>	Construcción de cerca perimetral (2,350 metros lineales)-Aeropuerto Internacional de Ilopango						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Construcción de cerca perimetral (2,350 metros lineales)						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$149,900	Cerca perimetral construida	3.321	3.791	100%	3/29/2023

<b>Titular:</b>	Suministro de 6 montacargas de 6000 libras de capacidad-Puerto de Acajutla.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de 6 montacargas de 6000 libras de capacidad						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$218,026	-	Suministro de 6 montacargas	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	12/1/2022



<b>Titular:</b>	Suministro de un minicargador-Puerto de Acajutla						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de un minicargador						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$61,000	-	Suministro de un minicargador	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	12/1/2022

<b>Titular:</b>	Suministro de 2 grúas portacontenedores del tipo straddle carrier-Puerto de Acajutla.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de 2 grúas portacontenedores del tipo straddle						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$2,749,800	-	2 grúas portacontenedores del tipo straddle	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	4/1/2022

<b>Titular:</b>	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de planta de emergencia de 300 kw-Puerto de Acajutla.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de planta de emergencia de 300 kw						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$92,700	-	Planta de emergencia de 300 kw-en funcionamiento	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	8/1/2022



<b>Titular:</b>	Suministro de 2 montacargas de 16 toneladas de capacidad-Puerto de Acajutla						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de 2 montacargas de 16 toneladas de capacidad						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$525,800	-	2 montacargas de 16 toneladas de capacidad	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	11/1/2022

<b>Titular:</b>	Suministro de 4 spreaders para manejo de contenedores-Puerto de Acajutla.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de 4 spreaders para manejo de contenedores						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$84,986	-	4 spreaders para manejo de contenedores	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	8/1/2022

<b>Titular:</b>	Suministro de 4 spreaders para manejo de contenedores-Puerto de Acajutla.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de 4 spreaders para manejo de contenedores						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$84,986	-	4 spreaders para manejo de contenedores	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	8/1/2022



<b>Titular:</b>	Mantenimiento correctivo de estructuras de un tanque de almacenamiento de agua potable-Puerto de La Unión						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mantenimiento correctivo de estructuras de un tanque de almacenamiento de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$23,500	Mantenimiento realizado	51	13	100%	4/13/2023

<b>Titular:</b>	Modernización y mejoramiento de la Central Telefónica del AIES-SOARG						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Modernización y mejoramiento de la Central Telefónica del AIES-SOARG						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$100,563	Central telefónica mejorada	8.198	2.94	100%	5/11/2023

<b>Titular:</b>	Suministro e instalación de componentes para el Sistema de Alarmas Contra Incendios del AIES-SOARG.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro e instalación de componentes para el Sistema de Alarmas Contra Incendios del AIES-SOARG.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$150,031	Sistema de alarmas contra Incendios	1.396.114	1.593.424	100%	5/14/2023



## PROYECTOS MARÍTIMOS PORTUARIOS FINALIZADOS

En materia marítima y portuaria, se adjuntan los indicadores proporcionados por la Autoridad Marítima Portuaria, quien es la entidad encargada de regular el rubro en cuestión. Así, a continuación, se presentan los datos centrales de la intervención en el sector y de los resultados centrales.

Indicadores en materia marítima y portuaria	
Cantidad de permisos otorgados (Zarpes)	10,159
Cantidad de inscripciones de gente de mar	2,040
Cantidad de marinos mercantes certificados	190
Cantidad de autorizaciones e inscripciones de buques	2,049
Cantidad de permisos temporales otorgados	140
Cantidad de capacitaciones brindadas al talento humano de la institución	84





## PRINCIPALES PROYECTOS FINALIZADOS, AMP

<b>Titular:</b>	Modificación institucional de la AMP para el ejercicio de la supervisión y vigilancia de la navegación y las operaciones portuarias.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Modificación institucional de la AMP						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Modificación institucional de la AMP	61	50	100%	8/30/2022

<b>Titular:</b>	Fortalecimiento del proceso de supervisión de las actividades de navegación en aguas interiores.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Fortalecimiento del proceso de supervisión de las actividades de navegación en aguas interiores.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$80,000	-	Fortalecimiento de proceso	9,658	2,415	100%	2/15/2023

<b>Titular:</b>	Fortalecimiento del proceso de supervisión de las actividades de navegación en aguas marítimas (Fase I).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Fortalecimiento del proceso de supervisión de las actividades de navegación en aguas marítimas (Fase I).						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$99,144	-	Fortalecimiento de proceso	9,658	2,415	100%	7/30/2022



<b>Titular:</b>	Manual de Auditorías Internas de la Calidad con un enfoque basado en riesgos.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Manual de Auditorías Internas de la Calidad con un enfoque basado en riesgos.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	-	Manual elaborado	61	50	100%	11/5/2022

<b>Titular:</b>	Adecuación de las instalaciones AMP.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Adecuación de las instalaciones AMP.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$23,856	-	Instalaciones remodeladas	61	50	100%	2/28/2023



## PROYECTOS DE AVIACIÓN CIVIL FINALIZADOS

Indicadores en materia de aviación civil	
Cantidad de personal técnico aeronáutico certificado	1,126
Cantidad de operadores u organizaciones certificadas	16
Cantidad de aeronaves certificadas	110
Cantidad de inspecciones realizadas	206
Cantidad de registros de inscripción	1,349
Cantidad de licencias y permisos emitidas para personal de tierra	3,910
Cantidad de licencias y permisos emitidas para personal de vuelo	812
Certificados médicos emitidos	1,406
Cantidad de capacitaciones técnicas al personal	53
Cantidad de permisos de operación otorgados	155





<b>Titular:</b>	Proyecto de reforma integral a la Ley Orgánica de Aviación Civil (LOAC).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Reforma de ley						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Reforma presentada	1,249,563	1,590,351	100%	4/1/2023

<b>Titular:</b>	Renovar el modelo organizativo y operativo de la AAC.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Renovación el modelo organizativo y operativo de la AAC.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Actualización de modelo organizativo	1,249,563	1,590,351	100%	4/1/2023



## PROYECTOS DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL FINALIZADOS

Un tema central de la Gestión, es el sector transporte, esto por su peso en materia de costos y dinamización comercial, pero principalmente por tratarse de un rubro que impacta en la seguridad de las personas al transitar y trasladarse para las diferentes actividades de su vida cotidiana.

Así, a continuación se presentan los principales indicadores del sector, presentando datos y proyectos sobre el tipo de transporte disponible, sanciones aplicadas en el marco de la Ley, entre otros elementos.

Principales indicadores de transporte, VMT	
Unidades de servicio colectivo a disposición de la ciudadanía.	9,577
Unidades de tipo especial a disposición de la ciudadanía.	2,998
Unidades tipo taxi a disposición de la ciudadanía.	4,717
Unidades tipo alternativo local a disposición de la ciudadanía.	2,767
Unidades excepcionales de pasajeros con carga a disposición de ciudadanía.	1,256
Cantidad de inspecciones al servicio público de transporte terrestre y tránsito realizadas.	1,776
Cantidad de infracciones leves.	92,841
Cantidad de infracciones graves.	60,826
Cantidad de infracciones muy graves.	137,117
Monto de multas impuestas.	\$10,981,762
Cantidad de infracciones totales.	290,784
Cantidad de esquelas impuestas a vehículos particulares.	251,983
Cantidad de esquelas impuestas al transporte colectivo.	22,012
Cantidad de esquelas impuestas al transporte de carga.	16,789
Cantidad de controles Antidoping.	648
Cantidad de pruebas para detección de alcohol utilizadas.	30,727
Cantidad de pruebas para detección de drogas.	270
Cantidad de conductores sacados de circulación (Detección de alcohol y/o drogas).	329
Cantidad de gestores de tráfico al servicio de la población.	496



Cantidad de intersecciones con semáforos a las cuales se les ha dado mantenimiento.	541
Cantidad de verificaciones en escuelas de manejo y escuelas examinadoras.	166
Cantidad de verificaciones en talleres autorizados a evaluaciones mecánicas y empresas autorizadas para realizar pruebas de emisión de gases.	53
Matrículas de vehículos (Nuevos y usados).	134,972
Pruebas teóricas y de aptitudes psíquicas realizadas.	257,796
Vehículos y obstáculos retirados de la vía pública.	2,718
Control y registro de solicitudes para el buen uso de las vías.	745
Cantidad de personas capacitadas en materia de seguridad vial, transporte y otras temáticas relacionadas.	6,045
Tarjetas de circulación emitidas.	210,151
Tarjetas de circulación refrendadas.	1,284,029
Licencias de conducir emitidas.	143,000
Licencias de conducir refrendadas.	153,384

<b>Indicadores de seguridad vial, FONAT</b>	
Cantidad de siniestros viales	14,660
Cantidad de lesionados	8,810
Cantidad de fallecidos	1,077
Cantidad de siniestros por distracción al conducir	3,597
Cantidad de siniestros por invadir el carril	3,210
Cantidad de siniestros por no respetar señales de tránsito	2,170
Cantidad de siniestros por no guardar distancia de seguridad	1,998
Cantidad de siniestros por velocidad excesiva	1,171
Solicitudes Prestaciones económicas recibidas	1,955
Prestaciones económicas aprobadas por Consejo Directivo (Personas Beneficiarias)	1,813
Monto de prestaciones económicas aprobadas por Consejo Directivo	\$1,711,150
Prestaciones económicas pagadas (Personas Beneficiarias)	1,899
Monto de prestaciones económicas pagadas	\$1,792,307
Atenciones brindadas	8,540



## PRINCIPALES PROYECTOS FINALIZADOS, FONAT

<b>Titular:</b>	Suministro de Extintores para uso en actividades de CONASEVI.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de Extintores						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$12.996,00	-	Suministro adquirido	-	-	100%	-

<b>Titular:</b>	Servicio preventivo y correctivo de planta telefónica.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Preventivo de planta telefónica						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$10.026,00	-	Suministro adquirido	-	-	100%	





# PROYECTOS EN EJECUCIÓN

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Proyecto	Cantidad
Carreteras, calles y caminos rurales	119
Obras de protección y mitigación	30
Infraestructura pública	24
Infraestructura del servicio de agua potable	17
Infraestructura Aeroportuaria	12
Infraestructura Marítima Portuaria	12
Construcción, instalación y mejoramiento de puentes	4
Proyectos de red no motorizada	2
<b>TOTAL</b>	<b>220</b>

	Inversión
Infraestructura pública	\$304,532,509
Carreteras, calles y caminos rurales	\$180,091,143
Infraestructura del servicio de agua potable	\$103,984,110
Construcción, instalación y mejoramiento de puentes	\$44,185,300
Obras de protección y mitigación	\$42,779,649
Infraestructura Aeroportuaria	\$20,530,838
Proyectos de red no motorizada	\$1,344,007
Infraestructura Marítima Portuaria	\$364,455
<b>TOTAL</b>	<b>\$697,812,012</b>



## PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN, MOPT-FOVIAL

<b>Titular:</b>	Instalaciones de la UES, mejora en el marco de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2023.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Remodelación y Construcción de instalaciones						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$52,244,989	Remodelación y Construcción de instalaciones en desarrollo	151,331	183,766	-	5/30/2023

<b>Titular:</b>	Bypass de San Miguel (Paquete 2, de cuatro carriles).						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de Bypass						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Convenio de Préstamo JICA ES-P6	-	\$46,890,013	Bypass en desarrollo	101,312	113,309	-	10/16/2023

<b>Titular:</b>	Bypass de San Miguel (Paquete 3 de dos carriles, con una longitud de 7.224 KM).						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de Bypass						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Convenio de Préstamo JICA ES-F-P1	-	\$34,111,551	Bypass en desarrollo	101,312	113,309	-	11/30/2024



<b>Titular:</b>	Bypass de San Miguel (Paquete 4, construcción de puentes mayores ubicados sobre el río Grande y el río Taisihuat).						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de Bypass						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Convenio de Préstamo JICA ES-P6	-	\$24,193,869	Bypass en desarrollo	101,312	113,309	-	7/7/2023

<b>Titular:</b>	Puente General Manuel José Arce (Frontera La Hachadura-Pedro de Alvarado).						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de puente						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Convenio de Préstamo BCIE No. 2120	-	\$38,980,113	Puente en desarrollo	23,335	24,577	-	7/4/2024

<b>Titular:</b>	Muelle artesanal Punta Chiquirín e Isla Zacatillo.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de muelle						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Préstamo BID-3170/OC-ES	-	\$7,091,232	Muelle en desarrollo	15,628	19,313	-	9/5/2023



<b>Titular:</b>	Rehabilitación de sistemas de drenaje de aguas lluvias, colonia Santa Lucía.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Rehabilitación de sistemas de drenaje						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Convenio de Préstamo BIRF	-	\$3,814,933	Rehabilitación de sistemas de drenaje en desarrollo	55,964	63,591	-	12/24/2023

<b>Titular:</b>	Complejo turístico y miradores en camino a Surf City.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Complejo turístico y miradores						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$2,587,134	Complejo turístico y miradores en desarrollo	23,89	29,828	-	7/1/2023

<b>Titular:</b>	Mejoramiento de camino rural SAM33 (Cantón San Antonio-Cantón El Carrizal).						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de camino rural						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Convenio de Crédito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) del reino de España No. 01069015.0	-	\$1,775,300	Mejoramiento de camino rural en desarrollo	6,024	7,083	-	6/2/2023



<b>Titular:</b>	Construcción de sistema de drenajes de aguas lluvias en la Avenida Morazán (Diseño y construcción).						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de sistema de drenajes de aguas lluvias						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$1,727,230	Construcción de sistema de drenajes de aguas lluvias en desarrollo	38,973	42,025	-	6/3/2023

<b>Titular:</b>	Obras de mitigación y reconstrucción de bóveda hacia el río Acelhuate, contiguo a condominios El Atonal (Diseño y construcción).						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Obras de mitigación y reconstrucción de bóveda						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
FAE	-	\$1,572,056	Obras de mitigación y reconstrucción de bóveda en desarrollo	120,081	138,368	-	6/29/2023

<b>Titular:</b>	Mejoramiento de Calle Circunvalación en la Comunidad Santa Marta.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de Calle						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Convenio de Préstamo FONPRODE, Programa de Caminos Rurales Progresivos y de Caminos a Nivel Nacional	-	\$1,268,170	Mejoramiento de calle en desarrollo	5,828	6,353	-	6/29/2023



<b>Titular:</b>	Mejoramiento de camino terciario MOR25W (Jocoaitique CA07N-El Rosario).						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de Calle						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Convenio de Préstamo FONPRODE, Fondos para la promoción del Desarrollo	-	\$1,193,543	Mejoramiento de calle en desarrollo	1,988	2,140	-	12/3/2023

<b>Titular:</b>	Unidad Comunitaria de Salud en Isla Tasajera (Fase 1) (Diseño y construcción).						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Unidad Comunitaria de Salud						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$921,000	Unidad Comunitaria de Salud en desarrollo	9,973	11,300	-	9/25/2023

<b>Titular:</b>	Obras de mitigación de cárcava en colonia Bosques de La Paz (Diseño y construcción).						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mitigación de cárcava						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$907,823	Mitigación de cárcava en desarrollo	55,964	63,591	-	6/27/2023



<b>Titular:</b>	Mejoramiento de interconexión urbana para la movilidad ciclista y peatonal, entre la avenida El Espino y la avenida Jerusalén.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de interconexión urbana para la movilidad ciclista y peatonal						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$797,900	Mejoramiento de interconexión urbana para la movilidad ciclista y peatonal en desarrollo	18,232	19,821	-	7/1/2023

<b>Titular:</b>	Estabilización de talud del parque natural "Cerro Verde" (Diseño y construcción).						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Estabilización de talud						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
FOPROMID	-	\$671,286	Mejoramiento de interconexión urbana para la movilidad ciclista y peatonal en desarrollo	116,293	134,025	-	7/23/2023

<b>Titular:</b>	Sistema centralizado e integrado de gestión de la movilidad en El Salvador (Semáforos inteligentes).						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Sistema centralizado de la movilidad						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$50,189,750	Sistema centralizado de la movilidad	151,331	183,766	-	10/4/2024



<b>Titular:</b>	Paso a desnivel en la Plaza La Integración (SAL37N – SAL38W).						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de Paso a Desnivel						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$39,338,731	Construcción de Paso a Desnivel	151,331	183,766	-	7/26/2023

<b>Titular:</b>	Paso a desnivel en el redondel UNICAES (CA12N - RN09W).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de Paso a Desnivel						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$13,297,693	Construcción de Paso a Desnivel	116,293	134,025	-	10/1/2023

<b>Titular:</b>	Paso a desnivel "Sacacoyo" (Bypass Claudia Lars-CA08W).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de Paso a Desnivel						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$11,990,004	Construcción de Paso a Desnivel	8,664	9,794	-	6/7/2023

<b>Titular:</b>	Ampliación de carretera CA02W, desde playa El Obispo hasta playa el Zonte (Fase 1).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Ampliación de carretera						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$37,944,787	Ampliación de carretera	23,890	29,828	-	6/3/2024



<b>Titular:</b>	Bóveda de calle principal de la residencial Brisas de San Francisco (Diseño y construcción).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de calle principal						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$20,389,150	Construcción de calle principal	151,331	183,766	-	11/29/2023

<b>Titular:</b>	Mantenimiento periódico de la ruta USU45N bypass de Usulután).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mantenimiento periódico						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$15,472,525	Mantenimiento periódico	37,509	33,746	-	7/31/2023

<b>Titular:</b>	Mantenimiento periódico de los ejes viales del AMSS fase I.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mantenimiento periódico						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$13,424,787	-	151,331	183,766	-	9/6/2023

<b>Titular:</b>	Camino rural SAN16N (Cantón la Magdalena-El Coco-frontera con Guatemala).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Camino rural.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$10,975,641	-	35,927	40,842	-	8/28/2023



<b>Titular:</b>	Construcción de muelles artesanales en isla Conchagüita, isla Zacatillo y punta Chiquirín.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de muelles artesanales						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$10,818,369	Construcción de muelles artesanales en Ejecución	15,628	19,313		4/4/2024

<b>Titular:</b>	Mejoramiento del camino rural: CA02W (El Ceibillo)-San José el Naranjo.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de camino rural						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$9,542,082	Mejoramiento de camino rural en Ejecución	15,929	13,777	-	8/31/2023

<b>Titular:</b>	Mejoramiento de las rutas UNI40N y SAM46N (CA02E–cantón Tierra Blanca–cantón La Estrechura).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de rutas						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$3,535,037	Mejoramiento de rutas en Ejecución	11,326	13,777	-	6/8/2023



<b>Titular:</b>	Sistema de prevención de riesgos e infraestructura resiliente en áreas colindantes al río el Zonte, cantón el Zonte.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Sistema de prevención de riesgos e infraestructura resiliente						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$3,366,530	Sistema de prevención de riesgos e infraestructura resiliente en Ejecución	5,762	7,379	-	1/18/2024

<b>Titular:</b>	Obras de paso sobre el rio Taisihuat en el cantón Hato Nuevo.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Obra de paso						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$2,937,033	Obra de paso en Ejecución	101,312	113,309	-	9/19/2023

<b>Titular:</b>	Obra de paso en eje vial AMSS 90, av. el Bálsamo.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Obra de paso						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$1,889,247	Obra de paso en Ejecución	120,081	138,368	-	8/10/2023



<b>Titular:</b>	Diseño y construcción del mejoramiento del puente sobre río Sensunapán ruta SON08s, Sonzacate, Sonsonate.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Diseño y construcción de puente						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$1,330,743	Diseño y construcción de puente en Ejecución	13,516	13,990	-	11/18/2023

<b>Titular:</b>	Diseño de la construcción del bypass de Apopa (SAL38E-CA04N).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Diseño de bypass						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$1,270,779	Diseño de bypass en Ejecución	120,081	138,368	-	6/3/2023

<b>Titular:</b>	Diseño de puente atirantado en el bypass de Apopa (SAL38E – CA04N).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Diseño de puente						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$814,316	Diseño de puente en Ejecución	70,925	84,303	-	12/1/2023



<b>Titular:</b>	Diseño del mejoramiento de carreteras PAZ11S–PAZ32S.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de carretera						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$571,019	Carretera en mejoramiento	1,988	2,140	-	7/29/2023

<b>Titular:</b>	Diseño del mejoramiento carretera SON22 N: CA02W-Cuisnahuat.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de carretera						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$561,584	Carretera en mejoramiento	38,973	42,025	-	7/29/2023

<b>Titular:</b>	Diseño del mejoramiento de la ruta AHU08E, tramos a-d: CA08W Las Chinamas – Atiquizaya.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de ruta						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Préstamo interno	-	\$554,884	Ruta en mejoramiento	62,277	64,453	-	8/27/2023



<b>Titular:</b>	Mejoramiento de aceras y rampas para la construcción de ciclovías en el AMSS.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de aceras y rampas para la construcción de ciclovías en el AMSS.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$546,107	Aceras y rampas en mejoramiento	151,331	183,766	-	6/17/2023

<b>Titular:</b>	Diseño del mejoramiento de las rutas UNI10E y UNI35E tramo dv. el Nance – dv. barrancones - Piedras Blancas.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de ruta						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$392,333	Ruta en mejoramiento	7,418	8,450	-	6/23/2023



## PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN, ANDA

<b>Titular:</b>	Perforación de Pozo N° 4 en Planta de Bombeo Las Torres, en municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	cobertura del servicio de agua potable						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$72.86	-	Perforación de pozo	58	77	68.90%	12/29/2022

<b>Titular:</b>	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Area Metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Redes de acueductos y alcantarillado en buenas condiciones en sectores críticos del municipio de soyapango a fin de contribuir a mejorar e incrementar la cobertura de los servicios brindados a la población.						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	\$999.44	Mejoramiento del sistema	163	216	17.50%	3/22/2023

<b>Titular:</b>	Introducción de Agua Potable y Obras de Saneamiento en Cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión. Fase I						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	cobertura del servicio de agua potable y saneamiento						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	\$326.20	Cobertura	52	39	17.50%	2/14/2023



<b>Titular:</b>	Construcción de Caseta en predio de pozo y tanque de distribución de Agua Potable en el municipio de San Alejo, departamento de La Unión, departamento de Usulután, Lote I						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejora de la infraestructura en tanque de distribución						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	\$32.23	Infraestructura de tanque	299	396	68.90%	2/11/2023

<b>Titular:</b>	Construcción de Caseta en predio de pozo y tanque de distribución de Agua Potable en el municipio de San Alejo, departamento de La Unión, departamento de Usulután, Lote II						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejora de la infraestructura en tanque de distribución						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	\$43.60	Infraestructura de tanque	299	396	98.00%	2/10/2023

<b>Titular:</b>	Introducción de Agua Potable en Zona Surf City, departamento de La Libertad. SIIP 7662, Fase I Perforación de Pozo No.3						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	\$234.83	Perforación de pozo	129	171	92.00%	4/11/2023



<b>Titular:</b>	Mejoramiento del sistema de agua de la Asociación comunal, administradora del sistema de abastecimiento de agua potable, salud y saneamiento, para el desarrollo de las comunidades "Fuente regalo de Dios (ACAFURDIN)						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejorar el sistema de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$104.99	Abastecimiento de agua	-	-	3.00%	2/24/2024

<b>Titular:</b>	Mejoramiento del sistema de agua de la Asociación Administradora de acueducto agua saludable de Guayapa, (A.A.A.ASALDEGUAY)						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$104.95	Abastecimiento de agua	-	-	15.00%	2/23/2024

<b>Titular:</b>	Mejoramiento del sistema de Agua potable de la Asociación comunal de agua La Unica Esperanza de los ocho caserios (ASCAUNELOC).						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento del sistema de agua ASCAUNELOC						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$104.93	Abastecimiento de agua	-	-	3.00%	2/24/2024



<b>Titular:</b>	Mejoramiento del sistema de gua potable de la Acociación Comunal Fuente de Vida						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, Los Conacastes, Cantón la Ceiba.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$105.00	Abastecimiento de agua	-	-	0.00%	2/24/2024

<b>Titular:</b>	Fortalecimiento de las capacidades locales de la Asociación comunal administradora de agua de las comunidades Las cocinas, San Ignacio y col. El Milagro (ACOACOSIEM)						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Fortalecimiento de las capacidades locales para la protección del recurso hídrico y del medio ambiente en el sistema de agua las cocinas.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$102.70	Abastecimiento de agua	-	-	0.00%	2/23/2024

<b>Titular:</b>	Mejoramiento de la Asociación rural de agua potable El Manantial La Hachadura (ARAPEHM)						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Ampliación y mejoramiento de sistema rural de agua potable administrado por la asociación rural de agua potable el manantial la Hachadura ARAPEHM Ahuachapán.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$100.43	Abastecimiento de agua	-	-	0.00%	2/23/2024



<b>Titular:</b>	Programa de fortalecimiento del sector, agua y saneamiento en el salvador (es-l1152; 5577/oc-es)						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Apoyar a El Salvador en el fortalecimiento del sector de agua y saneamiento, específicamente contribuyendo a la mejora del desempeño y la sostenibilidad de ANDA.						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$100.000.000	Abastecimiento de agua	-	-	0.00%	5/31/2023

<b>Titular:</b>	Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Jocoro, Departamento de Morazán, Etapa II, Fase: Construcción de Tanque de 250 Mts <sup>3</sup> y sus Obras Complementarias.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejorar el Servicio de Agua Potable en la Ciudad de Jocoro.						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$150.00	Abastecimiento de agua	-	-	0.00%	7/16/2023



## PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN, CEPA

<b>Titular:</b>	Mejoramiento de la Infraestructura Eléctrica del AIES-SOARG.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de la Infraestructura Eléctrica del AIES-SOARG.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$3,954,539	Mejoramiento de estructura eléctrica	1.396.114	1.593.424	20%	4/6/2025

<b>Titular:</b>	Mantenimiento correctivo del pavimento de la plataforma de carga y posiciones 4, 5 y 6 de la Plataforma Internacional del AIES-SOARG.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mantenimiento correctivo del pavimento de la plataforma de carga y posiciones 4, 5 y 6						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$1,669,744	Mantenimiento correctivo	1.396.114	1.593.424	18%	10/30/2023

<b>Titular:</b>	Servicio de laboratorio para el control de calidad del mantenimiento correctivo del pavimento de la plataforma de carga y posiciones 4, 5 y 6 de la plataforma internacional del AIES-SOARG.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Servicio de laboratorio para el control de calidad del mantenimiento correctivo del pavimento de la plataforma de carga y posiciones 4, 5 y 6						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$622,817	Servicio de laboratorio	1.396.114	1.593.424	18%	7/16/2023



<b>Titular:</b>	Reparación de cárcavas sector Oriente. Aeropuerto Ilopongo.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Reparación de cárcavas sector Oriente. Aeropuerto Ilopongo.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	-	Reparación de cárcavas	3.321	3.79	80%	6/30/2023

<b>Titular:</b>	Remodelación y equipamiento de terminal de pasajeros. Aeropuerto de Ilopongo.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Remodelación y equipamiento de terminal de pasajeros.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno y externo	-	\$720,000	Terminal de pasajeros remodelada	3.321	3.79	40%	8/31/2023

<b>Titular:</b>	Suministro de 3 mini cargadores sobre Orugas. Puerto de Acajutla						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Suministro de 3 mini cargadores sobre Orugas.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno y externo	-	\$269,700	3 mini cargadores sobre orugas	475	475	92%	7/1/2023
				Buques y Navieras	Buques y Navieras		



<b>Titular:</b>	Ampliación del patio de contenedores del Puerto de Acajutla, Etapa II						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Ampliación del patio de contenedores						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno y externo	-	\$6,003,654	Ampliación del patio de contenedores	475	475	82%	5/31/2023
				Buques y Navieras	Buques y Navieras		

<b>Titular:</b>	Construcción y equipamiento de Nueva Bodega en el Puerto de Acajutla.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción y equipamiento de Nueva Bodega						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno y externo	-	\$7,039,790	Equipamiento de nueva bodega	6 Contadores vistas	6 Contadores vistas	21%	10/31/2023
				1 Guarda Almacén.	1 Guarda Almacén.		
				1 Becario.	1 Becario.		



## PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN, AMP

<b>Titular:</b>	Plan de formación y desarrollo para personal que participe en el ejercicio de supervisión y vigilancia.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Plan de formación y desarrollo del personal						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$5,500	Plan elaborado	-	-	-	9/30/2023

<b>Titular:</b>	Creación de proceso de supervisión y control para operadores o terminales marítimas de GNL/ GLP.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Proceso de supervisión y control para operadores o terminales marítimas de GNL/ GLP.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$7,000	Proceso en ejecución	-	-	-	7/30/2023

<b>Titular:</b>	Diagnóstico del estado de la seguridad y los controles identificados en todas las operaciones portuarias relacionadas al buque y a la carga.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Diagnóstico del estado de la seguridad y los controles						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	-	Diagnóstico en ejecución	-	-	-	4/30/2023



<b>Titular:</b>	Propuesta de reforma al Reglamento para la Navegación de Buques y Autorizaciones de Gente de Mar.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Reforma al Reglamento para la Navegación de Buques y Autorizaciones de Gente de Mar.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	-	Diagnóstico en ejecución	-	-	-	6/30/2023

<b>Titular:</b>	Estrategia Marítima Nacional para la Implementación de los Convenios Marítimos ratificados por El Salvador.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Estrategia Marítima Nacional						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	-	Estrategia Marítima Nacional en ejecución	-	-	-	9/30/2023

<b>Titular:</b>	Plan para gestionar un donativo de equipo especializado, para el ejercicio de la supervisión y control de aspectos de seguridad de la navegación.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Plan para gestionar un donativo de equipo especializado						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	-	Plan para gestionar un donativo de equipo especializado en ejecución	-	-	-	9/30/2023



<b>Titular:</b>	Mejorar la seguridad en los certificados y demás documentos emitidos por la AMP como resultado de los procesos de autorización y registro.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejora en seguridad						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$5,000	Mejora de seguridad en ejecución	-	-	-	6/30/2023

<b>Titular:</b>	Fortalecimiento del proceso de supervisión de las actividades de navegación en aguas marítimas. Fase II Reconstrucción y mantenimiento.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Fortalecimiento del proceso de supervisión.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$331,955	Fortalecimiento de proceso en ejecución	-	-	-	12/15/2023

<b>Titular:</b>	Manual de operaciones para el ejercicio regulatorio en el ámbito marítimo portuario.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Manual de operaciones						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Manual de operaciones en ejecución	-	-	-	6/30/2023



<b>Titular:</b>	Sistema de servicios administrativos.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Sistema de servicios administrativos.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$15,000	Sistema en desarrollo	-	-	-	12/15/2023

<b>Titular:</b>	Diagnóstico y propuesta de modificación para el marco reglamentario de la AMP en cumplimiento a la Ley de Mejora Regulatoria y la Ley de Procedimientos Administrativos.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Modificación para el marco reglamentario de la AMP						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Modificación para el marco reglamentario de la AMP en desarrollo	-	-	-	7/30/2023

<b>Titular:</b>	Identificación y creación de marco reglamentario.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Creación de marco reglamentario.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Creación de marco reglamentario en desarrollo	-	-	-	9/30/2023



## PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN, AAC

<b>Titular:</b>	Sistema de Gestión de Capacitación (SGC).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Sistema de Gestión de Capacitación (SGC).						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Actualización de modelo organizativo	1,249,563	1,590,351	-	12/1/2023

<b>Titular:</b>	Promoción y gestión de la autoevaluación para medir el nivel de la implementación efectiva en materia de seguridad operacional del Estado de El Salvador.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Conocer el nivel de la implementación efectiva en materia de seguridad operacional del Estado de El Salvador						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Actualización de modelo organizativo	1,249,563	1,590,351	-	12/1/2025





# PROYECTOS REORIENTADOS

Proyecto	Razones de la reorientación
Mejoramiento de camino rural AHU17S, San José El Naranjo - ET. CA02W (El Ceibillo) y AHU20N, ET. AHU17S - San José El Naranjo, municipio de Jujutla, departamento de Ahuachapán	Fondos reorientados para la atención de otras prioridades.
Reconstrucción de puente sobre río Huiza, Km. 44+200 de la carretera CA02E, La Libertad. Fase II	
Construcción de Obras de Mitigación en margen derecho del río Acelhuate, Comunidad Santa Carlota, municipio y departamento de San Salvador	
Construcción de obras de mitigación en margen derecho de Puente Chilama, municipio y departamento de La Libertad	
Construcción de obras de mitigación en margen del Río Acelhuate, en zona colindante a Comunidad 10 de Octubre, colonia Santa Marta, municipio y departamento de San Salvador	
Construcción de obras de mitigación de cárcava en Colonia La Campanera, municipio de Soyapango, San Salvador	
Perforación y Equipamiento de Pozo No. 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate	Este proyecto no fue ejecutado, debido a que se identificaron dos pozos con altos niveles de carbonato de calcio, los cuales se encuentran ubicados a distancias cercanas de 100 metros del punto de diseño y otro a 340 metros del punto de diseño. En el nuevo punto identificado para la perforación, 500 metros al norte, ANDA encuentra un alto riesgo de perforar y encontrar agua no apta para el consumo, por lo cual se esta realizando un estudio para el tratamiento del agua del Pozo No. 1 el cual, tiene la capacidad de bombeo necesario para el suministro de agua.





# SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN

Principales servicios brindados por las instituciones del ramo de obras públicas y de transporte					
Institución	Servicio	Cantidad	Beneficiadas	Beneficiados	Total
ANDA	Producción de agua potable para de la población	360,021,165	2.791.595	2.485.523	5.277.118
CEPA	Servicios de recepción y/o Despacho de la Carga de Importación-Puerto de Acajutla.	4,664,415			4,664,415
MOPT	Tarjetas de circulación refrendadas	1,284,029			1,284,029
ANDA	Mantenimiento y reparación de redes de acueducto.	8,433	411,760	365,145	776,905
ANDA	Agua distribuida por medio de camiones cisterna	18,299	290,954	258,016	548,970
MOPT	Pruebas teóricas y de aptitudes psíquicas realizadas	257,796			257,796
MOPT	Tarjetas de circulación emitidas	210,151			210,151
MOPT	Licencias de conducir refrendadas	153,384			153,384
MOPT	Licencias de conducir emitidas	143,000			143,000
MOPT	Matrículas de vehículos (Nuevos y usados)	134,972			134,972
ANDA	Medidores instalados	97,880	518,76	46,004	97,880
ANDA	Inspecciones realizadas	75,465	39,996	35,469	75,465
ANDA	Mantenimiento a plantas de tratamientos.	98	30,000	30,000	60,000
ANDA	Limpieza de 24,813 metros de tubería de alcantarillado sanitario	1,200	25,000	25,000	50,000
ANDA	Sustitución de 2,289 metros lineales de colectores y acometidas sanitarias	120	15,000	15,000	30,000
MOPT	Resoluciones de trámites de tránsito	21,131			21,131
ANDA	Reparación de fugas del alcantarillado sanitario	1,447	10,000	10,000	20,000
ANDA	Adquisición de licencia de sistema de atención Multicanal.	19,562	10,368	9,194	19,562
ANDA	Análisis de calidad de agua	7	10,091	8,948	19,039
CEPA	Servicios de Aterrizaje y Asignación de Posiciones de Estacionamiento para Aeronaves en Plataforma	18,422			18,422



CEPA	Aprobación, Recepción y Transmisión de Plan de Vuelo	18403			18403
ANDA	Nuevos servicios Instalados de alcantarillado	4400	8478	9522	18000
ANDA	Inspecciones para factibilidades para servicios de alcantarillado	184	8100	6795	14895
MOPT	Resoluciones de trámites para el transporte de carga	14710			14710
ANDA	Factibilidades aprobadas para Urbanizaciones, Industria, Comercio e Instituciones Gubernamentales.	5430	7059	6516	13575
ANDA	Emisión de permisos de descargar aguas negras a industrias	254	7190	5360	12550
ANDA	Atención a órdenes de trabajo para reparaciones de alcantarillado	2463	6885	5430	12315
MOPT	Resoluciones de trámites para el transporte terrestre	11502			11502
ANDA	Desobstrucción de red interna de aguas negras, de los establecimientos en el oriente del país: Destacamento Militar No 3 La Unión Tercera Brigada de Infantería, San Miguel Hospital Nacional San Miguel Hospital Nacional Nueva Guadalupe, San Miguel.	5	3400	5600	9000
ANDA	Factibilidades aprobadas para las Comunidades.	1913	4649	4291	8940
FONAT	Atención integral a usuarios y población en general para el ingreso de prestación económica y seguimiento de expedientes	8540			8540
ANDA	Nuevos servicios instalados de agua potable	1768	3747	4209	7956
CEPA	Arrendamiento de equipos portuarios, Puerto de Acajutla	6547			6547



CEPA	Facilidades y/o servicios a buques no mercantes, Puerto de Acajutla	6495			6495
MOPT	Capacitaciones virtuales para la obtención de carnet de motorista.	6350			6350
MOPT	Charlas de educación vial	4590			4590
AAC	Cantidad de licencias y permisos emitidas para personal de tierra	3910			3910
ANDA	Habilitaciones aprobadas para Urbanizaciones, Industria, Comercio e Instituciones Gubernamentales.	976	1438	1328	2766
AMP	Gente de mar nacional	2039	72	1967	2039
AMP	Buques	2047	314	1559	1873
MOPT	Autorización de permisos de transporte en todas sus modalidades	1850			1850
MOPT	Atención a denuncias de irregularidades del transporte colectivo	1776			1776
ANDA	Implementación de sistema de Factibilidades.	1544	818	726	1544
AAC	Certificados médicos emitidos	1406			1406
ANDA	Atención anticorrupción	1326	703	623	1326
ANDA	Asistencia a Dirección Ministerio de Justicia/ Tejido Social	4800	850	350	1200
MOPT	Resolución de trámites de apelación de esquelas	1118			1118
MOPT	Emisión de tarifarios con código QR	1081			1081
CEPA	Servicios a los buques en muelle – Importación/ Exportación, Puerto de Acajutla	1040			1040
ANDA	Asistencia Iglesia El Calvario	4008	577	425	1002
ANDA	Inspecciones técnicas de la red del alcantarillado sanitario	73	500	500	1000
MOPT	Inscripciones de Caja Única	835			835
AAC	Cantidad de licencias y permisos emitidas para personal de vuelo	812			812
ANDA	Asistencia a Dirección General de Centros Penales	105708	50	700	750
ANDA	Habilitaciones aprobadas para Comunidades.	141	320	295	615



MOPT	Permisos de zafra	437			437
CEPA	Amarre y desamarre en Boyas de las Terminales Marítimas, Puerto de Acajutla	284			284
CEPA	Solicitud de Capacitación SOAM y Elaboración del Permiso de Conducir en el Área de Movimientos del AIES-SOARG	260	12	248	260
MOPT	Solicitudes de suscripción de Contratos de Concesión por mora existente y acumulada por 10 años.	238			238
FONAT	Rehabilitación integral para personas con discapacidad.	202	59	143	202
AMP	Gente de mar mercante	190	34	156	190
CEPA	Recepción y Transmisión de NOTAM	181			181
MOPT	Cambios de concesionarios por mora existente y acumulada por 10 años.	161			161
AAC	Cantidad de permisos de operación otorgados	155			155
ANDA	Asistencia a la Alcaldía Municipal de Zaragoza	420	35	70	105
MOPT	Recursos de apelación y Extraordinarios de Revisión	82			82
ANDA	Permisos a las diferentes industrias	79			79
MOPT	Autorización de colocación de tuberías en el derecho de vía para la instalación o traslado de agua potable, aguas lluvias o aguas negras	70			70
MOPT	Autorización de permisos temporales al transporte terrestre	70			70
MOPT	Autorización de instalación de toda clase de postes en el derecho de vía	28			28
CEPA	Solicitud de Capacitación al Personal de Líneas Aéreas en la Operación de Puentes de Embarque del AIES SOARG.	27	15	12	27



MOPT	Autorización de rompimiento de pavimento para la colocación de todo tipo de tuberías o estructuras	15			15
AMP	Operador de equipo de pesaje de la masa bruta de los contenedores con carga.	34	0	15	15
AMP	Autorización Prestador de servicios portuarios	61	0	13	13
MOPT	Autorización de colocación de mono postes en el derecho de vía, para la conexión e instalación de antenas de telefonía	12			12
MOPT	Requerimientos de procedimientos administrativos reivindicatorios del derecho de vía	11			11
MOPT	Autorización de instalación de anclajes en las paredes de los puentes o pasos a desnivel para colocación de tuberías de agua potable o de otro tipo	5			5
MOPT	Autorización de construcción de carriles de aceleración-desaceleración	5			5
MOPT	Autorización de colocación de elemento estructuras de cualquier material en la zona de retiro para la instalación de anuncios o rótulos	4			4
MOPT	Autorización de construcción de obras hidráulicas en el derecho de vía	3			3
CEPA	Solicitud del Servicio VIP del AIES-SOARG	2.852	1.52	1.332	2.852
AMP	Oficial de protección de la instalación portuaria	5	0	2	2
MOPT	Autorización de construcción de pozos primarios y pozos secundarios para la colocación de líneas eléctricas de forma subterránea	1			1
MOPT	Autorización de intervención de calles o ejes viales por construcción de obras en el derecho de vía o cambio de la capa asfáltica	1			1
AMP	Autorización como Operador portuario	2	0	1	1
AMP	Agente marítimo	9	0	0	0





# COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

## PRINCIPALES INICIATIVAS INTERINSTITUCIONALES EJECUTADAS POR EL RAMO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

Iniciativa	Instituciones	Tipo de institución	Resultado	Inversión (Monto)	Beneficiadas	Beneficiados	Total
Reforma a Decreto Legislativo de fuentes de financiamiento de proyectos AIES-SOARG por medio de Titularización e iniciativas adicionales.	AL-MOPT	GOES-AL-CSJ	Ampliación de opciones de fondos para la inversión de las empresas de CEPA.	\$0,00	3.198.000	2.802.000	6.000.000
Impulso a mejoras en simplificación de procesos y atención a los usuarios (Plataforma Simple.SV).	Secretaría de Innovación	GOES	Diseño de los formularios SIMPLE.SV para la contratación del servicio VIP en el aeropuerto, los usuarios podrán solicitarlo y pagarlo vía electrónica a partir de mayo 2023.	\$0,00	1.439.100	1.260.900	2.700.000



Impulso a iniciativas de mejora regulatoria para la mejora de los servicios y trámites institucionales.	OMR-AMP-AAC	GOES	-Nombramiento Oficial del Comité de Mejora Regulatoria.	\$0,00	3.198.000	2.802.000	6.000.000
			-Acompañamiento al OMR en la firma de un convenio de cooperación.				
			-Trabajos en la Fase 1 y 2 para el Registro Nacional de Trámites.				
			-Creación anual de la Agenda Regulatoria de CEPA.				
			-Creación anual del Plan de Mejora Regulatoria.				
			-Atención de requerimientos del OMR.				
Equipo en proyectos insignia del país: Aeropuerto y Tren del Pacífico.	MH-FOSEP-MOPT-AAC-ANDA-MARN-CEL-CNR-MIVI-Ministerio de Defensa, entre otras.	GOES	1. Finalización del Estudio de Factibilidad del Aeropuerto del Pacífico.	\$2.940.691,16	3.198.000	2.802.000	6.000.000
			2. Realización del Estudio del Tren, en el tramo San Salvador - Acajutla - La Hachadura.				
Evaluación del nivel de satisfacción de pasajeros y/o usuarios del AIES – SOARG.	UDB	Universidades	Los estudiantes de Ingeniería Aeronáutica obtuvieron experiencia dentro de las instalaciones, enfocándose en la atención de los usuarios con excelencia, conociendo sus expectativas y preferencias.	\$0,00	3.198.000	2.802.000	6.000.000



Comité de Gestión Ambiental Institucional activo.	MARN-CNE	GOES	Capacitaciones conjuntas.	\$0,00	3.198.000	2.802.000	6.000.000
			Apoyo en gestiones y permisos ambientales de proyectos estratégicos.				
			Acciones para Eficiencia Energética.				
Proyecto: Te acompaño.	ISRI	GOES	Convenio interinstitucional.	\$27.154,80	40	112	152
Proyecto: Yo cuento.	ISRI	GOES	Convenio interinstitucional.	\$238,00	7	31	38
Impulso a la participación social para el enfrentamiento de la accidentabilidad en todo el país.	MIGODT-PNC-VMT-MINSAL-FOVIAL-Protección Civil-Empresas examinadoras	Participantes mixtos	Disminución de siniestros viales				0
Proyecto: Estudio observacional del comportamiento de peatones en situación de cruce en el AMSS.	VMT-PNC-PNUD-Universidades	Participantes mixtos	Estudio en ejecución de Estudio Observacional, sin precedentes en el país.				Beneficio indirecto para toda la población del AMSS
Construcción de Plan de seguridad vial para motociclistas.	BID-Federación Internacional de Motociclismo	Participantes mixtos		-			Población nacional
Gestión y otorgamiento de becas en temáticas relacionadas al agua potable y medio ambiente.	AECID-OEA-ESCO-Escuela de Negocios Formato Educativo	Organismos y entidades internacionales	Como resultado del desarrollo de los diferentes programas de formación a través del apoyo de los cooperantes, los becarios han podido fortalecer sus competencias y multiplicar y aplicar en nuestra institución los conocimientos adquiridos.	-	18	13	31



Fortalecimiento de capacidades para desarrollar un sistema automatizado de facturación, reclamos y cuentas por cobrar.	ESCO-IDAAN de Panamá	Organismos y entidades internacionales	Intercambios de experiencia en:	-	1	4	5
			1. Evolución y diagnóstico de Pliego Tarifario de El Salvador				
			2. Comparación bilateral de los procesos de facturación				
			3. Verificación de manuales de análisis de facturación				
			4. Verificación de tecnologías y buenas prácticas empresariales				
			5. Verificación de manuales y procesos de Cartera de Mora y Cuentas por Cobrar				
			6. Manejo y cobro de la cartera de mora				
			7. Verificación de manuales de reclamos comerciales				
Fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales de El Salvador.	IMTA-CONAGUA-ESCO	Organismos y entidades internacionales	Intercambio de experiencias en:	-	111	109	220
			1. Administración y operación de sistemas de agua potable rurales				
			2. sistemas tarifarios y facturación				
			3. Capacitación en derecho humano al agua y género				
			4. Curso de Potabilización				



Programa de conservación de bosques y REDD+ (PCB-REDD+).	ESCO-Subsecretaría de Patrimonio Natural-Dirección de Bosques-Entre otros.	Organismos y entidades internacionales	Intercambios de experiencia en:	-	2	3	5
			1. Valoración de servicios ecosistémicos que ha realizado Socio Bosque para proyecto de priorización				
			2. Trabajo de inclusión de temas de género en Socio Bosque.				
			3. Temas de cuantificación de contenidos de carbono por la Evaluación Nacional Forestal.				
Mesa operativa en agua y saneamiento en conjunto con la ESCO.	ESCO-MARN-ASA	GOES	Reuniones técnicas para conocer los proyectos que los socios estratégicos presenten ejecutan en El Salvador y presentar propuestas de proyectos que están vinculados a las líneas estratégicas de cada plan de trabajo.	-	20	34	54
Programa interinstitucional de cooperación en agua y saneamiento entre entidades de Euskadi y Centro América. Fase II.	País Vasco	Organismos y entidades internacionales	Curso de Capacitación en Gestión de Agua Subterránea, incluyendo modelación de Acuíferos para el Aprovechamiento Sostenible del Agua, incluyendo estudios previos, perforación de Pozos y Manantiales. (MODULO III) para 12 técnicos de ANDA impartida por la Universidad	\$2.079.116,13	3.265	2.687	5.952



<p>Desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional en Saneamiento e Innovación Tecnológica - Proyecto Sur Sur OSSE - ANDA.</p>	<p>ONU-Obras Sanitarias S.E. MGP (OSSE) Argentina</p>	<p>Organismos y entidades internacionales</p>	<p>1. Misión de expertos de OSSE a El Salvador para el diagnóstico de las áreas de tecnología y saneamiento para intercambiar información que permitiera relevar cuáles son los temas puntuales, dentro de los ejes del WOP, en los que resultaría recomendable que ANDA incorporara buenas prácticas para poder ser más eficiente en cuanto al nivel de gestión interna y servicio al cliente, y a su vez ser más sustentable mejorando la calidad de tratamiento para ser un operador más respetuoso con el medio ambiente.</p> <p>2. Misión de equipo ANDA a OSSE para conocer de primera mano los procesos que se ejecutan en Mar de Plata e incorporar las buenas prácticas a los procesos internos de la institución.</p>	<p>-</p>	<p>2</p>	<p>9</p>	<p>11</p>
<p>Proyecto Cuenca Alta del Río Lempa (Boyas).</p>	<p>Winrock International</p>	<p>Organismos y entidades internacionales</p>	<p>3 Boyas ultrasónicas para monitoreo y reducción de algas en el Río Lempa</p>	<p>\$245.162,00</p>	<p>795</p>	<p>705</p>	<p>1.500.000</p>



Acuerdo de subvención con la United States Trade and Development Agency (USTDA).	USTDA-RMA	Organismos y entidades internacionales	Informe de auditorias	-	0	0	0
Programa de pasantías.	ESCO-Embajada de El Salvador en Estados Unidos	GOES	Informes técnicos		0	0	0
Foro Centroamericano y República Dominicana de agua potable y saneamiento (FOCARD-APS).	SICA	Organismos y entidades internacionales	<p>1. Asistencia Técnica para elaborar diagnóstico operacional del ciclo del Control de la calidad del agua y elaboración propuesta de mejora incluyendo las operaciones de Laboratorios de Calidad del Agua de las empresas (Intercomparabilidad)</p> <p>2. Participación en el espacio, "La dimensión social del cambio climático en la región SICA: impactos en la salud pública, los indicadores sociales y la dinámica de la migración y la movilización humana"</p> <p>3. Taller de servicio al cliente conformado por representantes del FOCARD-APS</p> <p>4. Entrega de la Presidencia Pro Tempore por parte de ANDA El Salvador a SANAA de Honduras</p>	NA	NA	NA	NA



Vigilancia Fitoplanctónica del lago de Guija.	ANDA-CEL-MARN-ANP San Diego-San Felipe Las Barras	Participantes mixtos	1. Se realizó la toma de 80 muestras de agua cruda.	\$12.000,00	26.5	23.5	50
			2. Se realizaron 40 análisis de microcistina LR				
			3. Se emitieron 8 informes de alerta para la planta Torogoz				
Proyecto Lempa Vivo. ANDA-ISCOS.	ANDA-LATIL-ISCOS-ITALIA	Participantes mixtos	1. Se han realizado el monitoreo de los embalses Cerrón Grande, 5 de noviembre y 15 de Septiembre y Lago de Guija.	\$2.000,00	23.85	21.15	45
			2. Se tomado 38 muestras para Análisis fitoplanctónicos				
			3. Se ha donado equipo de campo por valor de 36 mil dólares				
Monitoreo del lago de Ilopango.	ANDA-LATIL-Asociación Pro Lago-Amigos del Lago de Ilopango	Participantes mixtos	1. Se han tomado 84 muestras para análisis fitoplanctónico	\$3.600,00	31.8	28.2	31.8
			2. Se han producido 6 Informes técnicos con el análisis de resultados por campaña de muestreo.				
Programa: Construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del Subsector de agua potable y saneamiento, Fase 1 (SLV-059-B).	MARN	GOES	Cumplimiento de metas para la ejecución del programa.	\$5.594.137,92	31.8	28.2	60



Programa: Construcción de la política pública que garantice la sostenibilidad del Subsector de agua potable y saneamiento, Fase II (SLV-060-B).	MARN	GOES	Cumplimiento de metas para la ejecución del programa.	\$1.533.805,96	4.77	4.23	9
Sustitución de colectores de alcantarillado.	DOM-FOVIAL-MOP	GOES	Restablecimiento de la red de alcantarillado	N/D	300	250	550
Instalación de 65 metros de tubería de 8" PVC, colector de aguas residuales en 6a. Av. Sur, Col. Palestina, Sensuntepeque, Cabañas.	Alcaldía Municipal	Consejos Municipales	Apoyo en excavación con maquinaria	\$6.197,13	18	22	40
Instalación de 100 metros de tubería de 10" perfilada, inc. Pozo de visita, colector de aguas residuales en pje. Giron, Aguilares, San Salvador.	DOM	GOES	Apoyo con excavación , compactación con maquinaria y recarpeteo de capa asfáltica	\$6.446,89	35	40	75
Sustitución de 40 metros de colector de 8 pulgadas de aguas residuales.	Alcaldía municipal de Ahuachapán	Consejos Municipales	préstamo de la retroexcavadora por parte de la Alcaldía	\$1.800,00	40	40	80
Sustitución de 60 metros de acometida y colector de 6 y 8 pulgadas de aguas residuales.	Alcaldía municipal de Armenia	Consejos Municipales	Préstamo de Retroexcavadora	\$2.100,00	50	50	100



Sustitución de 120 metros de acometida y colector de 6 y 8 pulgadas de aguas residuales.	DOM	GOES	Préstamo de Retroexcavadora	\$3.200,00	50	50	100
Sustitución de 36 metros de acometida y colector de 6 y 8 pulgadas de aguas residuales.	Alcaldía municipal de Metapán	Consejos Municipales	Préstamo de retroexcavadora y personal	\$1.500,00	100	100	200
Sustitución de 90 metros de acometida y colector de 6 y 8 pulgadas de aguas residuales.	DOM	GOES	Préstamo de Retroexcavadora	\$2.500,00	50	50	100
Sustitución de 52 metros de acometida y colector de 6 y 8 pulgadas de aguas residuales.	DOM	GOES	Préstamo de Retroexcavadora	\$2.000,00	50	50	100
Reorientación de 69 metros de acometida y colector de 6 y 8 pulgadas de aguas residuales.	Alcaldía Municipal de Ahuachapán	Consejos Municipales	Préstamo de Retroexcavadora	\$2.250,00	50	50	100
Sustitución de 178 metros de acometida y colector de 6 y 8 pulgadas de aguas residuales.	DOM	GOES	Préstamo de Retroexcavadora	\$4.500,00	50	50	100



Reparación de colectores y acometidas de aguas negras en proyecto de pavimentación de calles y caminos en la Región Oriental.	DOM	GOES	Se realizó la reparación de colectores y acometidas de aguas negras en Usulután, Sgto. de María, San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima	N/D	300	200	500
Asistencia en suministro de agua embotellada.	CAPRES-ISBM-FOSALUD-ISTA-MINSAL-MH-Entre otros.	Participantes mixtos	Beneficiar a personal de las diferentes entidades, con agua embotellada, apta para consumo humano, dentro de alguna emergencia o suceso presentado en el período informado.	\$895.575,00			0
Convenio de agua purificada.	MINSAL	GOES		\$157.026,00	0	0	0
Convenio de Ayuda Mutua.	ADESCO LA	Participantes mixtos		\$13.868,26	0	0	0
Convenio de Ayuda Mutua.	Asociación de Desarrollo Comunal Colonia El Sacramento	Participantes mixtos		\$87.633,23	0	0	0
Convenio de Ayuda Mutua.	Asociación de Desarrollo Comunal Lotificación Jardines de San Rafael	Participantes mixtos		\$131.164,89	0	0	0
Convenio de Financiación.	ASCAUNELOC	Participantes mixtos		\$132.523,10	0	0	0
Convenio de Financiación.	A.A.A. ASALDEGUEY	Participantes mixtos		\$136.586,83	0	0	0
Convenio de Financiación.	ACOACOSIEM	Participantes mixtos		\$115.000,00	0	0	0



Convenio de Financiación.	ACAFURDIM	Participantes mixtos		\$145.303,28	0	0	0
Convenio de Financiación.	ARAPEHM	Participantes mixtos		\$115.545,15	0	0	0
Convenios de Proyectos devenidos de Factibilidades.	Sociedad PALMETTO, S.A. DE C.V	Participantes mixtos		\$87.772,65	0	0	0
Convenio de cooperación internacional.	MRREE	GOES		\$600.000,00	0	0	0
Convenio de Ayuda Mutua.	Asociación de Desarrollo Comunal de la Colonia Estanzuelas II	Participantes mixtos		\$2.262,37	0	0	0
Convenio interinstitucional.	CNR	GOES			0	0	0
Convenio de Ayuda Mutua.	Asociación de Desarrollo Comunal Unidos por la Esperanza de los Caseríos La Usuluteca	Participantes mixtos		\$40.987,17	0	0	0
Convenio interinstitucional.	MITUR	GOES			0	0	0
Convenio de agua purificada	MIGOBDT	GOES		\$48.000,00	0	0	0
Convenio de financiación.	ACMASA	Participantes mixtos		\$191.235,47	0	0	0
Convenio de Financiación.	ACRASAME-ZP	Participantes mixtos		\$170.486,76	0	0	0
Convenio de Financiación.	Asociación Sistema Rural de Agua Potable Rosa de Limón	Participantes mixtos		\$109.700,00	0	0	0
Convenio de Universidades.	FIA-UES	Universidades		-	0	0	0



Convenio Cooperación Internacional.	Ministerio de Comercio de la República Popular China	Organismos y entidades internacionales		-	0	0	0
Convenios de Proyectos devenidos de Factibilidades.	PROGRESO E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	Entidades privadas		-	0	0	0
Convenio Cooperación Internacional.	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	Organismos y entidades internacionales		-	0	0	0
Convenios de Proyectos devenidos de Factibilidades.	ALPHA INVERSIONES- PINATERRA- INVERSIONES Y PROYECTOS TECLEÑOS-Entre otros.	Entidades privadas		-	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	ISBM	GOES		\$2.502,00	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	FOSALUD	GOES		-	0	0	0
Convenios de Proyectos devenidos de Factibilidades.	Sociedad PAPULI	Participantes mixtos		-	0	0	0
Convenio de Financiación.	ARASMA	Participantes mixtos		\$159.320,00	0	0	0
Convenio Interinstitucional.	ASA	GOES		\$7.000.000,00	0	0	0
Convenio Universidades.	UNA	Organismos y entidades internacionales		-	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	DOM	GOES		\$31.860,00	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	MH	GOES		\$142.196,25	0	0	0



Convenio de Agua Purificada.	CAPRES	GOES		\$195.055,50	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	DNM	GOES		\$15.750,00	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	IBA	GOES			0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	ISTA	GOES		\$8.316,00	0	0	0
Convenio Interinstitucional.	DC	GOES		\$4.065,00	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	ISBM	GOES		\$4.999,80	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	INABVE	GOES		\$2.592,00	0	0	0
Profundización de 174 Metros de Tubería de Ø 6" PVC de Impelencia del Sistema de Agua Potable del Municipio de Ozatlan, Departamento de Usulután.	DOM	GOES	Finalizada la actividad, sistema está operando normal.				
Profundización de 126 Metros de Tubería de Ø 4" PVC de Impelencia del Sistema de Agua Potable del Municipio de Santa María, Departamento de Usulután.	DOM	GOES	Finalizada la actividad, sistema está operando normal.				



Profundización de Tubería de Hierro Fundido en la Calle Principal del Municipio de Sensembra, Departamento de Morazán.	DOM	GOES	Finalizada la actividad, sistema está operando normal.				
Apoyo Institucional para la atención de siniestros.	Sistema Nacional de Protección Civil	GOES	Incendios Sofocados	-	-	-	-
Apoyo a Bomberos de El Salvador en la atención de siniestros.	Bomberos de El Salvador	GOES	Incendios Sofocados	-	-	-	-
Trámites ambientales de proyectos solicitados a la Unidad de Gestión Ambiental.	MARN	GOES	Realizar la gestión ambiental de los proyectos que ejecuta la ANDA, en cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos.	-	-	-	-
Memorando de cooperación bilateral entre la Prefectura Naval Argentina y la Autoridad Marítima Portuaria de la República de El Salvador.	RREE-AESCO-Secretaría Jurídica de la Presidencia-Prefectura Naval Argentina	Organismos y entidades internacionales	Elaboración de Plan de trabajo 2023 para el desarrollo y ejecución de temas técnicos:	\$0,00	0	0	0
			1. Pre-auditoria preparatoria para la auditoría de la Organización marítima internacional a El Salvador				
			2. Capacitación y curso de auditoría para personal técnico marítimo portuario				
			3. Asesoramiento para la instalación del primer centro de control de tráfico marítimo en El Salvador				



Incorporación de El Salvador a través de la AMP, como miembro pleno al Acuerdo Latinoamericano sobre control de buques por el estado rector del puerto (Acuerdo de Viña 1992).	RREE-Secretaría del Acuerdo Latinoamericano sobre control de buques por el estado rector de puerto (Acuerdo de Viña 1992)	Organismos y entidades internacionales	1. Reconocimiento internacional a El Salvador a través de un MOU regional	\$0,00	-	-	0
			2. Acceso a la capacitación técnica para inspectores nacionales a través de la secretaria regional				
			3. Presentación de informes de inspecciones a través del centro de información del acuerdo (CIALA)				
Proyección Internacional del Gobierno del presidente Nayib Bukele a través de la AMP. (Participación de la AMP en el SEATRADE CRUISE GLOBAL 2022).	RREE-Consulado de El Salvador en el Doral Miami-CEPA-MITUR	Organismos y entidades internacionales	Envío borrador de memorando para la contratación de marinos Salvadoreños con NORWEGIAN CRUISE LINE	\$7.000,00	-	-	0



Impulso del desarrollo económico y social marítimo y portuario de El Salvador, a través de la gestiones internacionales con ejecutivos de la industria de cruceros.	Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA)-Royal Caribbean Group-AQUILA Training Center-Centro de Formación de Marineros Mercantes EXSAL-Entre otros.	Participantes mixtos	Lanzamiento mundial en El Salvador del Programa de Inglés para Marineros Mercantes de AQUILA Training Center for Cruise Excellence miembro de la FCCA.	\$3.000,00	10	40	50
			Formación de 50 marinos salvadoreños en el idioma inglés.				
Convenio de Cooperación entre el BCR y la AMP para la centralización, agilización y simplificación de trámites de comercio exterior.	BCR	GOES	Trámite en línea en el Centro de trámite de importación y exportación CIEX (en proceso)	\$0,00	0	800	800



Acuerdo de cooperación interinstitucional en Mejora Regulatoria.	OMR-Entre otras	GOES	Suscribir convenio para realizar acciones de mejora regulatoria.	\$0,00	0	28.383	28.383
Construcción de nueva terminal del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.	CEPA	GOES	- Aprobación de sitio de construcción.				
			- Acompañamiento en la supervisión de la construcción.	-	-	-	-
Digitalización de los trámites siguientes: a) Registro Nacional e Internacional de Transportistas de Carga; b) Permiso Especial para el transporte de Materiales Peligroso para vehículos con placas extranjeras; y, c) Permiso Especial para el Transporte de Objetos que sobrepasen el peso y/o Dimensiones establecidas en la Ley , con Placa Extranjera.	Secretaría de Innovación	GOES	Garantizar y monitorear que los usuarios cumplan con los requisitos exigidos en la Ley Especial de Transporte de Carga por carretera.				



Sistema de ventanilla única a través de Banco Central de Reserva - CIEX.	BCR-CIEX	GOES	Creación de una ventanilla única para 3 trámites del VMT: Permiso Especial para el transporte de Materiales Peligroso para vehículos con placas extranjeras, Permiso Especial para el Transporte de Objetos que sobrepasen el peso y/o Dimensiones establecidas en la Ley , con Placa Extranjera y Constancia para la exención del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA).				
Programa de capacitación de Gestores de Tráfico impartida por la Policía Nacional Civil (PNC).	PNC	GOES	En coordinación con PNC se elaboró carta de entendimiento, donde se establecieron las condiciones y compromisos de ambas partes. En cuanto al proceso de capacitación se proyecta una duración de un año tres meses para su finalización. La capacitación tiene 4 módulos, cada módulo tiene una duración de 12 horas los días martes y jueves, capacitando 35 gestores por grupo , haciendo un total de 356 gestores los que se requiere capacitar.				356



Sistema de ventanilla única para permisos de transporte público de pasajeros tipo especial modalidad de turismo.	MITUR-CORSATUR	GOES	Coordinación de reuniones para elaboración del perfil de proyecto				
Notificación de resoluciones por publicación en Diario Oficial y periódico de mayor circulación nacional.	Imprenta Nacional	GOES	Resoluciones publicadas.	\$10,000.16			1,106
			Notificaciones realizadas.				
Proyecto de Desarrollo Urbano Sostenible para el Área Metropolitana de San Salvador (DUS-AMSS).	DGEHM-PNUD	Participantes mixtos	Se realizaron reuniones de seguimiento para las actividades relacionadas al proyecto. Se gestiona participación en Diplomado de Movilidad Sostenible para técnicos del VMT.	\$1,534,526.92			55,000
Elaboración del Plan Nacional de Zonas 30 y su respectivo banco de proyectos.	FOVIAL	GOES	En la etapa de investigación.				
Revisión y autorización de nuevos tramos de ciclovías.	FOVIAL	GOES	En la etapa de investigación.				
Señalización en zonas escolares (3M rating for school).	3M-CONASEVI-MINED	Participantes mixtos	En la etapa de evaluación de centros escolares.				



Capacitación sobre conducción segura de motocicletas.	Fundación Gonzalo Rodríguez-CONASEVI-FONAT	Participantes mixtos	Capacitación teórica y práctica a impartirse en la zona central y oriental del país		14	131	145
Operativos Antidoping nocturnos con tres o más controles simultáneos.	PNC	GOES	Buen apoyo para la ejecución de los operativos nocturnos. Prevención de accidentes por alcohol	\$0.00	Población en General	Población en General	Población en General
Reglamento de emisiones de fuentes móviles.	MARN-OSARTEC	GOES	Proceso de actualización y creación de normativa.				
Refrenda y Renovación de Licencia de Conducir en el Exterior.	RREE	GOES	Cumplimiento de requisitos, suscripción de contrato con banco y Hacienda para recibir pagos en horas no hábiles, creación de trámite para cobro en el exterior en el tarifario de trámites del VMT, revisión de sitio web con la habilitación del trámite.	\$0.00	Usuarios con Licencias de Conducir en el Exterior.	Usuarios con Licencias de Conducir en el Exterior.	Usuarios con Licencias de Conducir en el Exterior.
Creación de APP para la elaboración y registro de experticias.	PNC	GOES	Se creó la App, manual de usuario y se puso a disposición de la DEVA PNC, a la espera de que adquieran los dispositivos electrónicos.	\$0.00	Usuarios de la DEVA y RPVA.	Usuarios de la DEVA y RPVA.	Usuarios de la DEVA y RPVA.
Creación de APP para el registro y notificación de esquelos digitales.	PNC	GOES	Se ha creado la aplicación y se está en fase de pruebas de su uso.	\$0.00	Conductores y propietarios de vehículos.	Conductores y propietarios de vehículos.	
Análisis de puntos críticos de siniestralidad.	ONASEVI-CONASEVI-PNC	GOES	En proceso constante.	\$0.00	Toda la población y usuarios de vía.	Toda la población y usuarios de vía.	Toda la población y usuarios de vía.



Actualización de ejes preferenciales.	PNC	GOES	Se emitió resolución en 2022 y se actualizará en 2023.	\$0.00	Toda la población y usuarios de vía.	Toda la población y usuarios de vía.	Toda la población y usuarios de vía.
Programa de Infraestructura para la Recuperación y Dinamización de Espacios Públicos, Construcción de Skatepark, San Vicente.	MJSP-MIVI- Dirección de Tejido Social	GOES	Apoyo técnico en Diseño de Proyecto	\$170,000.00	95,511	83,765	179,276
Programa de Infraestructura para la Recuperación y Dinamización de Espacios Públicos, Construcción y Equipamiento de Biblioteca y Centro Comunitario IVU.	MJSP-MIVI- Dirección de Tejido Social	GOES	Apoyo técnico en Diseño de Proyecto	\$800,000.00			316,090



Programa de Infraestructura para la Recuperación y Dinamización de Espacios Públicos, Construcción y Equipamiento de Biblioteca y Centro Comunitario Zacamil.	MJSP-MIVI-Dirección de Tejido Social	GOES	Apoyo técnico en Diseño de Proyecto	\$750,000.00			140,751
Programa de Infraestructura para la Recuperación y Dinamización de Espacios Públicos, Construcción de Skatepark, Zacamil.	MJSP-MIVI-Dirección de Tejido Social	GOES	Apoyo técnico en Diseño de Proyecto	\$450,000.00			140,751



Programa de Infraestructura para la Recuperación y Dinamización de Espacios Públicos, Construcción y Equipamiento de Biblioteca y Centro Comunitario Emanuel, Santa Ana.	MJSP-MIVI-Dirección de Tejido Social	GOES	Apoyo técnico en Diseño de Proyecto	\$650,000.00			2,500
Programa de Infraestructura para la Recuperación y Dinamización de Espacios Públicos, Construcción y Equipamiento de Biblioteca y Centro Comunitario El Tamarindo, La Unión.	MJSP-MIVI-Dirección de Tejido Social	GOES	Apoyo técnico en Diseño de Proyecto	\$750,000.00			2,800



Construcción de sistema de prevención de riesgos e infraestructura resiliente en áreas colindantes al río El Zonte, Cantón El Zonte, municipio de Chiltiupán, departamento de La Libertad.	FOVIAL	GOES	Apoyo técnico en Diseño de Proyecto	\$3,049,000.00			11,796
Participación en el Comité Interinstitucional de Cuencas Hidrográficas (CINACH).	MARN-MAG-CEL-MINSAL-ANDA	GOES	Plan de manejo de cuenca del Río Grande de San Miguel Ley Nacional de Cuencas Hidrográficas para El Salvador (en desarrollo)				Población nacional
Actualización de sitios vulnerables en el AMSS y su relación con la geomorfología Reunión OPAMSS-DACGER.	OPAMSS	GOES	Revisión del Esquema Director OPAMSS				Población del AMSS
Reunión BID-Incorporación de Cambio Climático en proyectos de caminos rurales.	BID	Organismos y entidades internacionales	Compartir información geográfica de las pérdidas y daños ocasionadas por desastres de origen hidrometereológicos				Población nacional



Elaboración de medidas y estrategias a mediano plazo para el cumplimiento de las NDC´s MARN-PNUD.	MARN	GOES	Documento de Contribución Nacionalmente Determinada				Población nacional
Levantamiento del diagnóstico de los sistemas de información de los Ministerios de Obras Públicas con énfasis en variables para la RRD & ASICC. GTR SIG – SIECA.	SIECA	Organismos y entidades internacionales	Compartir información geográfica				Población nacional
Creación del Código Salvadoreño de Edificaciones, CSE.	MARN-CASALCO-UES-UCA-OPAMSS	Participantes mixtos	Código Salvadoreño de Edificaciones (CSE)				Población nacional
Construcción de base en rutas varias, Concepción de Oriente, La Unión.	Alcaldía Municipal de Concepción de Oriente	Consejos Municipales	12.4 km de base construidos	\$66,273.94	4,562	3,617	8,179
Conformación y compactación de superficie en rutas varias, Ciudad Barrios, San Miguel.	Alcaldía Municipal de Ciudad Barrios	Consejos Municipales	20 km de caminos reparados	\$60,569.83	12,499	12,318	24,817



Construcción de terrazas para instalación de invernaderos, Programa RECETO (MAG).	MAG	GOES	Terrazas construidas	\$779,406.00	4,556	4,055	8,611
Dragado de cauce y conformación de borda en Rio Lempa, Citalá.	Alcaldía Municipal de Citalá	Consejos Municipales	Cauce dragado y borda conformada	\$84,752.10	2,200	1,964	4,164
Conformación de superficie de rodamiento en calle de Colonia Turcios, Santa Rosa de Lima.	Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima	Consejos Municipales	4.9 km de caminos reparados	\$14,230.62	14,848	12,845	27,693
Construcción de canaleta revestida en Cantón Los Lagartos, San Julian.	Alcaldía Municipal de San Julián	Consejos Municipales	Canaleta construida	\$82,340.45	9,383	9,265	18,648
Reparación de caminos vecinales en Armenia.	Alcaldía Municipal de Armenia	Consejos Municipales	20 km de caminos reparados	\$149,142.36	18,114	16,798	34,912
Chapeo, limpieza y desalojo de desechos en las instalaciones de FENADESAL.	FENADESAL	GOES	Desechos sólidos desalojados	\$7,725.93	171,873	144,217	316,090
Limpieza de reservorio (32000 M3) en El Carreto, Las Placitas, San Miguel.	Dirección de Protección Civil	GOES	Reservorio limpio	\$5,857.73	118,738	99,672	218,410



Limpieza de reservorio (15000 M3) Cantón La Morita, San Jorge.	Dirección de Protección Civil	GOES	Reservorio limpio	\$5,155.95	4,828	4,287	9,115
Limpieza de reservorio (15000 M3), Conchagua, La Unión.	Alcaldía Municipal de Conchagua	Consejos Municipales	Reservorio limpio	\$6,588.57	19,341	18,021	37,362
Apertura de bocana Mizata, Teotepeque.	Alcaldía Municipal de Teotepeque	Consejos Municipales	Bocana aperturada	\$317.76	6,254	6,066	12,320
Apertura de Bocana el Sunzal, Tamanique.	Alcaldía Municipal de Tamanique	Consejos Municipales	Bocana aperturada	\$2,567.08	6,819	6,725	13,544
Apertura de Bocana el Tunco, Tamanique.	Alcaldía Municipal de Tamanique	Consejos Municipales	Bocana aperturada	\$2,567.09	6,819	6,725	13,544
Apertura de bocana Costa Azul, Acajutla.	Alcaldía Municipal de Acajutla	Consejos Municipales	Bocana aperturada	\$1,090.30	26,798	25,561	52,359
Dragado de Río El Jute, Comunidad Gallo Solo, La Libertad.	Alcaldía Municipal de La Libertad	Consejos Municipales	Cauce dragado	\$47,311.20	18,598	17,399	35,997
Limpieza de estaciones de bus DEL By Pass Surf City, La Libertad.	Alcaldía Municipal de La Libertad	Consejos Municipales	Estaciones de bus limpias	\$484.92	18,598	17,399	35,997
Señalización vial vertical en Ilobasco.	Alcaldía Municipal de Ilobasco	Consejos Municipales	Usuarios informados	\$635.18	32,534	28,976	61,510
Conformación de superficie de rodamiento en Cantón San Luisito, Caserío Las Tablas, Ciudad Barrios.	Alcaldía Municipal de Ciudad Barrios	Consejos Municipales	8 km de caminos reparados	\$70,061.75	12,499	12,318	24,817



Conformación de superficie de rodamiento en Cantón Junquillo, Caserío Catarina, San Luis de la Reina.	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	0.8 km de caminos reparados	\$2,373.80	3,034	2,603	5,637
Colocación de carpeta asfáltica en Calle Principal, Ciudad El Triunfo.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	0.8 km de caminos reparados	\$13,248.96	3,644	3,280	6,924
Limpieza y desalojo de desechos en Playa El Zonte, Chiltiupán.	Alcaldía Municipal de Chiltiupán	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$2,389.94	5,413	5,484	10,897
Dragado y construcción de borda en Río El Majahual, La Libertad.	Alcaldía Municipal de La Libertad	Consejos Municipales	Dragado y borda construida	\$9,022.52	18,598	17,399	35,997
Conformación de superficie de rodamiento de calle de Cantón El Estucal, San Luis de la Reina.	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	3 km de caminos reparados	\$8,329.05	3,034	2,603	5,637
Colocación de carpeta asfáltica en el Cantón Los Novillos, El Triunfo.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	3 km de caminos reparados	\$47,183.61	3,644	3,280	6,924
Conformación de superficie de rodamiento de camino San Antonio Las Iglesias, San Luis de la Reina, San Miguel	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	2.4 km de caminos reparados	\$6,036.91	3,034	2,603	5,637



Conformación de superficie en Caserío El Bosque, Cantón Belén, San Luis de la Reina, San Miguel.	Alcaldía Municipal de Ciudad Barrios	Consejos Municipales	4 km de caminos reparados	\$20,767.99	12,499	12,318	24,817
Conformación de superficie en Caserío Catalina, Cantón Junquillo, San Luis de La Reina, San Miguel.	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	2 km de caminos reparados	\$2,413.61	3,034	2,603	5,637
Recolección de desechos sólidos en el municipio de Soyapango.	Alcaldía Municipal de Soyapango	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$9,056.91	130,169	111,234	241,403
Conformación y Balastado calle Cantón el Jicarito, Ciudad El Triunfo, Usulután.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	2 km de caminos reparados	\$54,055.94	3,644	3,280	6,924
Conformación y balastado calle Caserío Jute, Cantón Ostucal, San Luis de la Reina.	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	4 km de caminos reparados	\$9,850.61	3,034	2,603	5,637
Colocación de carpeta asfáltica en Cantón Casas Viejas, Ciudad El Triunfo, Usulután.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	4 km de caminos reparados	\$47,034.61	3,644	3,280	6,924
Limpieza y desalojo de escombros en Playa San Marcelino, San Pedro Masahuat.	Alcaldía Municipal de San Pedro Masahuat	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$359.97	13,160	12,286	25,446



Conformación de superficie en Caserío Las Cañas, Cantón Ostucal y Cantón Junquillo, San Luis de La Reina, San Miguel.	Alcaldía Municipal de Ciudad Barrios	Consejos Municipales	4 km de caminos reparados	\$17,883.07	12,499	12,318	24,817
Conformación de superficie y balastado en Caserío Guiliguiste Cantón Casas Viejas, Ciudad El Triunfo, Usulután.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	0.5 km de caminos reparados	\$1,664.98	3,644	3,280	6,924
Conformación de superficie en Caserío El Tablón, Cantón San Cristóbal, Ciudad Barrios.	Alcaldía Municipal de Ciudad Barrios	Consejos Municipales	4 km de caminos reparados	\$2,187.41	12,499	12,318	24,817
Conformación de superficie y conformación de cunetas en Caserío Río Grande, Ciudad Barrios.	Alcaldía Municipal de Ciudad Barrios	Consejos Municipales	4 km de caminos reparados	\$1,708.46	12,499	12,318	24,817
Conformación y balastado de calle a Cantón Amapalita, Ciudad Barrios.	Alcaldía Municipal de Ciudad Barrios	Consejos Municipales	4 km de caminos reparados	\$8,378.30	12,499	12,318	24,817



Conformación de superficie en Caserío Los Laureles, Cantón San Juan, San Luis de la Reina.	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	2.5 km de caminos reparados	\$5,059.58	3034	2603	5637
Conformación de superficie en Caserío los Velázquez, Cantón San Juan, San Luis de la Reina.	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	2.5 km de caminos reparados	\$2,538.09	3034	2603	5637
Conformación de superficie en Cantón el Palón, Ciudad El Triunfo, Usulután.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	6.6 km de caminos reparados	\$4,864.25	3644	3280	6924
Conformación de superficie en Caserío El Jicaro, Cantón San Juan, San Luis de la Reina.	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	3.8 km de caminos reparados	\$2,538.00	3034	2603	5637
Apoyo a campaña de limpieza municipio de Olocuilta.	Alcaldía Municipal de Olocuilta	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$1,266.28	15422	14107	29529
Conformación de superficie de rodamiento en Cantón Teponaguaste, Ciudad Barrios	Alcaldía Municipal de Ciudad Barrios	Consejos Municipales	1.8 km de caminos reparados	\$1,790.46	12499	12318	24817



Conformación de superficie de rodamiento en el Cantón El Tamarindo, San Luis de la Reina.	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	2.94 km de caminos reparados	\$4,539.83	3034	2603	5637
Transporte de materiales hacia El Obraje - Flores de Madrid, Zacatecoluca.	Alcaldía Municipal de Zacatecoluca	Consejos Municipales	0.1 km de caminos reparados	\$1,004.20	34483	31343	65826
Conformación de superficie en Colonia Las Palmeras, Ciudad El Triunfo, Usulután.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	0.4 km de caminos reparados	\$1,558.71	3644	3280	6924
Conformación de superficie de rodamiento Cantón Jicarito Ciudad El Triunfo, Usulután.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	3.5 km de caminos reparados	\$4,197.55	3644	3280	6924
Conformación de superficie en El Ojustal, Ciudad del Triunfo, Usulután.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	0.5 km de caminos reparados	\$1,620.86	3644	3280	6924
Conformación de superficie de rodamiento Colonia Las Rosas, Ciudad El Triunfo, Usulután.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	0.336 km de caminos reparados	\$3,231.56	3644	3280	6924
Conformación de superficie y balastado en Caserío El Quebracho, San Luis de la Reina.	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	1 km de caminos reparados	\$1,638.10	3034	2603	5637



Conformación de superficie y balastado en Cantón San Juan, San Luis de la Reina.	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	1 km de caminos reparados	\$1,640.24	3034	2603	5637
Conformación de superficie y balastado en Cantón San Antonio Las Iglesias, San Luis de la Reina.	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	2.5 km de caminos reparados	\$1,638.10	3034	2603	5637
Conformación de superficie y balastado en Caserío el Mono Jucuarán, San Luis de la Reina.	Alcaldía Municipal de San Luis de la Reina	Consejos Municipales	2 km de caminos reparados	\$819.05	3034	2603	5637
Conformación de superficie en El Guayabo, Concepción de Oriente, La Unión.	Alcaldía Municipal de Concepción de Oriente	Consejos Municipales	0.9 km de caminos reparados	\$2,518.52	4562	3617	8179
Reparación de caminos vecinales de Nahuizalco.	Alcaldía Municipal de Nahuizalco	Consejos Municipales	10 km de caminos reparados	\$41,066.46	25385	23696	49081
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos, Olocuilta.	Alcaldía Municipal de Olocuilta	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$2,521.36	15422	14107	29529
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos, Santo Tomas.	Alcaldía Municipal de Santo Tomas	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$503.97	13193	12151	25344
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos, San Marcos.	Alcaldía Municipal de San Marcos	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$1,544.36	33592	29617	63209



Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos, La Palma.	Alcaldía Municipal de La Palma	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$478.97	6454	5781	12235
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos, Citalá.	Alcaldía Municipal de Citalá	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$876.48	2200	1964	4164
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos, San Rafael.	Alcaldía Municipal de San Rafael	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$732.58	2268	1996	4264
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos, Concepción Quezaltepeque.	Alcaldía Municipal de Concepción de Oriente	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$533.01	3408	3049	6457
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos, Apopa.	Alcaldía Municipal de Apopa	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$481.95	70114	61172	131286
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en Playa San Blas, La Libertad.	Alcaldía Municipal de La Libertad	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$956.02	18598	17399	35997
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en playa Los Cobanos.	Alcaldía Municipal de Acajutla	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$524.69	26798	25561	52359
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en playa Mizata, Teotepeque.	Alcaldía Municipal de La Libertad	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$554.69	18598	17399	35997



Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos, Tamanique.	Alcaldía Municipal de La Libertad	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$504.68	18598	17399	35997
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en la Comunidad El Piro, Antiguo Cuscatlán.	Alcaldía Municipal de La Libertad	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$457.41	18598	17399	35997
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos, Jayaque.	Alcaldía Municipal de Teotepeque	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$436.67	18598	17399	35997
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en Ihamichen, Zacatecoluca.	Alcaldía Municipal de Zacatecoluca	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$473.41	34483	31343	65826
Preparación de Base en el Cantón el Palón, Ciudad El Triunfo, Usulután.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	6.6 km de base preparada	\$1,543.18	3644	3280	6924
Conformación de superficie en el Cantón San Antonio, Ciudad El Triunfo.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	0.3 km de caminos reparados	\$864.38	3644	3280	6924
Conformación de superficie en el Caserío El Cerro, Jucuarán.	Alcaldía Municipal de Jucuarán	Consejos Municipales	3.5 km de caminos reparados	\$16,913.40	6805	6619	13424
Reparación de caminos vecinales de San Julián.	Alcaldía Municipal de San Julián	Consejos Municipales	12 km de caminos reparados	\$45,584.12	9383	9265	18648



Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en playa el Majahual, Puerto La Libertad.	Alcaldía Municipal de La Libertad	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$532.25	18598	17399	35997
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en playa San Diego, Puerto La Libertad.	Alcaldía Municipal de La Libertad	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$546.11	18598	17399	35997
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en playa El Zonte, Chiltiupán.	Alcaldía Municipal de Chiltiupán	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$587.41	5413	5484	10897
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en playa San Blas, Puerto La Libertad.	Alcaldía Municipal de La Libertad	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$542.83	18598	17399	35997
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en playa El Zapote, San Francisco Menéndez.	Alcaldía Municipal de San Francisco Menéndez	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$587.41	21838	20769	42607
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en el parque natural Cerro Verde, El Congo.	Alcaldía Municipal de El Congo	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$762.58	12731	11488	24219



Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en playa El Zapote, Acajutla.	Alcaldía Municipal de Acajutla	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$905.76	26798	25561	52359
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en Playa Metalio, Acajutla.	Alcaldía Municipal de Acajutla	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$551.86	26798	25561	52359
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en playa Barra Salada, Acajutla.	Alcaldía Municipal de Acajutla	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$573.23	26798	25561	52359
Apoyo a la Alcaldía en la recolección de desechos sólidos en el Parque Ichamichen, Zacatecoluca.	Alcaldía Municipal de Zacatecoluca	Consejos Municipales	Desechos sólidos desalojados	\$576.29	34483	31343	65826
Conformación de superficie en Cantón San Antonio, El Triunfo.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	0.3 km de caminos reparados	\$864.38	3644	3280	6924
Conformación de superficie en el Caserío El Encanto, Cantón El Progreso, Jucuaran.	Alcaldía Municipal de Jucuarán	Consejos Municipales	4.5 km de caminos reparados	\$4,860.24	6805	6619	13424
Conformación de superficie en Caserío Las Iguanas, Cantón El Progreso, Jucuarán.	Alcaldía Municipal de Jucuarán	Consejos Municipales	4.8 km de caminos reparados	\$4,371.20	6805	6619	13424



Conformación de superficie en el Caserío El Almendro, Cantón Jutal, Jucuarán.	Alcaldía Municipal de Jucuarán	Consejos Municipales	5 km de caminos reparados	\$4,087.70	6805	6619	13424
Construcción de parqueo anexo en Asamblea Legislativa, San Salvador.	Asamblea Legislativa	GOES-AL-CSJ	Parqueo construido	\$4,920.00	171873	144217	316090
Adecuación de instalaciones del Instituto de Bienestar Animal, Santa Tecla.	Alcaldía Municipal de Santa Tecla	Consejos Municipales	Adecuación de instalaciones finalizadas	\$51,318.82	66128	55780	121908
Conformación de superficie en calle a Caserío Hacienda cabañas, Caserío La Ethel, Cantón Jutal, Jucuarán.	Alcaldía Municipal de Jucuarán	Consejos Municipales	5 km de caminos reparados	\$4,450.05	6805	6619	13424
Conformación de calle San Antonio, Caserío Limones, Cantón Gualcho, El Triunfo Usulután.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	1.2 km de caminos reparados	\$2,385.12	3644	3280	6924
Conformación de calle de colonia San Carlos, Caserío El Tempisque, Ciudad El Triunfo.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	0.4 km de caminos reparados	\$826.54	3644	3280	6924



Conformación de calle principal de Caserío El Tempisque, Ciudad El Triunfo.	Alcaldía Municipal de El Triunfo	Consejos Municipales	0.4 km de caminos reparados	\$2,488.62	3644	3280	6924
Obras de mitigación en el Río Jiboa. Sector Achiotales (Lado Derecho), San Pedro Masahuat.	Alcaldía Municipal de San Pedro Masahuat	Consejos Municipales	Obras de mitigación finalizadas	\$6,542.58	13160	12286	25446
Obras de mitigación en el Río Jiboa. Sector Achiotales (Encause y const. de Borda).	Alcaldía Municipal de San Pedro Masahuat	Consejos Municipales	Obras de mitigación finalizadas	\$4,182.43	13160	12286	25446
Obras de Mitigación en el Río Jiboa. Sector Las Marías- Nuevo Mundo -Las Moras	Alcaldía Municipal de San Pedro Masahuat	Consejos Municipales	Obras de mitigación finalizadas	\$6,684.92	13160	12286	25446
Perfilado de talud y concreto lanzado en Asamblea Legislativa.	Asamblea Legislativa	GOES-AL-CSJ	Perfilado de talud finalizado	\$10,819.50	171873	144217	316090
Reparación y balastado de Calle Cantón El Zapote, Concepción de Oriente, La Unión.	Alcaldía Municipal de Concepción de Oriente	Consejos Municipales	19 km de caminos reparados	\$43,223.54	4562	3617	8179



Reparación de superficie y Balastado Cantón El Zapote, Jucuarán, Usulután.	Alcaldía Municipal de Jucuarán	Consejos Municipales	16 km de caminos reparados	\$12,572.73	6805	6619	13424
Reparación de camino Caserío Salamar Cantón Zapote, Jucuarán, Usulután.	Alcaldía Municipal de Jucuarán	Consejos Municipales	3.8 km de caminos reparados	\$2,066.80	6805	6619	13424
Reparación de camino Cantón Yologual, Municipio de Conchagua, La Unión.	Alcaldía Municipal de Conchagua	Consejos Municipales	1.5 km de caminos reparados	\$1,421.85	19341	18021	37362
Reparación de camino Caserío Aguas Frías, Cantón El Zapote Jucuarán.	Alcaldía Municipal de Jucuarán	Consejos Municipales	4 km de caminos reparados	\$1,931.80	6805	6619	13424
Conformación de superficie en calle a Caserío el Almendro, hacienda cabañas, Cantón Jutal, Jucuarán.	Alcaldía Municipal de Jucuarán	Consejos Municipales	7 km de caminos reparados	\$2,934.76	6805	6619	13424



# CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

## PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS (JUNIO - DICIEMBRE 2022)

	Cantidad de procesos	Monto
Licitaciones (Públicas, internacionales, abiertas o limitadas)	46	\$151,755,609
Concursos públicos o privados	3	\$4,478,051
Contrataciones directas	26	\$55,220.15
Procesos de libre gestión	627	\$8,207,611
Otros	59	\$285,802,235
<b>TOTAL</b>	<b>761</b>	<b>\$505,463,658</b>



## PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS, SEGÚN NIVEL DE EJECUCIÓN (JUNIO - DICIEMBRE 2022)

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Preparación	Total
Bienes	185	115	93	0	393
Consultorías	0	14	1	0	15
Obras	78	32	40	0	150
Servicios	201	136	28	0	365
<b>TOTAL</b>	<b>464</b>	<b>297</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>923</b>



## RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS (JUNIO - DICIEMBRE 2022)

Rubro	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados	761	\$506,715,290
Procesos en ejecución	0	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>761</b>	<b>\$506,715,290</b>



## PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS (JUNIO 2022 - DICIEMBRE 2022)

	MOPT		FOVIAL		ANDA		CEPA	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Licitaciones (Públicas, internacionales, abiertas o limitadas)	7	\$36,824,917	14	\$95,616,563	16	\$18,450,255	9	\$863,875
Concursos públicos o privados	3	\$4,478,051						
Contrataciones directas	12	\$7,501,449	10	\$45,766,644	4	\$1,952,060		
Procesos de libre gestión	98	\$1,191,635	154	\$4,068,602	136	\$1,721,267	2	\$82,989
Otros	28	\$176,199,460	31	\$109,602,775				
<b>TOTAL</b>	<b>148</b>	<b>\$226,195,512</b>	<b>209</b>	<b>\$255,054,584</b>	<b>156</b>	<b>\$22,123,581</b>	<b>11</b>	<b>\$946,864</b>

	AAC		AMP		FONAT	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Licitaciones (Públicas, internacionales, abiertas o limitadas)						
Concursos públicos o privados						
Contrataciones directas						
Procesos de libre gestión	138	\$565,401	97	\$554,695	2	\$23,022
Otros						
<b>TOTAL</b>	<b>138</b>	<b>\$565,401</b>	<b>97</b>	<b>\$554,695</b>	<b>2</b>	<b>\$23,022</b>



## PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS, SEGÚN NIVEL DE EJECUCIÓN (JUNIO - DICIEMBRE 2022)

		Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Preparación	Total
MOPT	1	Bienes	-	82	9		91
	2	Consultorías	-	14	1		15
	3	Obras	-	32	15		47
	4	Servicios	-	20	14		34
		Total	-	148	39		187
		Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Preparación	Total
FOVIAL	1	Bienes	30				30
	2	Consultorías					0
	3	Obras	60		17		77
	4	Servicios	119				119
		Total	209	0	17	0	226
		Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Preparación	Total
ANDA	1	Bienes	107		84		191
	2	Consultorías					
	3	Obras	6		8		14
	4	Servicios	43		14		57
		Total	156	0	106	0	262
		Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Preparación	Total
CEPA	1	Bienes		10			10
	2	Consultorías					
	3	Obras					0
	4	Servicios		1			1
		Total	0	11	0	0	11



		Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Preparación	Total
AAC	1	Bienes		23			23
	2	Consultorías					
	3	Obras					
	4	Servicios		115			115
		Total	0	138	0	0	138
		Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Preparación	Total
AMP	1	Bienes	47				47
	2	Consultorías					
	3	Obras	12				12
	4	Servicios	38				38
		Total	97	0	0	0	97
		Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Preparación	Total
FONAT	1	Bienes	1				1
	2	Consultorías					
	3	Obras					
	4	Servicios	1				1
		Total	2	0	0	0	2



## RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS (JUNIO - DICIEMBRE 2022)

	MOPT		FOVIAL		ANDA		CEPA	
	Procesos	Monto	Procesos	Monto	Procesos	Monto	Procesos	Monto
Procesos ejecutados	148	\$226,195,511.57	209	\$255,054,584	156	\$22,123,581	11	\$2,198,496
Procesos en ejecución								
<b>TOTAL</b>	<b>148</b>	<b>\$226,195,512</b>	<b>209</b>	<b>\$255,054,584</b>	<b>156</b>	<b>\$22,123,581</b>	<b>11</b>	<b>\$2,198,496</b>

	AAC		AMP		FONAT	
	Procesos	Monto	Procesos	Monto	Procesos	Monto
Procesos ejecutados	138	\$565,401	97	\$554,695	2	\$23,022
Procesos en ejecución						
<b>TOTAL</b>	<b>138</b>	<b>\$565,401</b>	<b>97</b>	<b>\$554,695</b>	<b>2</b>	<b>\$23,022</b>



## PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS (ENERO - MAYO 2023)

	Cantidad de procesos	Monto
Licitaciones (Públicas, internacionales, abiertas o limitadas)	125	\$116,204,771
Concursos públicos o privados	3	\$3,652,267
Contrataciones directas	21	\$10,025,879
Procesos de libre gestión	397	\$9,638,808
Otros	34	\$39,198,960
Total	580	\$178,720,685



## PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS, SEGÚN NIVEL DE EJECUCIÓN (ENERO - MAYO 2023)

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Preparación	Total
Bienes	98	110	13	31	252
Consultorías	0	4	0	0	4
Obras	115	9	19	1	144
Servicios	90	115	12	7	224
<b>TOTAL</b>	<b>303</b>	<b>238</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>624</b>



## PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS, SEGÚN NIVEL DE EJECUCIÓN (ENERO - MAYO 2023)

Rubro	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados	478	\$146,426,727
Procesos en ejecución	102	\$31,042,327
<b>TOTAL</b>	<b>580</b>	<b>\$177,469,053</b>



## PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS (ENERO - MAYO 2023)

	MOPT		FOVIAL		ANDA		CEPA	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Licitaciones (Públicas, internacionales, abiertas o limitadas)	19	\$10,988,849	52	\$73,016,653	20	\$9,598,746	29	\$22,305,941
Concursos públicos o privados	3	\$3,652,267	0	\$0	0	\$0	0	\$0
Contrataciones directas	2	\$3,287,997	1	\$316,664	13	\$5,539,697	1	\$470,000
Procesos de libre gestión	85	\$1,056,106	125	\$5,020,671	75	\$2,692,053	9	\$334,809
Otros	12	\$17,438,034	17	\$21,658,724	1	\$85,000	0	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>\$36,423,254</b>	<b>195</b>	<b>\$100,012,712</b>	<b>109</b>	<b>\$17,915,496</b>	<b>39</b>	<b>\$23,110,750</b>



## PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS (ENERO - MAYO 2023)

	AAC		AMP		FONAT	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
Licitaciones (Públicas, internacionales, abiertas o limitadas)	2	\$160,693	2	\$31,047	1	\$102,841
Concursos públicos o privados	0	\$0	0	\$0	0	\$0
Contrataciones directas	0	\$0	1	\$45,948	3	\$365,575
Procesos de libre gestión	64	\$280,963	36	\$140,763	3	\$113,443
Otros	4	\$17,201	0	\$0	0	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>\$458,858</b>	<b>39</b>	<b>\$217,757</b>	<b>7</b>	<b>\$581,859</b>



## PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS, SEGÚN NIVEL DE EJECUCIÓN (ENERO - MAYO 2023)

MOPT	Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Preparación	Total
	Bienes	0	76	0	0	76
	Consultorías	0	3	0	0	3
	Obras	0	5	0	0	5
	Servicios	0	37	0	0	37
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>
FOVIAL	Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Preparación	Total
	Bienes	9	0	0	0	9
	Consultorías	0	1	0	0	1
	Obras	115	0	14	0	129
	Servicios	70	0	0	0	70
	<b>TOTAL</b>	<b>194</b>	<b>1</b>	<b>14</b>		<b>209</b>
ANDA	Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Preparación	Total
	Bienes	50	0	0	31	81
	Consultorías	0	0	0	0	
	Obras	0	0	0	1	1
	Servicios	20	0	0	7	27
	<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>109</b>



CEPA	<b>Rubro</b>	<b>Adjudicación</b>	<b>Contratación</b>	<b>Desierto</b>	<b>Preparación</b>	<b>Total</b>
	Bienes	0	22	4	0	26
	Consultorías	0	0	0	0	
	Obras	0	4	2	0	6
	Servicios	0	13	6	0	19
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
AAC	<b>Rubro</b>	<b>Adjudicación</b>	<b>Contratación</b>	<b>Desierto</b>	<b>Preparación</b>	<b>Total</b>
	Bienes	0	9	2	0	11
	Consultorías	0	0	0	0	
	Obras	0	0	0	0	
	Servicios	0	61	1	0	62
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
AMP	<b>Rubro</b>	<b>Adjudicación</b>	<b>Contratación</b>	<b>Desierto</b>	<b>Preparación</b>	<b>Total</b>
	Bienes	39	0	7	0	46
	Consultorías	0	0	0	0	
	Obras	0	0	3	0	3
	Servicios	0	0	5	0	5
	<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
FONAT	<b>Rubro</b>	<b>Adjudicación</b>	<b>Contratación</b>	<b>Desierto</b>	<b>Preparación</b>	<b>Total</b>
	Bienes	0	3	0	0	3
	Consultorías	0	0	0	0	
	Obras	0	0	0	0	
	Servicios	0	4	0	0	4
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>



## RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS (ENERO - MAYO 2023)

	MOPT		FOVIAL		ANDA		CEPA	
	Procesos	Monto	Procesos	Monto	Procesos	Monto	Procesos	Monto
Procesos ejecutados	121	\$36,423,254	194	\$99,750,868	70	\$9,840,517	10	\$104,670
Procesos en ejecución	0	\$0	1	\$261,844	39	\$8,074,979	29	\$21,754,447
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>\$36,423,254</b>	<b>195</b>	<b>\$100,012,712</b>	<b>109</b>	<b>\$17,915,496</b>	<b>39</b>	<b>\$21,859,118</b>



## RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS POR EL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS (ENERO - MAYO 2023)

	AAC		AMP		FONAT	
	Procesos	Monto	Procesos	Monto	Procesos	Monto
Procesos ejecutados	44	\$89,660	39	\$217,757	0	\$0
Procesos en ejecución	26	\$369,197	0	\$0	7	\$581,859
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>\$458,858</b>	<b>39</b>	<b>\$217,757</b>	<b>7</b>	<b>\$581,859</b>





## DIFICULTADES ENFRENTADAS

Institución	Dificultad	Tipo	Gestión de la dificultad como institución	Posibles soluciones o conciliaciones
FONAT	No se pueden aprobar solicitudes de prestación económica de fallecido y lesionado por Consejo Directivo por disminución presupuesto	Financiera	En coordinación para solventar el problema	Se está siguiendo el trámite de las solicitudes hasta la etapa antes de la aprobación de Consejo Directivo
FOVIAL	Transferencia de fondos	Administrativa / financiera	Modificación de la Ley de FOVIAL para que las transferencias de lo recolectado de la contribución vial sean transferidas de forma directa a FOVIAL	Estudio y reforma de marco normativo
	Escasez internacional de materia prima, principalmente del asfalto	Técnica	Se ha dado prórroga a algunas empresas que han tenido problemas, mientras se nivela el suministro	Planificación que considera escenarios exógenos
ANDA	Al realizar la migración hacia la nube, el estado de los servidores físicos no era adecuado y dificultó la migración de datos	Técnica	Se coordinó con el proveedor para brindar el apoyo correspondiente	La empresa encargada de realizar la migración a la nube proporcionó el apoyo necesario para asegurarse de que el proceso se llevara a cabo sin problemas, permitiendo prescindir de los servidores físicos previamente utilizados. De esta manera, toda la infraestructura fue trasladada a servidores remotos gestionados por el proveedor de servicios de la nube.



ANDA	<p>La migración de correos electrónicos resultó difícil debido a que el dominio ya estaba registrado en Google, ya que contábamos previamente con cuentas para directores y gerentes en dicha plataforma. No obstante, con el apoyo adecuado y la implementación de un plan detallado, fue posible llevar a cabo la migración de manera exitosa, permitiendo a todos los usuarios acceder a sus correos electrónicos en la nueva plataforma de manera eficiente</p>	Técnica	<p>Se coordinó con el personal de la Secretaría de Innovación apoyo para el procedimiento correspondiente</p>	<p>Con el apoyo del personal de la Secretaría de Innovación, se logró superar los desafíos relacionados con la migración de correos electrónicos, gracias a su experiencia y conocimiento en tecnologías de la información.</p>
	<p>Se identificaron problemas en la funcionalidad de algunas opciones del sistema de factibilidad, lo que afectó su desempeño y rendimiento.</p>	Técnica	<p>Se trabajó en colaboración con el equipo encargado del sistema para diagnosticar y solucionar estos problemas, lo que permitió mejorar su funcionamiento y garantizar la precisión y confiabilidad de los datos proporcionados por el sistema de factibilidades.</p>	<p>Se trabajó en colaboración con el equipo encargado del sistema para diagnosticar y solucionar estos problemas, lo que permitió mejorar su funcionamiento y garantizar la precisión y confiabilidad de los datos proporcionados por el sistema de factibilidades.</p>



ANDA	Durante el proceso de digitalización de expedientes de factibilidades, se presentaron dificultades relacionadas con la clasificación y organización de los mismos, lo que generó una sobrecarga en el sistema y dificultades en la búsqueda de información relevante.	Administrativa	Se realizó el proceso correspondiente para solucionar el problema	Trabajando en conjunto con el equipo responsable de la digitalización, se desarrollaron soluciones para mejorar la clasificación y organización de los expedientes, lo que permitió facilitar su gestión y mejorar la eficiencia en la búsqueda de información en el sistema.
ANDA	No se recibieron ofertas por parte de las empresas contactadas, lo que generó un obstáculo en el proceso de selección de proveedores.	Otras	Se aplicó una estrategia de nuevos proveedores	Para abordar esta situación, se implementaron estrategias para ampliar la búsqueda de proveedores potenciales, tales como la identificación de nuevas empresas y la revisión de las condiciones de contratación. De esta manera, se logró expandir el alcance de la búsqueda y seleccionar proveedores adecuados.
	Las empresas no nos prestaron ofertas	Otras		Contactar a empresas proveedoras para que ofrecieran y garantizar que se les pagará en tiempo
	Ausencia de lectores y notificadores	Administrativa		Contratación de personal bajo la modalidad de sistema mixto
	Sistema Comercial desfasado	Técnica		Contratación de empresa para la actualización del sistema comercial



	Falta de recursos de vehículos, materiales, recurso humano y equipos.	Financiera		
	Procesos solicitados a UCP que se han declarado desiertos por falta de ofertas.	Financiera/ Administrativa		Se gestionó una reforma del Decreto Legislativo referente a las fuentes de financiamiento por medio de Titularización y Destino a distintos proyectos de inversión de CEPA, publicado en el Diario Oficial N°137 Tomo N°436 de fecha 20 de julio 2022 El sentido de la reforma es que los fondos obtenidos a través de procesos de titularización puedan ser también utilizados en cualquier inversión de la CEPA y no solo para proyectos de inversión del AIES-SOARG.
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	Recursos Financieros Limitados	Financiero	Priorizar la utilización de los recursos y gestionar financiamiento y apertura de uso de fondos destinados solo para el AIES para ser utilizados en inversiones de otras empresas de CEPA	
	Procesos de Adquisición de Obras con atrasos por poca participación en proyectos complejos y contratistas que presentan atrasos en la ejecución de obras	Administrativo / Técnico	Identificar contratistas con experiencia y capacidad para manejar proyectos complejos.	Dar seguimiento a la ejecución y supervisar el progreso de las obras para superar atrasos de los contratistas.
			Evaluar cuidadosamente las capacidades técnicas, recursos humanos y experiencias previa en proyectos similares.	Realizar inspecciones regulares para asegurarse que los contratistas estén cumpliendo con los plazos y los estándares de calidad establecidos.



			Elaborar contratos sólidos que establezcan claramente los plazos de entrega, las consecuencias por retrasos y las medidas de mitigación en caso de incumplimiento.	
	Limitación de profundidades en los muelles del Puerto de Acajutla y La Unión	Técnicas / Operativas	Realizar estudios para determinar la viabilidad y los costos para determinar el monto para llevar a cabo el dragado a las profundidades requeridas.	Se realizó estudios de batimetría para conocer las profundidades actuales de los muelles y tomar decisiones para recuperar principalmente los diseños originales del Puerto de Acajutla, considerando que actualmente es el principal puerto mercante del país.
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	Necesidad de ampliación de la capacidad instalada en áreas operativas de las empresas de CEPA (puertos y aeropuertos)	Operativas	Debido a que el Puerto de Acajutla ha excedido su capacidad de diseño, CEPA gestionó la elaboración de un Plan Maestro y Estudio de Factibilidad para el Desarrollo de Puertos en El Salvador, el cual contiene alternativas de desarrollo que requieren financiamiento para su implementación. Con ese fin, CEPA ha llevado a cabo gestiones con varias instituciones en busca de obtener los fondos necesarios.	<p>La Institución ha realizado esfuerzos extraordinarios con los recursos disponibles para atender aquellas operaciones que son de mayor prioridad como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•La ampliación de patio de contenedores</li> <li>•Construcción de una nueva bodega en Acajutla.</li> </ul> <p>Además ha realizado el diseño para el mejoramiento del Sistema Eléctrico del AIES, y otros que se encuentran en ejecución, previo a realizar las inversiones necesarias.</p>



Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	Desarrollo Digital que requiere inversiones importantes en tecnología	Administrativas / Técnicas / Operativas	El mundo cambiante y competitivo requiere que empresas como las que administra CEPA cuenten con herramientas tecnológicas que permitan mejorar rendimientos, agilidad en gestiones administrativas y simplificación de trámites, para lo cual se han estado realizando esfuerzos con inversiones en tecnología y apoyo de la Secretaría de Innovación	Se autorizó por nuestra Junta Directiva firmar un convenio de Cooperación Técnica entre el RNPN y CEPA para facilitar la consulta del DUI en trámites que usuarios y público en general realizan en las diferentes empresas de CEPA desde obtener un carnet como empleado de arrendamientos de locales hasta el pago de facturas por los servicios prestados o contratos firmados con contratistas y/o proveedores de bienes, obras o servicios. Logrando de esta forma la adhesión al convenio de la Secretaría de Innovación y Banco Agrícola para usar pasarela de pago en SIMPLE.SV
	Desarrollo de Zonas Extra portuarias en La Unión y AIES-SOARG	Inversión	Realizar campañas de promoción para atraer inversiones y empresas a establecerse en las zonas extra portuarias. Contribuir al desarrollo de clúster industriales en las zonas extra portuarias.	Se han atendido misiones de potenciales inversionistas y dado en arrendamiento terrenos en el AIES-SOARG para ser desarrollados por privados de acuerdo a su plan de negocios
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	Necesidad de fortalecer estrategia comercial para mayor posicionamiento y atracción de nuevas inversiones en las empresas de CEPA	Administrativas	Fortalecimiento de la estructura organizativa de CEPA, para garantizar una mayor eficiencia y agilidad en la gestión de oportunidades de negocio, no solo en la parte comercial, sino también en el desarrollo de las áreas extra portuarias y nuevos proyectos estratégicos.	Se han creado nuevas áreas cuyas funciones van encaminadas a la atracción de inversión y desarrollo de proyectos estratégicos, Estas áreas tienen como objetivo principal promover y facilitar la llegada de inversionistas, así como impulsar el desarrollo de proyectos de gran impacto.



Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	Capacitación de nuevos conocimientos técnicos, incorporación de nuevas recomendaciones de organismos internacionales en materia portuaria y aeroportuaria, y otras necesarias para mejorar la gestión y atención a los usuarios	Técnicas / Operativas / Administrativas	Identificar necesidades de capacitación.	Se ha gestionado apoyo con el INSAFORP para solventar algunas capacitaciones especializadas, así como con organismos internacionales y empresas relacionadas al sector portuaria y aeroportuario, que entrenan y capacitan a personal técnico operativo
			Elaborar programas de capacitación, asegurándose que estos respondan a las necesidades del personal.	
			Implementación de un Plan de carrera.	
	Necesidad de fortalecer la ciberseguridad Institucional	Operativa	Educación y concientización del personal para educar sobre los riesgos, la identificación de correos electrónicos y enlaces maliciosos, y la importancia de mantener la seguridad en dispositivos y cuentas personales permitiendo fomentar una cultura de seguridad en toda la institución.	Ante ataques cibernéticos que se han generado en otras entidades y negocios regionales relacionados a puertos y aeropuertos, CEPA fortaleció su sistema de seguridad para proteger sus datos y sistemas tecnológicos, y mitigar el riesgo de ataques que pudieran afectar la operatividad de sus puertos y aeropuertos.
			Realizar una evaluación de los riesgos de ciberseguridad a los que se enfrenta las empresas de la Comisión.	



Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	Limitado recurso humano en diferentes áreas claves de la Institución	Técnicas / Operativas / Administrativas	Evaluar la posibilidad de contratar personal adicional de manera estratégica para cubrir las áreas críticas que enfrentan una limitante de recursos humanos.	A pesar de que los recursos financieros son limitados y que actualmente estamos en un período pre electoral y con lineamientos del Ministerio de Hacienda para suspender contrataciones, se ha aprovechado recurso humano de horas sociales para atender algunos déficit de personal en algunas áreas y a la vez se contribuye con los futuros profesionales en brindarles herramientas y experiencia real en el área de trabajo
			Utilizar herramientas y tecnologías que puedan ayudar a automatizar tareas y mejorar la eficiencia en las áreas clave.	
			Considerar la posibilidad de establecer colaboraciones o asociaciones con otras instituciones, universidades o empresas del sector.	
			Revisar la estructura organizativa de la institución para identificar posibles ineficiencias o áreas de mejora.	
AMP	El proceso de aprobación de la Ley de Navegación mediante el decreto 691	Política	Se realizó el trámite correspondiente.	Pendiente de resolver, lo cual afecto el segundo trimestre del año 2022 en los proyectos, ejecución presupuestaria, desarrollo de actividades entre otras





# GESTIÓN FINANCIERA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## PRESUPUESTO ASIGNADO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE JUNIO 2022 - MAYO 2023 (INCLUYE PROYECCIONES)

Variable	Junio 2022 - diciembre 2022	Enero 2023 - mayo 2023
Presupuesto programado aprobado	\$228,303,558	\$155,733,537
Modificación	\$99,118,715	\$63,875,676
Presupuesto modificado	\$327,422,273	\$219,609,213
Presupuesto ejecutado	\$249,608,766	\$153,810,650
Ejecución presupuestaria (%)	76.20%	70.00%



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MOPT, JUNIO - DICIEMBRE 2022

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones	\$8,732,632.00	\$1,226,871.51	\$9,959,503.51	\$9,341,096.50	93.80%
Adquisición de bienes y servicios	\$3,023,888.00	\$7,646,000.44	\$10,669,888.44	\$8,103,385.41	75.90%
Gastos financieros y otros	\$190,070.00	\$185,698.44	\$375,768.44	\$224,508.50	59.70%
Transferencias corrientes	\$46,586,141.00	\$4,051,273.66	\$50,637,414.66	\$50,257,414.66	99.20%
Inversión en Activos Fijos	\$97,041,889.00	\$62,356,840.51	\$159,398,729.51	\$101,812,133.99	63.90%
Transferencias de capital (a)	\$16,381,330.00	\$1,467.00	\$16,382,797.00	\$5,309,253.18	32.40%
Gastos de Contribuciones especiales (b)	\$56,347,608.00	\$23,650,563.60	\$79,998,171.60	\$74,560,973.60	93.20%
<b>TOTAL</b>	<b>\$228,303,558.00</b>	<b>\$99,118,715</b>	<b>\$327,422,273</b>	<b>\$249,608,765.84</b>	<b>76.20%</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MOPT, ENERO - MAYO 2023

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones	\$6,985,830.00	-\$349,876.96	\$6,635,953.04	\$6,506,265.01	98.00%
Adquisición de bienes y servicios	\$1,063,795.00	\$1,393,359.50	\$2,457,154.50	\$1,081,557.11	44.00%
Gastos financieros y otros	\$134,750.00	\$4,510.06	\$139,260.06	\$122,751.56	88.10%
Transferencias corrientes	\$37,792,497.00	\$26,639,737.05	\$64,432,234.05	\$64,432,234.05	100.00%
Inversión en Activos Fijos	\$62,777,480.00	\$19,588,002.71	\$82,365,482.71	\$18,189,214.15	22.10%
Transferencias de capital (a)	\$2,769,620.00	-\$224,620.00	\$2,545,000.00	\$2,485,000.00	97.60%
Gastos de contribuciones especiales (b)	\$44,209,565.00	\$16,824,563.20	\$61,034,128.20	\$60,993,628.20	99.90%
<b>TOTAL</b>	<b>\$155,733,537.00</b>	<b>\$63,875,675.56</b>	<b>\$219,609,212.56</b>	<b>\$153,810,650.08</b>	<b>70.00%</b>



## PRESUPUESTO ASIGNADO FOVIAL

Variable	Monto (junio a diciembre 2022)	Monto (enero a mayo 2023)
Presupuesto programado aprobado	\$13,418,326.00	\$151,269,570.10
Modificación	\$265,953,251.04	\$6,532,968.46
Presupuesto modificado	\$399,371,577.04	\$157,802,538.56
Presupuesto ejecutado	\$369,454,525.48	\$26,969,878.30
Ejecución presupuestaria (%)	92.50%	17.10%

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FOVIAL, SEGÚN RUBROS JUNIO - DICIEMBRE 2022

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones	\$2,990,680	\$67,699.16	\$3,058,379.16	\$2,839,940.71	92.86
Adquisición de bienes y servicios	\$1,226,395	\$2,846,707.17	\$4,073,102.17	\$3,592,602.82	88.2
Gastos financieros y otros	\$11,194,761	\$23,715,683.93	\$34,910,444.93	\$16,587,448.98	47.51
Inversión en Activos Fijos	\$118,006,490	\$239,323,160.80	\$357,329,650.78	\$346,434,532.97	96.95
<b>TOTAL</b>	<b>\$133,418,326</b>	<b>\$265,953,251</b>	<b>\$399,371,577.04</b>	<b>\$369,454,525.48</b>	<b>92.51</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FOVIAL, SEGÚN RUBROS ENERO - MAYO 2023

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones	\$1,852,015	\$15,973.39	\$1,867,988.39	\$1,259,581.07	67.43%
Adquisición de bienes y servicios	\$2,909,465.10	\$2,174,557.81	\$5,084,022.91	\$4,706,857.73	92.58%
Gastos financieros y otros	\$119,847,325	\$2,131,619.36	\$121,978,944.36	\$16,007,311.67	13.12%
Inversión en Activos Fijos	\$26,660,765	\$2,210,817.90	\$28,871,582.90	\$4,996,127.83	17.30%
<b>TOTAL</b>	<b>\$151,269,570.10</b>	<b>\$6,532,968.46</b>	<b>\$157,802,538.56</b>	<b>\$26,969,878.30</b>	<b>17.09%</b>



## INDICADORES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ANDA JUNIO 2022-MAYO 2023 (INCLUYE PROYECCIONES)

	Jun-22	Jan-23
	Dec-22	May-23
Presupuesto programado aprobado	\$149,412,267.00	\$118,974,984.00
Modificación	\$44,987,323.21	\$5,951,833.14
Presupuesto modificado	\$194,399,590.21	\$124,926,817.14
Presupuesto ejecutado	\$162,166,088.91	\$88,331,757.03
Ejecución presupuestaria (%)	83%	71%



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ANDA, SEGÚN RUBROS, JUNIO- DICIEMBRE 2022

Concepto	Presupuesto aprobado (US\$)	Modificación (US\$)	Presupuesto modificado (US\$)	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones (51)	49.436.250,00	-584.572,37	48.851.677,63	48.842.606,19	100,0
Adquisición de bienes y servicios (54)	55.181.788,00	-3.311.406,28	51.870.381,72	47.177.564,52	91,0
Gastos financieros y otros (55)	17.484.741,00	3.062.604,38	20.547.345,38	20.647.803,13	100,5
Transferencias corrientes (56)	97.589,00	5.698,42	103.287,42	119.287,42	115,5
Inversión en Activos Fijos (61)	8.509.964,00	3.212.044,15	11.722.008,15	6.663.256,79	56,8
Inversión en Capital Humano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferencias de capital (62)	915.157,00	690.918,00	1.606.075,00	735.072,51	45,8
Inversiones Financieras (63)	0,00	17.988.060,60	17.988.060,60	17.635.000,00	98,0
Amortización de Endeudamiento Público (71)	17.786.778,00	9.964.734,79	27.751.512,79	20.345.498,35	73,3
Saldos de Años Anteriores (72)	0,00	13.959.241,52	13.959.241,52	0,00	0,0
Gastos de contribuciones especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>149.412.267,0</b>	<b>44.987.323,21</b>	<b>194.399.590,21</b>	<b>162.166.088,9</b>	<b>83,4</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ANDA, SEGÚN RUBROS, ENERO - MAYO 2023

Concepto	Presupuesto aprobado (US\$)	Modificación (US\$)	Presupuesto modificado (US\$)	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones (51)	32.257.529,00	3.611.925,89	35.869.454,89	30.345.295,47	84,6
Adquisición de bienes y servicios (54)	62.946.973,00	1.753.348,80	64.700.321,80	40.356.537,51	62,4
Gastos financieros y otros (55)	10.440.372,00	1.707.061,45	12.147.433,45	11.038.122,41	90,9
Transferencias corrientes (56)	97.725,00	6.541,39	104.266,39	71.285,76	68,4
Inversión en Activos Fijos (61)	3.178.195,00	995.736,37	4.173.931,37	529.080,15	12,7
Inversión en Capital Humano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferencias de capital (62)	741.000,00	-500,00	740.500,00	0,00	0,0
Inversiones Financieras (63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortización de Endeudamiento Público (71)	9.313.190,00	146.327,87	9.459.517,87	6.372.337,52	67,4
Saldos de Años Anteriores (72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gastos de contribuciones especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>118.974.984,00</b>	<b>8.220.441,77</b>	<b>127.195.425,77</b>	<b>88.712.658,82</b>	<b>69,7</b>



## INDICADORES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE CEPA JUNIO 2022-MAYO 2023 (INCLUYE PROYECCIONES)

CONCEPTO	Jun-22	Jan-23
	Dec-22	May-23
Presupuesto programado aprobado	\$109,969,220.94	\$73,292,872.53
Modificación	\$3,251,251.68	\$23,262,312.49
Presupuesto modificado	\$113,220,472.62	\$96,555,185.02
Presupuesto ejecutado	\$94,455,032.46	\$57,616,170.40
Ejecución presupuestaria (%)	83%	60%



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE CEPA, SEGÚN RUBROS JUNIO 2022-DICIEMBRE 2022

Concepto	Presupuesto aprobado (US\$)	Modificación (US\$)	Presupuesto modificado (US\$)	Presupuesto ejecutado
Remuneraciones	\$29.689.736,08	3.761.260,91	33.450.996,99	31.506.289,39
Adquisición de bienes y servicios	\$29.050.262,24	-11.950.270,16	17.099.992,08	16.234.150,70
Gastos financieros y otros	\$11.506.262,41	11.025.060,86	22.531.323,27	22.331.422,46
Transferencias corrientes	\$3.946.857,48	415.200,07	4.362.057,55	4.362.055,87
Inversión en Activos Fijos	\$31.096.685,35	0,00	31.096.685,35	15.568.360,95
Inversión en Capital Humano	\$0,00	-	0,00	-
Transferencias de capital	\$0,00	-	0,00	-
Amortización Endeudamiento Público	\$4.679.417,38	0,00	4.679.417,38	4.452.753,09
Gastos de contribuciones especiales	\$0,00	-	0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$109.969.220,9</b>	<b>\$3.251.251,68</b>	<b>\$113.220.472,6</b>	<b>\$94.455.032,4</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE CEPA, SEGÚN RUBROS ENERO - MAYO 2023

Concepto	Presupuesto aprobado (US\$)	Modificación (US\$)	Presupuesto modificado (US\$)	Presupuesto ejecutado
Remuneraciones	\$21.644.036,75	3.797.850,35	25.441.887,10	25.441.887,10
Adquisición de bienes y servicios	\$17.696.600,75	-1.216.926,16	16.479.674,59	7.161.281,88
Gastos financieros y otros	\$13.527.764,91	926.035,93	14.453.800,84	14.453.800,84
Transferencias corrientes	\$3.158.408,27	316.535,55	3.474.943,83	3.474.943,83
Inversión en Activos Fijos	\$10.747.377,28	19.304.239,70	30.051.616,98	430.995,08
Inversión en Capital Humano	-		0,00	-
Transferencias de capital	-		0,00	-
Amortización Endeudamiento Público	\$6.518.684,57	134.577,12	6.653.261,69	6.653.261,69
Gastos de contribuciones especiales	-		0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$73.292.872,53</b>	<b>\$23.262.312,49</b>	<b>\$96.555.185,02</b>	<b>\$57.616.170,40</b>



## INDICADORES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FONAT JUNIO 2022-MAYO 2023 (INCLUYE PROYECCIONES)

PRESUESTO ASIGNADO	Jun-22	Jan-23
	Dec-22	May-23
Presupuesto programado aprobado	\$2,361,072.66	\$1,573,726.34
Modificación	\$222,333.10	-\$498,724.59
Presupuesto modificado	\$2,583,405.80	\$1,075,001.75
Presupuesto ejecutado	\$2,473,646.41	\$1,016,743.43
Ejecución presupuestaria (%)	96%	95%



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FONAT, SEGÚN RUBROS JUNIO – DICIEMBRE 2022

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejec (%)
Remuneraciones	\$582.429,97	-\$6,540.69	\$575,889.28	\$575,922.88	100%
Adquisición de bienes y servicios	\$475.493,70	\$31,892.18	\$507,385.88	\$496,573.87	98%
Gastos financieros y otros	\$12.344,99	-\$2,817.40	\$9,527.59	\$8,222.52	86%
Transferencias corrientes	\$1.260.874,00	-\$24,655.00	\$1,236,219.00	\$1,155,700.00	93%
Inversión en Activos Fijos	\$29.930,00	\$224,454.05	\$254,384.05	\$237,227.14	93%
Inversión en Capital Humano					
Transferencias de capital					
Gastos de contribuciones especiales					
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,361,072.66</b>	<b>\$222,333.14</b>	<b>\$2,583,405.80</b>	<b>\$2,473,646.41</b>	<b>96%</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FONAT, SEGÚN RUBROS ENERO – MAYO 2023

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejec (%)
Remuneraciones	\$439,293.36	-\$81,296.65	\$357,996.71	\$348,519.90	97%
Adquisición de bienes y servicios	\$239,742.98	-\$145,256.95	\$94,486.03	\$77,322.00	82%
Gastos financieros y otros	\$12,350.00	-\$7,828.40	\$4,521.60	\$4,077.93	90%
Transferencias corrientes	\$839,875.00	-\$263,987.27	\$575,887.73	\$555,450.00	96%
Inversión en Activos Fijos	\$42,465.00	-\$355.32	\$42,109.68	\$31,373.60	75%
Inversión en Capital Humano					
Transferencias de capital					
Gastos de contribuciones especiales					
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,573,726.34</b>	<b>-\$498,724.59</b>	<b>\$1,075,001.75</b>	<b>\$1,016,743.43</b>	<b>95%</b>



## INDICADORES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE AMP JUNIO 2022-MAYO 2023 (INCLUYE PROYECCIONES)

Variable	Monto (junio a diciembre 2022)	Monto (enero a mayo 2023)
Presupuesto programado aprobado	\$3,038,895.00	\$2,798,080.00
Modificación	\$0,00	\$0,00
Presupuesto modificado	\$3,038,895.00	\$2,798,080.00
Presupuesto ejecutado	\$3,000,953.27	\$1,808,370.99
Ejecución presupuestaria (%)	99%	65%



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE AMP, SEGÚN RUBROS JUNIO 2022-MAYO 2023 (INCLUYE PROYECCIONES)

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejec (%)
Remuneraciones	\$3,221,270.00	\$ -	\$3,221,270.00	\$3,023,138.41	94%
Adquisición de bienes y servicios	\$1,119,385.00	\$ -	\$1,119,385.00	\$866,273.25	77%
Gastos financieros y otros	\$449,690.00	\$ -	\$449,690.00	\$271,849.23	60%
Transferencias corrientes	\$86,290.00	\$ -	\$86,290.00	\$58,210.32	67%
Inversión en Activos Fijos	\$960,340.00	\$ -	\$960,340.00	\$589,853.05	61%
Inversión en Capital Humano					
Transferencias de capital (a)					
Gastos de contribuciones especiales (b)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,836,975.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$5,836,975.00</b>	<b>\$4,809,324.26</b>	<b>82%</b>



## INDICADORES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE AAC JUNIO 2022-MAYO 2023 (INCLUYE PROYECCIONES)

Variable	Monto (junio a diciembre 2022)	Monto (enero a mayo 2023)
Presupuesto programado aprobado	\$2,282,921.00	\$2,090,423.00
Modificación	\$544,112.27	\$85,116.96
Presupuesto modificado	\$2,827,033.27	\$2,175,539.96
Presupuesto ejecutado	\$2,641,671.95	\$1,809,331.11
Ejecución presupuestaria (%)	93%	83%



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE AAC, SEGÚN RUBROS DEL PERÍODO JUNIO - DICIEMBRE 2022

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejec (%)
Remuneraciones	\$1,689,202.00	\$40,796.50	\$1,729,998.50	\$1,672,385.96	97%
Adquisición de bienes y servicios	\$519,884.00	\$135,800.62	\$655,684.62	\$588,022.24	90%
Gastos financieros y otros	\$15,425.00	\$42,232.97	\$57,657.97	\$45,485.32	79%
Transferencias corrientes					
Inversión en Activos Fijos	\$58,410.00	\$325,282.18	\$383,692.18	\$335,778.43	88%
Inversión en Capital Humano					
Transferencias de capital					
Gastos de contribuciones especiales					
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,282,921.00</b>	<b>\$544,112.27</b>	<b>\$2,827,033.27</b>	<b>\$2,641,671.95</b>	<b>93%</b>



## PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS

	Proyecto	Monto	Periodo de ejecución
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)	Mejoramiento de camino rural SAM33 (Cantón San Antonio-Cantón El Carrizal).	\$1,775,300	2022-2023
	Construcción del Puente General Manuel José Arce.	\$8,196,065	2021-2024
	Construcción del Bypass de San Miguel.	\$47,479,715	2021-2023
	Mejoramiento de la calle Circunvalación en la Comunidad Santa Marta.	\$1,268,170	2022-2023
	Construcción del Complejo Turístico y Miradores en camino a Surf City.	\$298,694	2022-2023
	Viaducto y ampliación de la carretera CA01W (Tramo Los Chorros).	\$54,740,761	2023-2025
	Construcción de sistema de drenaje de aguas lluvias en la Avenida Morazán.	\$1,727,231	2022-2023
	Villa Centroamericana (Juegos Deportivos y del Caribe 2023-San Salvador).	\$47,994,700	2023
	Construcción del muelle artesanal Punta Chiquirín.	\$2,542,921	2023
	Rehabilitación de obras de paso y bóvedas dañadas por la Tormenta Tropical Julia	\$8,178,963	2023
Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	Sistema Centralizado e Integrado de Gestión de la Movilidad en El Salvador.	\$50,189,750	2022-2024
	Paso a desnivel en el redondel La Integración (SAL37N – SAL38W).	\$38,885,501	2022-2023
	Ampliación de carretera, desde Playa El Obispo hasta Playa el Zonte (Fase 1, tramo 1).	\$37,944,787	2022-2024
	Bóveda de la calle principal de la Residencial Brisas de San Francisco.	\$20,389,150	2022-2023
	Paso a desnivel en el redondel Claudia Lars (CA01W– RN23S– RN07W).	\$20,505,218	2022-2023
	Mantenimiento periódico de la ruta USU45N (Bypass de Usulután).	\$15,472,525	2022-2023
	Mantenimiento periódico de la carretera RN07W (Tramos B, C, D y E) (Quezaltepeque-Redondel La Integración).	\$14,511,517	2022-2023
	Mantenimiento periódico de los ejes viales del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) (Fase 1).	\$13,424,787	2022-2023
	Paso a desnivel UNICAES (CA12N - RN09W).	\$13,297,693	2022-2023
	Paso a desnivel Sacacoyo (Bypass Claudia Lars-CA08W).	\$11,990,004	2022-2023



Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente.	\$93,201	2022
	Rehabilitación de obras de captación, potabilización y electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas.	\$828,326	2022
	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador (Apopa).	\$485,190	2022
	Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el Área Metropolitana de San Salvador (Santa Tecla).	\$1,000,000	2022
	Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador (Soyapango).	\$1,000,000	2022
	Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional (Etapa 1).	\$1,021,840	2022
	Introducción de agua potable y obras de saneamiento en el cantón San Sebastián, en Santa Rosa de Lima.	\$2,300,000	2022-2023
	Programa de construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del Sub Sector de agua potable y saneamiento (Fase 1).	\$2,506,200	2022-2023
	Introducción de agua potable en zona Surf City.	\$1,000,000	2022-2023
	Construcción de Política Pública que garantice la sostenibilidad del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el área rural (Fase 2).	\$534,299	2022-2023
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	Nueva Bodega en el Puerto de Acajutla (Construcción y equipamiento).	\$7,200,000	2022-2023
	Mejoramiento de la infraestructura eléctrica del Aeropuerto Internacional de El Salvador.	\$5,000,000	2022-2023
	Perforación y equipamiento de pozo No. 5 en la planta de tratamiento de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador.	\$350,000	2022-2023
	Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla (Etapa II) (Servicios de laboratorio de materiales, procesos constructivos y topografía).	\$135,000	2022-2023
	Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla (Etapa II).	-	2022-2023







# PRINCIPALES PROYECCIONES

## PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MOPT E INSTITUCIONES ADSCRITAS

	Cantidad	Inversión proyectada
Infraestructura Aeroportuaria	15	\$22,566,649.00
Infraestructura del servicio de agua potable	14	\$208,401,613.12
Carreteras, calles y caminos rurales	12	\$73,036,773.99
Infraestructura pública	7	\$14,526,208.69
Infraestructura Marítima Portuaria	4	\$47,790.00
Obras de protección y mitigación	3	\$11,268,204.64
Proyectos de red no motorizada	2	\$1,787,922.92
Construcción, instalación y mejoramiento de puentes	1	\$13,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>\$344,635,162.36</b>



Principales proyectos planificados para el próximo período, por el MOPT e Instituciones Adscritas:	
Programa de fortalecimiento del sector agua potable y saneamiento en El Salvador.	\$200,000,000
Mejoramiento de Infraestructura, en el marco del evento Miss Universo 2023 en El Salvador	-
Adquisición de equipo para el mejoramiento de calles de acceso a comunidades, centros culturales, deportivos y técnicos (Plan Control Territorial)	38,500,000
Mantenimiento periódico de la ruta CA02E tramo: Usulután (Salida del bypass) – El Delirio (Dv San Miguel) - La Unión.	\$15,383,490
Mantenimiento periódico de la ruta CA01E tramo: Dv San Rafael Cedros – Dv San Vicente.	\$15,339,314
Reconstrucción del puente sobre el río Titihuapa, ruta SAV25N, Tramo San Ildefonso-L.D. Cabañas, entre San Vicente y Cabañas.	\$13,000,000
Ampliación del área de registro de pasajeros del AIES-SOARG	\$11,532,500
Centro de Monitoreo	\$8,500,000
Ampliación del estacionamiento del AIES-SOARG	\$5,000,000
Mejoramiento de la planta potabilizadora Chilama, para el abastecimiento de agua potable en Surf City.	\$5,000,000
Diseño y construcción de obras de mitigación y colector para descarga de aguas lluvias en la Colonia El Matazano, Ilopango-San Salvador.	\$4,160,391
Reconstrucción de bordas para el río Grande de San Miguel, Usulután y Concepción Batres, Usulután.	\$4,000,000



Estabilización de taludes contiguos al Aeropuerto Internacional de Ilopango, sectores de las cuencas de los ríos Las Cañas y El Chagüite.	\$3,107,814
Rehabilitación de frente de atraque y parte del lado mar del muelle "A", Puerto de Acajutla	\$2,486,000
Rehabilitación de tres obras de paso sobre el río Las Piñas, Santa Rosa de Lima, La Unión.	\$2,000,000
Programa de resiliencia del sector agua en zonas priorizadas de El Salvador.	\$1,500,000
Suministro de 5 tractores de bandas, Puerto de Acajutla.	\$1,425,000
Señalización y seguridad vial en rutas de la red pavimentada de la Zona Central.	\$1,186,136
Reconstrucción de calle que conduce de Panchimalco a los cantones El Divisadero y Panchimalquito	\$999,999
Construcción de Ciclovía Blv de Los Héroes	\$990,022
Señalización y seguridad vial en rutas de la red pavimentada de la Zona Orienta	\$887,908
Mejoramiento de la interconexión urbana para la movilidad ciclista y peatonal entre Av. El Espino y Av. Jerusalén, en Blv. Monseñor Romero	\$797,900
Perforación, equipamiento e incorporación de pozo profundo para abastecer de agua potable a Comunidades Monseñor Romero, Xóchitl, Paso Puente y mejorar el servicio en la colonia Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador	\$650,000
Señalización y seguridad vial en rutas de la red pavimentada de la Zona Occidental.	\$649,867
Mejoramiento de la interconexión urbana para la movilidad ciclista y peatonal entre Av. El Espino y Av. Jerusalén, en Blv. Monseñor Romero	\$636,493
Suministro de dos montacarga de 16 toneladas, Puerto de Acajutla.	\$620,000
Suministro e instalación de 2 sistemas móviles de plantas desalinizadoras y purificadoras de agua, cantones El Majahual y San Diego, en La Libertad.	\$600,000
Suministro de 1 montacarga de 25 toneladas, Puerto de Acajutla	\$450,000
Suministro de 2 cargadores frontales, Puerto de Acajutla.	\$350,000





# FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL (FOVIAL)

## INTRODUCCIÓN

Esta memoria de labores es una rendición de cuentas de los proyectos y trabajos ejecutados y planificados y diseñados durante el periodo 2022-2023. Representa el cierre del cuarto año de Gobierno del Presidente Nayib Bukele, con el fin de explicar y dar detalle sobre la inversión y el mantenimiento vial que se ejecuta con el presupuesto que se asigna cada año a esta institución.

Este documento registra la transformación en carreteras, puentes, obras de protección, generación de empleo y todo el esfuerzo realizado en beneficio de la ciudadanía y para el desarrollo de un mejor El Salvador.





## RESUMEN EJECUTIVO

Bajo el liderazgo del Presidente de la República, Nayib Bukele, FOVIAL tiene la responsabilidad de mantener en buen estado y brindar mantenimiento a 4,328.35 kilómetros de carreteras pavimentadas y 2,898.77 kilómetros de carreteras no pavimentadas, totalizando 7,227.12 kilómetros de carreteras a nivel nacional, dicha meta ha sido cumplida dentro de los principales logros del 2022-2023.

Gracias a la planificación y a la adecuada utilización de los recursos financieros, FOVIAL logró ejecutar el plan de conservación vial en la red de carreteras asignadas. En el periodo 2022-2023, se intensificaron los trabajos de bacheo, recarpeteo, limpieza, señalización y mantenimiento de puentes. Así se cuenta con 357.06 kilómetros señalizados, 2 puentes intervenidos, atención a 46 cárcavas, 2,209.49 kilómetros de derechos de vía mantenidos.

Finalmente, con la realización de los diversos proyectos, desde FOVIAL se generó 3,873 empleos directos, brindando seguridad laboral a cientos de trabajadores y a sus familias



## PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Garantizar el derecho a la cultura como factor de cohesión, identidad y transformación de la sociedad.

Proteger, conservar y fomentar el patrimonio cultural y las expresiones artísticas.

Fomentar la investigación científica y la formación académica en cultura y artes en función del conocimiento y el desarrollo de la sociedad salvadoreña.

Implementar un modelo de gestión institucional basado en la calidad y excelencia que impulse una amplia participación, inclusión y transparencia.

Metas del año	Resultado
Mantenimiento periódico en rutas regionales y de conectividad local	Atención de 160 km MP en rutas regionales
Contratación del mantenimiento periódico en rutas regionales y de conectividad local	6 proyectos del Programa de Mantenimiento Periódico contratados (3 contratos de ejecución y 3 contratos de supervisión) por un monto total de \$ 44,236,625.79
Contratación del mantenimiento rutinario en vías pavimentadas a nivel nacional	24 contratos del Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías Pavimentadas (18 contratos de ejecución y 6 contratos de supervisión) por un monto total de \$52,288,353.14
Contratación del mantenimiento rutinario en vías no pavimentadas a nivel nacional	20 contratos del Programa de Mantenimiento Rutinario de Vías no pavimentadas (15 contratos de ejecución y 5 contratos de supervisión) por un monto total de \$21,716,940.87
Contratación de la Señalización y Seguridad Vial a nivel nacional	2 contratos del Programa de Señalización y Seguridad Vial por un monto total de \$ 1,807,421.72
Señalización de vías a nivel nacional	357.06 kilómetros de vías nacionales señalizadas
Mantenimiento rutinario de vías pavimentadas de la red mantenible prioritaria de FOVIAL	Mantenimiento rutinario brindado a 4,323.45 kilómetros de vías pavimentadas a nivel nacional
Mantenimiento rutinario de vías no pavimentadas de la red mantenible prioritaria de FOVIAL	Mantenimiento rutinario brindado a 2,889.33 kilómetros de vías no pavimentadas a nivel nacional



## GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

A continuación, se expone la misión, visión, valores y objetivos estratégicos del Fondo de conservación Vial (FOVIAL). De tal forma que, se presentan los pilares que sostienen la actuación institucional y que se encuentra en coherencia con la visión de país del Gobierno de la República.

### MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL FOVIAL

Institución	Misión	Visión	Valores
Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	Somos responsables de la conservación de la red vial asignada, realizando una administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos, promoviendo el uso de nuevas tecnologías, protegiendo el medio ambiente, con personal especializado y profesional, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.	Ser un modelo en gestión institucional, sostenible financieramente, con personal competente y comprometido, a través de una gestión innovadora y sistemas de calidad que garanticen la mejora continua para brindar un nivel adecuado de conservación de la red vial.	Transparencia. Creatividad e innovación. Honestidad. Lealtad. Compromiso. Calidad y excelencia

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FOVIAL

Institución	Objetivos estratégicos
Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	-Mantenimiento de conectividad vial.
	-Sostenibilidad financiera.
	-Fortalecimiento institucional.
	-Bienestar social.
	-Mejoramiento de corredores viales.



## PROYECTOS O PROGRAMAS

### PROYECTOS FINALIZADOS DEL FOVIAL, POR TIPO

Tipo	Cantidad
Carreteras, calles y caminos rurales	113
Construcción, instalación y mejoramiento de puentes	3
Infraestructura pública	20
Obras de protección y mitigación	3
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>

### INVERSIÓN REALIZADA POR EL FOVIAL

Tipo	Inversión
Carreteras, calles y caminos rurales	\$133,263,067
Construcción, instalación y mejoramiento de puentes	\$1,094,325
Infraestructura pública	\$41,571,227
Obras de protección y mitigación	\$3,310,955
<b>TOTAL</b>	<b>\$179,239,574</b>

### RESUMEN DE KILÓMETROS ATENDIDOS DE FOVIAL

1	KM intervenidos	7,227
2	KM señalizados	357



## PRINCIPALES PROYECTOS FINALIZADOS, FOVIAL

<b>Titular:</b>	Paso a desnivel en el redondel Claudia Lars.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Paso a desnivel construido						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$18,003,358	Paso a desnivel construido	47,111	43,09	100%	5/10/2023

<b>Titular:</b>	Paso a desnivel sobre el redondel Utila.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Paso a desnivel construido						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$6,336,395	-	Paso a desnivel construido	61,553	65,725	100%	11/12/2022
<b>Titular:</b>	Paso a desnivel sobre el redondel Utila.						

<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Paso a desnivel construido						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	\$6,336,395	-	Paso a desnivel construido	61,553	65,725	100%	11/12/2022



<b>Titular:</b>	Sistema de iluminación solar del bypass de La Libertad (camino a Surf City).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Sistema de iluminación instalada						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$1,866,850	-	23,890	29,828	100%	17/02/0223

<b>Titular:</b>	Obras de drenaje en la zona de la 49 avenida norte y sus alrededores.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Obras de drenaje solventadas						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$1,756,281	Obras de drenaje solventadas	151,331	183,766	100%	4/13/2023

<b>Titular:</b>	Cruce peatonal seguro intersección av. Jerusalén y calle La Mascota						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Cruce peatonal finalizado						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$1,525,333	Cruce peatonal finalizado	151,331	183,766	100%	4/3/2023



## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

### PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL FOVIAL, POR TIPO

Tipo de proyecto	Cantidad
Carreteras, calles y caminos rurales	103
Infraestructura pública	9
Construcción, instalación y mejoramiento de puentes	2
Obras de protección y mitigación	2
Proyectos de red no motorizada	1
<b>Total</b>	<b>117</b>

### INVERSIÓN REALIZADA POR EL FOVIAL

Tipo de proyecto	Inversión
Carreteras, calles y caminos rurales	\$171,851,640
Infraestructura pública	\$132,240,089
Obras de protección y mitigación	\$23,755,680
Construcción, instalación y mejoramiento de puentes	\$2,145,059
Proyectos de red no motorizada	\$546,107
<b>Total</b>	<b>\$330,538,575</b>



## PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN, FOVIAL

<b>Titular:</b>	Sistema centralizado e integrado de gestión de la movilidad en El Salvador (Semáforos inteligentes).						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Sistema centralizado de la movilidad						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$50,189,750	Sistema centralizado de la movilidad	151,331	183,766	-	10/4/2024

<b>Titular:</b>	Paso a desnivel en la Plaza La Integración (SAL37N – SAL38W).						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de Paso a Desnivel						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$39,338,731	Construcción de Paso a Desnivel	151,331	183,766	-	7/26/2023

<b>Titular:</b>	Paso a desnivel en el redondel UNICAES (CA12N - RN09W).						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de Paso a Desnivel						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$13,297,693	Construcción de Paso a Desnivel	116,293	134,025	-	10/1/2023



<b>Titular:</b>	Paso a desnivel "Sacacoyo" (Bypass Claudia Lars-CA08W).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de Paso a Desnivel						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$11,990,004	Construcción de Paso a Desnivel	8,664	9,794	-	6/7/2023

<b>Titular:</b>	Ampliación de carretera CA02W, desde playa El Obispo hasta playa el Zonte (Fase 1).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Ampliación de carretera						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$37,944,787	Ampliación de carretera	23,890	29,828	-	6/3/2024

<b>Titular:</b>	Bóveda de calle principal de la residencial Brisas de San Francisco (Diseño y construcción).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de calle principal						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$20,389,150	Construcción de calle principal	151,331	183,766	-	11/29/2023



<b>Titular:</b>	Mantenimiento periódico de la ruta USU45N bypass de Usulután).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mantenimiento periódico						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$15,472,525	Mantenimiento periódico	37,509	33,746	-	7/31/2023

<b>Titular:</b>	Mantenimiento periódico de los ejes viales del AMSS fase I.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mantenimiento periódico						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$13,424,787	-	151,331	183,766	-	9/6/2023

<b>Titular:</b>	Camino rural SAN16N (Cantón la Magdalena-El Coco-frontera con Guatemala).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Camino rural.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$10,975,641	-	35,927	40,842	-	8/28/2023



<b>Titular:</b>	Construcción de muelles artesanales en isla Conchagüita, isla Zacatillo y punta Chiquirín.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción de muelles artesanales						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$10,818,369	Construcción de muelles artesanales en Ejecución	15,628	19,313	-	4/4/2024

<b>Titular:</b>	Mejoramiento del camino rural: CA02W (El Ceibillo)-San José el Naranjo.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de camino rural						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$9,542,082	Mejoramiento de camino rural en Ejecución	15,929	13,777	-	8/31/2023

<b>Titular:</b>	Mejoramiento de las rutas UNI40N y SAM46N (CA02E–cantón Tierra Blanca–cantón La Estrechura).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de rutas						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$3,535,037	Mejoramiento de rutas en Ejecución	11,326	13,777	-	6/8/2023



<b>Titular:</b>	Sistema de prevención de riesgos e infraestructura resiliente en áreas colindantes al río el Zonte, cantón el Zonte.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Sistema de prevención de riesgos e infraestructura resiliente						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$3,366,530	Sistema de prevención de riesgos e infraestructura resiliente en Ejecución	5,762	7,379	-	1/18/2024

<b>Titular:</b>	Obras de paso sobre el río Taisihuat en el cantón Hato Nuevo.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Obra de paso						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$2,937,033	Obra de paso	101,312	113,309	-	9/19/2023

<b>Titular:</b>	Obra de paso en eje vial AMSS 90, av. el Bálsamo.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Obra de paso						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$1,889,247	Obra de paso en Ejecución	120,081	138,368	-	8/10/2023



<b>Titular:</b>	Diseño y construcción del mejoramiento del puente sobre río Sensunapán ruta SON08s, Sonzacate, Sonsonate.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Diseño y construcción de puente						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$1,330,743	Diseño y construcción de puente en Ejecución	13,516	13,990	-	11/18/2023

<b>Titular:</b>	Diseño de la construcción del bypass de Apopa (SAL38E-CA04N).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Diseño de bypass						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$1,270,779	Diseño de bypass en Ejecución	120,081	138,368	-	6/3/2023

<b>Titular:</b>	Diseño de puente atirantado en el bypass de Apopa (SAL38E – CA04N).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Diseño de puente						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$814,316	Diseño de puente en Ejecución	70,925	84,303	-	12/1/2023



<b>Titular:</b>	Diseño del mejoramiento de carreteras PAZ11S–PAZ32S.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de carretera						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$571,019	Carretera en mejoramiento	1,988	2,140	-	7/29/2023

<b>Titular:</b>	Diseño del mejoramiento carretera SON22 N: CA02W-Cuisnahuat.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de carretera						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$561,584	Carretera en mejoramiento	38,973	42,025	-	7/29/2023

<b>Titular:</b>	Diseño del mejoramiento de la ruta AHU08E, tramos a-d: CA08W Las Chinamas – Atiquizaya.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de ruta						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Préstamo interno	-	\$554,884	Ruta en mejoramiento	62,277	64,453	-	8/27/2023



<b>Titular:</b>	Mejoramiento de aceras y rampas para la construcción de ciclovías en el AMSS.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de aceras y rampas para la construcción de ciclovías en el AMSS.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$546,107	Aceras y rampas en mejoramiento	151,331	183,766	-	6/17/2023

<b>Titular:</b>	Diseño del mejoramiento de las rutas UNI10E y UNI35E tramo dv. el Nance – dv. barrancones - Piedras Blancas.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de ruta						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Titularización	-	\$392,333	Ruta en mejoramiento	7,418	8,450	-	6/23/2023



## CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

### PROCESOS DE CONTRATACIÓN JUNIO-DICIEMBRE 2022

Tipo de proceso	Cantidad de procesos	Monto
Libre gestión	154	\$4.068.602,24
Licitación abierta	14	\$95.616.562,89
Contratación directa	10	\$45.766.643,54
Otros	31	\$109.602.774,88
<b>Total</b>	<b>209</b>	<b>\$255.054.583,55</b>



## PROCESOS DE CONTRATACIÓN JUNIO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN NIVEL DE EJECUCIÓN

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Evaluación	Invitación	Preparación	Total
Bienes	30						30
Consultorías							
Obras	60		17				77
Servicios	119						119
<b>Total</b>	<b>209</b>	<b>0,00</b>	<b>17</b>				<b>226</b>



## RESUMEN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN JUNIO-DICIEMBRE 2022

Rubro	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados	209,00	\$255.054.583,55
Procesos en ejecución		
<b>Total</b>	<b>209,00</b>	<b>\$255.054.583,55</b>



## PROCESOS DE CONTRATACIÓN ENERO-MAYO 2023

Tipo de proceso	Cantidad de procesos	Monto
Libre gestión	125,00	\$5.020.671,01
Licitación abierta	52,00	\$73.016.653,02
Contratación directa	1,00	\$316.663,67
Otros	17,00	\$21.658.724,23
<b>Total</b>	<b>195,00</b>	<b>\$100.012.711,93</b>



## PROCESOS DE CONTRATACIÓN ENERO-MAYO 2023, SEGÚN NIVEL DE EJECUCIÓN

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Evaluación	Invitación	Preparación	Total
Bienes	9,00						9,00
Consultorías		1,00					1,00
Obras	115,00		14,00				129,00
Servicios	70,00						70,00
<b>Total</b>	<b>194,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>				<b>209,00</b>



## RESUMEN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ENERO-MAYO 2023

Rubro	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados	194,00	\$99.750.868,38
Procesos en ejecución	1,00	\$261.843,54
<b>Total</b>	<b>195,00</b>	<b>\$100.012.711,93</b>



## DIFICULTADES ENFRENTADAS

Dificultad	Tipo	Gestión de la dificultad como institución	Posibles soluciones o conciliaciones
Transferencia de fondos	Administrativa / financiera	Modificación de la Ley de FOVIAL para que las transferencias de lo recolectado de la contribución vial sean transferidas de forma directa a FOVIAL	Estudio y reforma de marco normativo
Escasez internacional de materia prima, principalmente del asfalto	Técnica	Se ha dado prórroga a algunas empresas que han tenido problemas, mientras se nivela el suministro	Planificación que considera escenarios exógenos



## GESTIÓN FINANCIERA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### PRESUPUESTO ASIGNADO

Variable	Monto (junio a diciembre 2022)	Monto (enero a mayo 2023)
Presupuesto programado aprobado	\$13,418,326.00	\$151,269,570.10
Modificación	\$265,953,251.04	\$6,532,968.46
Presupuesto modificado	\$399,371,577.04	\$157,802,538.56
Presupuesto ejecutado	\$369,454,525.48	\$26,969,878.30
Ejecución presupuestaria (%)	92.50%	17.10%



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FOVIAL, SEGÚN RUBROS JUNIO - DICIEMBRE 2022

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones	\$2,990,680	\$67,699.16	\$3,058,379.16	\$2,839,940.71	92.86
Adquisición de bienes y servicios	\$1,226,395	\$2,846,707.17	\$4,073,102.17	\$3,592,602.82	88.2
Gastos financieros y otros	\$11,194,761	\$23,715,683.93	\$34,910,444.93	\$16,587,448.98	47.51
Inversión en Activos Fijos	\$118,006,490	\$239,323,160.80	\$357,329,650.78	\$346,434,532.97	96.95
<b>Total</b>	<b>\$133,418,326</b>	<b>\$265,953,251</b>	<b>\$399,371,577.04</b>	<b>\$369,454,525.48</b>	<b>92.51</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FOVIAL, SEGÚN RUBROS ENERO - MAYO 2023

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones	\$1,852,015	\$15,973.39	\$1,867,988.39	\$1,259,581.07	67.43%
Adquisición de bienes y servicios	\$2,909,465.10	\$2,174,557.81	\$5,084,022.91	\$4,706,857.73	92.58%
Gastos financieros y otros	\$119,847,325	\$2,131,619.36	\$121,978,944.36	\$16,007,311.67	13.12%
Inversión en Activos Fijos	\$26,660,765	\$2,210,817.90	\$28,871,582.90	\$4,996,127.83	17.30%
<b>Total</b>	<b>\$151,269,570.10</b>	<b>\$6,532,968.46</b>	<b>\$157,802,538.56</b>	<b>\$26,969,878.30</b>	<b>17.09%</b>



## PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FOVIAL

Proyecto	Presupuesto modificado	Periodo de ejecución
Sistema Centralizado e Integrado de Gestión de la Movilidad en El Salvador.	\$50,189,750	01/09/2022 - 04/10/2024
Paso a desnivel en el redondel La Integración (SAL37N – SAL38W).	\$38,885,501	01/08/2022 - 26/07/2023
Ampliación de carretera, desde Playa El Obispo hasta Playa el Zonte (Fase 1, tramo 1).	\$37,944,787	12/12/2022 - 03/06/2024
Bóveda de la calle principal de la Residencial Brisas de San Francisco.	\$20,389,150	05/12/2022 - 29/11/2023
Paso a desnivel en el redondel Claudia Lars (CA01W– RN23S– RN07W).	\$20,505,218	16/05/2022 - 10/05/2023
Mantenimiento periódico de la ruta USU45N (Bypass de Usulután).	\$15,472,525	05/10/2022 - 31/07/2023
Mantenimiento periódico de la carretera RN07W (Tramos B, C, D y E) (Quezaltepeque-Redondel La Integración).	\$14,511,517	17/01/2022 - 21/04/2023
Mantenimiento periódico de los ejes viales del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) (Fase 1).	\$13,424,787	12/09/2022 - 06/09/2023
Paso a desnivel UNICAES (CA12N - RN09W).	\$13,297,693	07/10/2022 - 01/10/2023
Paso a desnivel Sacacoyo (Bypass Claudia Lars-CA08W).	\$11,990,004	13/06/2022- 07/06/2023



## PRINCIPALES PROYECCIONES


RESUMEN DE LA INVERSIÓN PROYECTADA PARA EL PRÓXIMO PERÍODO, POR EL FOVIAL

	Cantidad	Inversión proyectada
Carreteras, calles y caminos rurales	5	\$33,446,715
Infraestructura pública	3	\$10,909,673
Obras de protección y mitigación	1	\$4,160,391
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>\$48,516,779</b>



## PRINCIPALES PROYECTOS PLANIFICADOS PARA EL PRÓXIMO PERIODO POR FOVIAL

Nombre	Monto total
Mantenimiento periódico de la ruta CA02E tramo: Usulután (Salida del bypass) – El Delirio (Dv San Miguel) - La Unión.	\$15,383,490
Mantenimiento periódico de la ruta CA01E tramo: Dv San Rafael Cedros – Dv San Vicente.	\$15,339,314
Centro de Monitoreo	\$8,500,000
Diseño y construcción de obras de mitigación y colector para descarga de aguas lluvias en la Colonia El Matazano, Ilopango-San Salvador.	\$4,160,391
Construcción de complejo turístico y miradores en camino a Surf City.	\$2,147,829
Señalización y seguridad vial en rutas de la red pavimentada de la Zona Central.	\$1,186,136
Señalización y seguridad vial en rutas de la red pavimentada de la Zona Oriental.	\$887,908
Señalización y seguridad vial en rutas de la red pavimentada de la Zona Occidental.	\$649,867
Consultoría de servicios relacionados a derechos de vía del proyecto: Ampliación de la carretera CA02W, desde playa El Obispo hasta playa el Zonte.	\$261,844





# ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)

## INTRODUCCIÓN

La gestión del Presidente de la República, Nayib Bukele, mediante la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados – ANDA Institución pública con carácter de Autónomo, creada desde 1961, es la encargada de proveer a El Salvador agua para consumo humano y la disposición final de las aguas residuales.

ANDA de acuerdo a su Ley de creación, tiene por objeto proveer y ayudar a proveer a los habitantes del país de acueducto y alcantarillado, mediante la planificación, ejecución, operación, mantenimiento, administración y explotación de las obras necesarias o convenientes, asimismo, tiene la responsabilidad de implementar todos los mecanismos necesarios para contratar, administrar y supervisar los proyectos de infraestructura referente a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, siendo el agua un derecho humano inalienable y vital para la sociedad.

ANDA armonizando con la visión y ejes estratégicos del Gobierno Central, ha establecido objetivos con enfoque de resultados, a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país.

El documento detalla las acciones más relevantes y estratégicas realizadas por la institución durante el periodo junio 2022 a mayo 2023, todas en beneficio de la población que ANDA atiende, así como también los proyectos y programas que permiten incrementar la cobertura tanto de agua potable como de alcantarillado sanitario.

Así mismo se detallan las próximas acciones, desarrollo de proyectos y programas a ejecutarse el próximo periodo junio 2023 a mayo 2024 y como todo insumo importante en un informe se detalla la gestión financiera y ejecución presupuestaria.



## RESUMEN EJECUTIVO

Durante esta gestión del Presidente de la República, Nayib Bukele, ANDA ha logrado dar los primeros pasos para concretar grandes proyectos que a largo plazo transformarán la historia hídrica de El Salvador y asegurarán el servicio de agua potable en calidad y en cantidad para los usuarios de ANDA.

Mediante el amplio portafolio de inversión que se ha logrado con los organismos multilaterales, banca internacional y socios estratégicos, el cual asciende a 300 millones de dólares y comprende los proyectos de rehabilitación del Sistema Zona Norte, estudios de Eficiencia Energética, potabilización del lago de Ilopango y mejora de sistemas de agua potable en el corredor seco del país.

En el marco del Programa de Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento en El Salvador, se ha realizado este importante proyecto de rehabilitación del Sistema Zona Norte gracias al préstamo por \$100 millones del BID. Abordará los componentes de Reducción de Agua No Contabilizada, Mejora de Eficiencia Energética y Mejora de la Gestión de ANDA.

Como parte de esta transformación, el Banco Mundial aprobó un préstamo por 100 millones de dólares para el proyecto de resiliencia del sector agua que comprende de cuatro componentes: Reducción de agua no contabilizada, mejora de eficiencia energética, gestión administrativa de procesos y fortalecimiento de respuestas ante emergencias.

Todo este proyecto busca aumentar en gran medida la resiliencia climática de los hogares en el país y principalmente del sistema de la Planta Potabilizadora Torogoz.

Cabe destacar el incremento de la producción de agua potable con la incorporación de 12 pozos de agua potable de calidad, beneficiando a más de 220 mil habitantes de los municipios San Martín, San Vicente, Metapán, Ciudad Delgado, Apopa, Ciudad Arce, Antiguo Cuscatlán, Santa Cruz Analquito, Tenancingo y Soyapango. Para ello se ha realizado una inversión histórica de 5 millones de dólares.

Con el apoyo de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se puso en marcha la primera planta desalinizadora en la isla Madresal, en Puerto El Triunfo, Usulután. Con este proyecto se benefició a más de 600 habitantes de la isla, quienes estuvieron en el abandono por muchos años.

Además, se realizó el exitoso programa internacional de pasantías en ANDA, donde hubo un intercambio de conocimientos con estudiantes de la Universidad de Ozarks, Estados Unidos, y estudiantes salvadoreños, quienes fortalecieron áreas de trabajo en la institución como Servicio al cliente, Comunicaciones y Eficiencia Energética. Además, se ha consolidado el nuevo programa de pasantías para 2023, donde participarán alumnos de las Universidades de Ozarks y John Brown.



En ANDA, el aseguramiento y control de calidad es uno de sus ejes transversales, por ello, además de distribuir el agua a nuestros usuarios también se realizó el apropiado mantenimiento preventivo de equipos de cloración, limpieza de tanques, cisternas y captaciones, así como inspecciones sanitarias periódicas.

Además de los estrictos protocolos que ya se aplican, gracias a la cooperación de USAID, se recibió 3 modernas boyas que inhiben la proliferación de algas en el río Lempa con una tecnología de ultrasonido. El laboratorio de Alerta Temprana e Investigación Limnológica (LATIL), se encarga semanal y mensualmente de hacer un monitoreo constante de la cuenca del río en diferentes puntos y esto fortalecerá los procesos de aseguramiento y control de calidad.

Asimismo, el Organismo Salvadoreño de Acreditación renovó la certificación internacional por 4 años más, con lo reconoce la competencia técnica del laboratorio de Control de Calidad de ANDA para efectuar los servicios de análisis de agua con confiabilidad y actualmente se cuenta con 28 parámetros de análisis acreditados bajo la norma ISO 17025:2017.

También se le ha apostado a la modernización de la red de tuberías de agua potable, donde se ha avanzado en la sustitución de kilómetros de tuberías que ya presentaban un nivel de deterioro alto debido a que ya habían cumplido su vida útil. Entre las intervenciones realizadas se encuentran los proyectos de Soyapango, Apopa y Santa Tecla.

El reto es seguir trabajando a paso firme, pasar del papel a la acción y que la población salvadoreña pueda ver reflejados esos cambios que son exclusivamente para su beneficio y para garantizar un servicio de calidad.

Entre los aspectos cruciales, se mencionan acciones prioritarias enmarcadas en el Plan Estratégico Institucional direccionadas a la mejora y ampliación red de acueducto y alcantarillado, esenciales para garantizar un mejor servicio a la población se registró una cobertura de agua potable a nivel nacional de 76.6%, también en calidad y aprovechamiento del agua potable para el beneficio de la población se han finalizado 23 proyectos con una inversión de \$5.0 millones, encontrándose en ejecución otros 17 proyectos; se han instalado 4,000 nuevos servicios de agua potable, con la adición 119.7 km, de tubería a la red de ANDA.

También se ha distribuido alrededor de 157,500 m<sup>3</sup> de agua potable por medio de camiones cisterna; 331,551 garrafones de 5 galones producidos en la Planta Envasadora de Agua. En el ámbito de coordinación interinstitucional por parte de la institución, se realizó el apoyo con la entrega 1,338,361 botellas de agua de 500 ml, beneficiando al personal de las diferentes entidades, con agua embotellada, apta para consumo humano, dentro de alguna emergencia o suceso presentado en el período informado. En la gestión y puesta en marcha del moderno Call Center, se atendieron 319,984 llamadas de 324,519 recibidas en el período que se informa.



## PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Institución	Metas	Resultados
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANANDA)	- Elaborar el anteproyecto de 2 Leyes: 1.Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento; 2. Ley de ANDA.	100%
	-Presentar y socializar ante la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley del Subsector de agua potable y saneamiento.	20%
	- Gestionar la elaboración de manuales de procesos y plan estratégico para el área de comunicación y RRPP.	100%
	- Diseñar campañas externas de sensibilización y concientización para asegurar el uso responsable y eficiente del agua, la importancia del Río Lempa, el cuidado de la infraestructura de ANDA y los cambios implementados en el subsector.	2
	- Desarrollar campañas motivacionales internas de comunicación y la creación del boletín mensual.	2
	- Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Logística y Servicios Administrativos, Política Ambiental de la ANDA, normativa de la UAIP, incluyendo OMR, PEMII, PEI, entre otros; incorporando medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo.	100%
	Diseño del Plan de Capacitación, para formar al personal de ANDA en la normativa actualizada.	10%
	Elaborar un plan de retiro, el Plan de la Carrera Administrativa y el Plan de formación de la normativa actualizada de ANDA.	100%; 20%; y 100%
	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos por empresas Privadas para la ANDA.	2
	Perforar y rehabilitar nuevas fuentes de producción de agua potable.	5
	Optimizar el proceso de facturación.	40%
	Mejorar el sistema de distribución de agua potable.	10
	Instalar nuevos servicios de agua potable a nivel nacional.	4,8
	Monitorear la calidad del agua potable 240 días al año, en la red de abastecimiento de agua.	240
	Cumplir con la calidad del agua, por medio de pruebas de laboratorio, conforme a los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico Salvadoreño RTS.	80%
	Incorporar tecnología de tratamiento para potabilización del agua.	100%
	Elaborar los perfiles en dos zonas para la mejora del sistema de saneamiento.	100%
Elaborar estudios para la corrección del Bajo Factor de Potencia de Estaciones de Bombeo penalizadas.	72	



## GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

A continuación, se presenta un consolidado del pensamiento y gestión estratégica de las entidades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, es decir, se expone la misión, visión, valores y objetivos estratégicos. De tal forma que, se presentan los pilares que sostienen la actuación institucional y que se encuentra en coherencia con la visión de país del Gobierno de la República.

### MISIÓN

Proveer a nivel nacional el servicio de agua para el consumo humano en forma equitativa, así como la recolección y el tratamiento de aguas residuales manteniendo la armonía y cuidado con el medio ambiente.

### VISIÓN

Consolidarnos como la institución pública autosostenible que brinda el servicio de agua para consumo humano y tratamiento de aguas residuales de manera eficiente, siendo responsables con el medio ambiente y comprometidos con el desarrollo y mejora en la calidad de vida de los salvadoreños

### VALORES

- Integridad.
- Responsabilidad.
- Espíritu de servicio.

### OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Institución	Objetivos estratégicos
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	-Fortalecer el marco normativo institucional.
	-Mejorar la calidad y aprovechamiento del agua.
	-Optimizar la administración de los recursos.



## PROYECTOS O PROGRAMAS

### PROYECTOS FINALIZADOS

#### Indicadores del servicio de agua potable

Cobertura de agua potable a nivel nacional	77%
Cantidad de convenios activos	39
Servicios nuevos de agua potable conectados, a nivel nacional	4,000
Km de tubería adicionados a la red de ANDA, a nivel nacional	120
Agua potable distribuida mediante camiones cisterna (m3)	157,500
Garrafrones de 5 galones producidos en la Planta Envasadora de Agua	331,551
Botellas de 500 ml, producidas en la Planta Envasadora de Agua	1,338,361
Cantidad de llamadas recibidas en Call Center	324,519
Cantidad de llamadas atendidas en Call Center	319,984



<b>Titular:</b>	Perforación de Pozo y Equipamiento en Planta de Bombeo las Animas Para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Municipio de Santa Cruz Michapa, departamento de Cuscatlan, Fase I						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$173.65	-	Perforación de pozo	1860	1403	100%	12/19/2022

<b>Titular:</b>	Incorporación de Pozo Profundo al Sistema de Distribución de Agua Potable, del municipio de Seseo, departamento de San Miguel. Fase III						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - dic. 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$87.29	-	Perforación de pozo	1669	1259	100%	12/1/2022

<b>Titular:</b>	Tanque Antigolpe de Ariete y Taller de Mantenimiento como parte del Proyecto Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Manteniendo un alto estándar de eficiencia e incremento de la oferta de agua potable al sistema de distribución del Área Metropolitana de San Salvador						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	\$1.455.902	-	Construcción de tanque	892	6736	100%	6/20/2022



<b>Titular:</b>	Perforación de Pozo en comunidad Los Muros, San Roque, municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$227.39	-	Perforación de pozo	8550	6450	100%	12/23/2022

<b>Titular:</b>	Construcción de Sistema Desalinizador para la Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Isla de Madresal, municipio de Puerto el Triunfo, departamento de Usulután						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	\$279.49	-	Construcción de sistema	274	2064	100%	6/9/2022

<b>Titular:</b>	Perforación y Equipamiento de Pozo de Producción en terreno Pozo P-18, municipio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$164.67	-	Perforación de pozo	11571	8729	100%	10/16/2022



<b>Titular:</b>	Introducción de Agua Potable y Obras de Saneamiento en Cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión. Fase I, Segunda vez						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$201.06	-	Perforación de pozo	11571	8729	100%	8/3/2022

<b>Titular:</b>	Optimización y Ampliación de la Cobertura de Abastecimiento de la Planta Potabilizadora Torogoz						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$302.20	-	Abastecimiento de agua	1796	1354	100%	8/26/2022

<b>Titular:</b>	Suministro e Instalación de Tapial Prefabricado para la Planta de Bombeo Altos del Cerro ubicada en el municipio de Soyapango, departamento de San Salvador						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejora de la infraestructura en planta de bombeo						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$4.75	-	Sistema de agua potable	1778	1341	100%	2/18/2023



<b>Titular:</b>	Incorporación del Pozo Caña Brava para el Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Agua Potable existentes de los municipios de Santiago Texacuangos, departamento de San Salvador y San Francisco Chinameca, departamento de La Paz						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$343.39	-	Perforación de pozo	9035	6815	100%	10/8/2022

<b>Titular:</b>	Perforación y Equipamiento de Pozo, para el Sistema de Agua Potable en comunidades Las Moras, Las Flores I y II y Murillo, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. Fase I						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$94.51	-	Perforación de pozo	1809	1364	100%	10/11/2021

<b>Titular:</b>	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Area Metropolitana de San Salvador, municipio de Apopa, departamento de San Salvador.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Redes de acueductos y alcantarillado en buenas condiciones						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$233.80	-	Sistema de agua potable	1778	1341	100%	11/26/2022



<b>Titular:</b>	Mejora del Sistema de Agua Potable y Reforestación de Área de La Fuente de la Asociación de desarrollo Comunal Lempa Abajo (ADCLA)						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejora del Sistema de Agua Potable y Reforestación de Área de La Fuente, en las comunidades del Sur del Bajo Lempa						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	\$115.20	-	Sistema de agua potable	7410	3927	100%	3/26/2022

<b>Titular:</b>	Mejora en sistemas de distribución de la Asociación Comunal de Medio Ambiente, Salud y Agua (ACMASA)						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Rehabilitación de Línea de Impelencia, Obras Protección y Conservación de Suelo y Agua en zona de recarga Hídrica						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$118.85	Sistema de agua potable	5847	6593	100%	1/20/2023

<b>Titular:</b>	Rehabilitación del sistema por medio del tratamiento del agua de la Asociación Comunal de Salud, Agua y Medio Ambiente -ACOSAMA						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Rehabilitación por medio del tratamiento del agua de la Estación de Bombeo del Pozo No.4						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	\$119.85	-	Tratamiento de agua	1462	1648	100%	6/20/2022



<b>Titular:</b>	Mejora del Sistema de Agua Potable y Reforestación de Área de la fuente "Asociación Sistema Rural de agua potable Rosa de Limón" que podrá abreviarse Sistema Rosa de Limón						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar el sistema de agua						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	\$97.20	-	Sistema de Agua Potable	1462	1648	100%	12/23/2022

<b>Titular:</b>	Fortalecimiento de las capacidades medioambientales para la sustentabilidad hídrica y de infraestructura de la Asociación Rural de Agua y Saneamiento, Laura López. (ARALL)						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar el sistema de agua						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	\$102.93	-	Sistema de Agua Potable	2051	964	100%	4/26/2022

<b>Titular:</b>	Mejoramiento de las condiciones del Sistema Comunitario Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable Divino Niño Jesús del Cantón Dos Quebradas - ACOASA						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar el sistema de agua						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$105.95	Sistema de Agua Potable	1034	1166	100%	5/20/2023



<b>Titular:</b>	Rehabilitación de la Planta de Bombeo y mejoramiento del sistema de distribución de la Asociación Rural de agua, salud y Medio Ambiente ERNESTO ANTONIO ÁLVAREZ FLORES ( ARASMA)						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Rehabilitación de la Planta de Bombeo						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$118.80	Sistema de Agua Potable	1189	1189	100%	4/12/2023

<b>Titular:</b>	Perforación y equipamiento de Pozo No.2; construcción de cisterna; suministro e instalación de tapial perimetral en planta de bombeo "Altos del Cerro".						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$376.27	-	Sistema de Agua Potable	1177	1327	100%	-



## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

<b>Titular:</b>	Perforación de Pozo N° 4 en Planta de Bombeo Las Torres, en municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	cobertura del servicio de agua potable						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$72.86	-	Perforación de pozo	58	77	68.90%	12/29/2022

<b>Titular:</b>	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Area Metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Redes de acueductos y alcantarillado en buenas condiciones en sectores críticos del municipio de Soyapango a fin de contribuir a mejorar e incrementar la cobertura de los servicios brindados a la población.						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	\$999.44	Mejoramiento del sistema	163	216	17.50%	3/22/2023



<b>Titular:</b>	Introducción de Agua Potable y Obras de Saneamiento en Cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión. Fase I						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	cobertura del servicio de agua potable y saneamiento						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	\$326.20	Cobertura	52	39	17.50%	2/14/2023

<b>Titular:</b>	Construcción de Caseta en predio de pozo y tanque de distribución de Agua Potable en el municipio de San Alejo, departamento de La Unión, departamento de Usulután, Lote I						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejora de la infraestructura en tanque de distribución						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	\$32.23	Infraestructura de tanque	299	396	68.90%	2/11/2023

<b>Titular:</b>	Construcción de Caseta en predio de pozo y tanque de distribución de Agua Potable en el municipio de San Alejo, departamento de La Unión, departamento de Usulután, Lote II						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejora de la infraestructura en tanque de distribución						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	\$43.60	Infraestructura de tanque	299	396	98.00%	2/10/2023



<b>Titular:</b>	Introducción de Agua Potable en Zona Surf City, departamento de La Libertad. SIIP 7662, Fase I Perforación de Pozo No.3						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	\$234.83	Perforación de pozo	129	171	92.00%	4/11/2023

<b>Titular:</b>	Introducción de Agua Potable en Zona Surf City, departamento de La Libertad. SIIP 7662, Fase II Obras Civiles y Fase III Obras Electromecánicas						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	\$97.42	Sistema de agua	190	252	25.00%	6/28/2023

<b>Titular:</b>	Mejoramiento del sistema de agua de la Asociación comunal, administradora del sistema de abastecimiento de agua potable, salud y saneamiento, para el desarrollo de las comunidades "Fuente regalo de Dios (ACAFURDIN)						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejorar el sistema de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$104.99	Abastecimiento de agua	-	-	3.00%	2/24/2024



<b>Titular:</b>	Mejoramiento del sistema de agua de la Asociación Administradora de acueducto agua saludable de Guayapa, (A.A.A.SALDEGUAY)						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$104.95	Abastecimiento de agua	-	-	15.00%	2/23/2024

<b>Titular:</b>	Mejoramiento del sistema de gua potable de la Asociación comunal de agua La Unica Esperanza de los ocho caserios (ASCAUNELOC).						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento del sistema de agua ASCAUNELOC						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$104.93	Abastecimiento de agua	-	-	3.00%	2/24/2024

<b>Titular:</b>	Mejoramiento del sistema de gua potable de la Acociación Comunal Fuente de Vida						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable, Los Conacastes, Cantón la Ceiba.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$105.00	Abastecimiento de agua	-	-	0.00%	2/24/2024



<b>Titular:</b>	Fortalecimiento de las capacidades locales de la Asociación comunal administradora de agua de las comunidades Las cocinas, San Ignacio y col. El Milagro (ACOACOSIEM)						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Fortalecimiento de las capacidades locales para la protección del recurso hídrico y del medio ambiente en el sistema de agua las cocinas.						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$102.70	Abastecimiento de agua	-	-	0.00%	2/23/2024

<b>Titular:</b>	Mejoramiento de la Asociación rural de agua potable El Manantial La Hachadura (ARAPEHM)						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Ampliación y mejoramiento de sistema rural de agua potable administrado por la asociación rural de agua potable el manantial la Hachadura ARAPEHM Ahuachapán.						
<b>Fuente de financiamiento</b>	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$100.43	Abastecimiento de agua	-	-	0.00%	2/23/2024



Titular:	Programa de fortalecimiento del sector, agua y saneamiento en el salvador (es-l1152; 5577/oc-es)						
Estado:	Ejecución						
Descripción:	Apoyar a El Salvador en el fortalecimiento del sector de agua y saneamiento, específicamente contribuyendo a la mejora del desempeño y la sostenibilidad de ANDA.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	\$100.000.000	Abastecimiento de agua	-	-	0.00%	5/31/2023

Titular:	Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable del Municipio de Jocoro, Departamento de Morazán, Etapa II, Fase: Construcción de Tanque de 250 Mts <sup>3</sup> y sus Obras Complementarias.						
Estado:	Ejecución						
Descripción:	Mejorar el Servicio de Agua Potable en la Ciudad de Jocoro.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo		\$150.00	Abastecimiento de agua	-	-	0.00%	7/16/2023



## GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Institución	Servicio	Cantidad	Beneficiadas	Beneficiados	Total
ANDA	Producción de agua potable para de la población	360021165	2.791.595	2.485.523	5.277.118
ANDA	Mantenimiento y reparación de redes de acueducto.	8433	411760	365145	776905
ANDA	Agua distribuida por medio de camiones cisterna	18299	290954	258016	548970
ANDA	Medidores instalados	97880	51876	46004	97880
ANDA	Inspecciones realizadas	75465	39996	35469	75465
ANDA	Mantenimiento a plantas de tratamientos.	98	30000	30000	60000
ANDA	Limpieza de 24,813 metros de tubería de alcantarillado sanitario	1200	25000	25000	50000
ANDA	Sustitución de 2,289 metros lineales de colectores y acometidas sanitarias	120	15000	15000	30000
ANDA	Reparación de fugas del alcantarillado sanitario	1447	10000	10000	20000
ANDA	Adquisición de licencia de sistema de atención Multicanal.	19562	10368	9194	19562
ANDA	Análisis de calidad de agua	7	10091	8948	19039
ANDA	Nuevos servicios Instalados de alcantarillado	4400	8478	9522	18000
ANDA	Inspecciones para factibilidades para servicios de alcantarillado	184	8100	6795	14895
ANDA	Factibilidades aprobadas para Urbanizaciones, Industria, Comercio e Instituciones Gubernamentales.	5430	7059	6516	13575
ANDA	Emisión de permisos de descargar aguas negras a industrias	254	7190	5360	12550



ANDA	Atención a órdenes de trabajo para reparaciones de alcantarillado	2463	6885	5430	12315
ANDA	Desobstrucción de red interna de aguas negras, de los establecimientos en el oriente del país:	5	3400	5600	9000
	Destacamento Militar No 3 La Unión				
	Tercera Brigada de Infantería, San Miguel				
	Hospital Nacional San Miguel Hospital Nacional Nueva Guadalupe, San Miguel.				
ANDA	Factibilidades aprobadas para las Comunidades.	1913	4649	4291	8940
ANDA	Nuevos servicios instalados de agua potable	1768	3747	4209	7956
ANDA	Habilitaciones aprobadas para Urbanizaciones, Industria, Comercio e Instituciones Gubernamentales.	976	1438	1328	2766
ANDA	Implementación de sistema de Factibilidades.	1544	818	726	1544
ANDA	Atención anticorrupción	1326	703	623	1326
ANDA	Asistencia a Dirección Ministerio de Justicia/ Tejido Social	4800	850	350	1200
ANDA	Asistencia Iglesia El Calvario	4008	577	425	1002
ANDA	Inspecciones técnicas de la red del alcantarillado sanitario	73	500	500	1000
ANDA	Asistencia a Dirección General de Centros Penales	105708	50	700	750
ANDA	Habilitaciones aprobadas para Comunidades.	141	320	295	615
ANDA	Asistencia a la Alcaldía Municipal de Zaragoza	420	35	70	105
ANDA	Permisos a las diferentes industrias	79			79



## COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Iniciativa	Instituciones	Tipo de institución	Resultado	Inversión (Monto)	Beneficiadas	Beneficiados	Total
Equipo en proyectos insignia del país: Aeropuerto y Tren del Pacífico.	MH-FOSEP-MOPT-AAC-ANDA-MARN-CEL-CNR-MIVI-Ministerio de Defensa, entre otras.	GOES	1. Finalización del Estudio de Factibilidad del Aeropuerto del Pacífico.	\$2.940.691,16	3.198.000	2.802.000	6.000.000
Vigilancia Fitoplanctónica del lago de Guija.	ANDA-CEL-MARN-ANP San Diego-San Felipe Las Barras	Participantes mixtos	1. Se realizó la toma de 80 muestras de agua cruda. 2. Se realizaron 40 análisis de microcistina LR	\$12.000,00	26	24	50
Proyecto Lempa Vivo. ANDA-ISCOS.	ANDA-LATIL-ISCOS-ITALIA	Participantes mixtos	1. Se han realizado el monitoreo de los embalses 2. Se tomado 38 muestras para Análisis fitoplanctónicos 3. Se ha donado equipo de campo por valor de 36 mil dólares	\$2.000,00	23	2	45
Monitoreo del lago de Ilopango.	ANDA-LATIL-Asociación Pro Lago-Amigos del Lago de Ilopango	Participantes mixtos	1. Se han tomado 84 muestras para análisis fitoplanctónico 2. Se han producido 6 Informes técnicos con el análisis de resultados por campaña de muestreo.	\$3.600,00	32	28	60



Convenio de Financiación.	Asociación Sistema Rural de Agua Potable Rosa de Limón	Participantes mixtos	Equipamiento de Pozo, Transformadores Eléctricos en Estación de Bombeo y Fortalecimiento de las Capacidades Locales, municipio de Ilobasco, departamento de Cabañas	\$109.700,00	0	0	0
Convenio Cooperación Internacional.	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	Organismos y entidades internacionales	Firma de Adenda No 1 al Convenio	N/A	0	0	0
Convenio Universidades.	UNA	Organismos y entidades internacionales	Carta de entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación	N/A	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	DOM	GOES	Suministro de agua para consumo de humano año 2023	\$31.860,00	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	MH	GOES	Suministro de agua para consumo de humano año 2023	\$142.196,25	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	CAPRES	GOES	Suministro de agua para consumo de humano año 2023	\$195.055,50	0	0	0



Convenio de Agua Purificada.	IBA	GOES	Suministro de agua para consumo de humano año 2023		0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	ISTA	GOES	Suministro de agua para consumo de humano año 2023	\$8.316,00	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	ISBM	GOES	Suministro de agua para consumo de humano año 2023	\$4.999,80	0	0	0
Convenio de Agua Purificada.	INABVE	GOES	Suministro de agua para consumo de humano año 2023	\$2.592,00	0	0	0



Profundización de 174 Metros de Tubería de Ø 6" PVC de Impelencia del Sistema de Agua Potable del Municipio de Ozatlan, Departamento de Usulután.	DOM	GOES	Finalizada la actividad, sistema operando normal.				
Profundización de 126 Metros de Tubería de Ø 4" PVC de Impelencia del Sistema de Agua Potable del Municipio de Santa María, Departamento de Usulután.	DOM	GOES	Finalizada la actividad, sistema operando normal.				
Participación en el Comité Interinstitucional de Cuencas Hidrográficas (CINACH).	MARN - MAG - CEL - MINSAL - ANDA	GOES	Plan de manejo de cuenca del Rio Grande de San Miguel Ley Nacional de Cuencas Hidrográficas para El Salvador (en desarrollo)				Población nacional



## CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

### PROCESOS CONTRATADOS JUNIO - DICIEMBRE 2022

	Cantidad de procesos	Monto
Licitaciones (Públicas, internacionales, abiertas o limitadas)	16	\$18,450,254.84
Concursos públicos o privados		
Contrataciones directas	4	\$1,952,059.50
Procesos de libre gestión	136	\$1,721,266.69
Otros		
<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>\$22,123,581.03</b>

### PROCESOS CONTRATADOS POR ANDA, SEGÚN NIVEL DE EJECUCIÓN

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Evaluación	Invitación	Preparación	Total
Bienes	107		84				191
Consultorías			0				
Obras	6		8				14
Servicios	43		14				57
<b>Total</b>	<b>156</b>		<b>106</b>				<b>262</b>

### RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS POR ANDA

Rubro	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados	156	\$22,123,581.03
Procesos en ejecución		
<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>\$22,123,581.03</b>



## PROCESOS CONTRATADOS ENERO-MAYO 2023

	Cantidad de procesos	Monto
Licitaciones (Públicas, internacionales, abiertas o limitadas)	20	\$9.598.746,31
Concursos públicos o privados		
Contrataciones directas	13	\$5.539.696,62
Procesos de libre gestión	75	\$2.692.053,17
Otros	1	\$ 85.000,00
<b>Total</b>	<b>109</b>	<b>\$17.915.496,10</b>

## PROCESOS CONTRATADOS POR ANDA, SEGÚN NIVEL DE EJECUCIÓN

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Evaluación	Invitación	Preparación	Total
Bienes	50					31	81
Consultorías							0,00
Obras						1	1
Servicios	20					7	27
<b>Total</b>	<b>70</b>					<b>39</b>	<b>109</b>

## RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS POR ANDA

Rubro	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados	70	\$9.840.516,70
Procesos en ejecución	39	\$8.074.979,40
<b>Total</b>	<b>109</b>	<b>\$17,839,496.10</b>



## DIFICULTADES ENFRENTADAS

Dificultad enfrentada	Tipo	Gestión de la dificultad como institución	Posibles soluciones o conciliaciones
Al realizar la migración hacia la nube, el estado de los servidores físicos no era adecuado y dificultó la migración de datos	Técnica	Se coordinó con el proveedor para brindar el apoyo	La empresa encargada de realizar la migración a la nube proporcionó el apoyo necesario para asegurarse de que el proceso se llevara a cabo sin problemas, permitiendo prescindir de los servidores físicos previamente utilizados. De esta manera, toda la infraestructura fue trasladada a servidores remotos gestionados por el proveedor de servicios de la nube.
La migración de correos electrónicos resultó difícil debido a que el dominio ya estaba registrado en Google, ya que contábamos previamente con cuentas para directores y gerentes en dicha plataforma. No obstante, con el apoyo adecuado y la implementación de un plan detallado, fue posible llevar a cabo la migración de manera exitosa, permitiendo a todos los usuarios acceder a sus correos electrónicos en la nueva plataforma de manera eficiente	Técnica	Se coordinó con el personal de la Secretaría de Innovación apoyo para el procedimiento correspondiente	Con el apoyo del personal de la Secretaría de Innovación, se logró superar los desafíos relacionados con la migración de correos electrónicos, gracias a su experiencia y conocimiento en tecnologías de la información.



<p>Se identificaron problemas en la funcionalidad de algunas opciones del sistema de factibilidad, lo que afectó su desempeño y rendimiento.</p>	<p>Técnica</p>	<p>Se trabajó en colaboración con el equipo encargado del sistema para diagnosticar y solucionar estos problemas, lo que permitió mejorar su funcionamiento y garantizar la precisión y confiabilidad de los datos proporcionados por el sistema de factibilidades.</p>	<p>Se trabajó en colaboración con el equipo encargado del sistema para diagnosticar y solucionar estos problemas, lo que permitió mejorar su funcionamiento y garantizar la precisión y confiabilidad de los datos proporcionados por el sistema de factibilidades.</p>
<p>Durante el proceso de digitalización de expedientes de factibilidades, se presentaron dificultades relacionadas con la clasificación y organización de los mismos, lo que generó una sobrecarga en el sistema y dificultades en la búsqueda de información relevante.</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Se realizó el proceso correspondiente para solucionar el problema</p>	<p>Trabajando en conjunto con el equipo responsable de la digitalización, se desarrollaron soluciones para mejorar la clasificación y organización de los expedientes, lo que permitió facilitar su gestión y mejorar la eficiencia en la búsqueda de información en el sistema.</p>
<p>No se recibieron ofertas por parte de las empresas contactadas, lo que generó un obstáculo en el proceso de selección de proveedores.</p>	<p>Otras</p>	<p>Se aplicó una estrategia de nuevos proveedores</p>	<p>Para abordar esta situación, se implementaron estrategias para ampliar la búsqueda de proveedores potenciales, tales como la identificación de nuevas empresas y la revisión de las condiciones de contratación. De esta manera, se logró expandir el alcance de la búsqueda y seleccionar proveedores adecuados.</p>



Las empresas no nos prestaron ofertas	Otras		Contactar a empresas proveedoras para que ofrecieran y garantizar que se les pagará en tiempo
Ausencia de lectores y notificadores	Administrativa		Contratación de personal bajo la modalidad de sistema mixto
Sistema Comercial defasado	Técnica		Contratación de empresa para la actualización del sistema comercial
Falta de recursos de vehículos, materiales, recurso humano y equipos.	Financiera		
Procesos solicitados a UCP que se han declarado desiertos por falta de ofertas.	Financiera / Administrativa		



## GESTIÓN FINANCIERA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INDICADORES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

### PRESUPUESTO ASIGNADO

	Jun-22	Jan-23
	Dec-22	May-23
Presupuesto programado aprobado	\$149,412,267.00	\$118,974,984.00
Modificación	\$44,987,323.21	\$5,951,833.14
Presupuesto modificado	\$194,399,590.21	\$124,926,817.14
Presupuesto ejecutado	\$162,166,088.91	\$88,331,757.03
Ejecución presupuestaria (%)	83%	71%



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ANDA, SEGÚN RUBROS, JUNIO- DICIEMBRE 2022

Concepto	Presupuesto aprobado (US\$)	Modificación (US\$)	Presupuesto modificado (US\$)	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones (51)	49.436.250,00	-584.572,37	48.851.677,63	48.842.606,19	100,0
Adquisición de bienes y servicios (54)	55.181.788,00	-3.311.406,28	51.870.381,72	47.177.564,52	91,0
Gastos financieros y otros (55)	17.484.741,00	3.062.604,38	20.547.345,38	20.647.803,13	100,5
Transferencias corrientes (56)	97.589,00	5.698,42	103.287,42	119.287,42	115,5
Inversión en Activos Fijos (61)	8.509.964,00	3.212.044,15	11.722.008,15	6.663.256,79	56,8
Inversión en Capital Humano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferencias de capital (62)	915.157,00	690.918,00	1.606.075,00	735.072,51	45,8
Inversiones Financieras (63)	0,00	17.988.060,60	17.988.060,60	17.635.000,00	98,0
Amortización de Endeudamiento Público (71)	17.786.778,00	9.964.734,79	27.751.512,79	20.345.498,35	73,3
Saldos de Años Anteriores (72)	0,00	13.959.241,52	13.959.241,52	0,00	0,0
Gastos de contribuciones especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Total</b>	<b>149.412.267,0</b>	<b>44.987.323,21</b>	<b>194.399.590,21</b>	<b>162.166.088,9</b>	<b>83,4</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ANDA, SEGÚN RUBROS, ENERO-MAYO 2023

Concepto	Presupuesto aprobado (US\$)	Modificación (US\$)	Presupuesto modificado (US\$)	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones (51)	32.257.529,00	3.611.925,89	35.869.454,89	30.345.295,47	84,6
Adquisición de bienes y servicios (54)	62.946.973,00	1.753.348,80	64.700.321,80	40.356.537,51	62,4
Gastos financieros y otros (55)	10.440.372,00	1.707.061,45	12.147.433,45	11.038.122,41	90,9
Transferencias corrientes (56)	97.725,00	6.541,39	104.266,39	71.285,76	68,4
Inversión en Activos Fijos (61)	3.178.195,00	995.736,37	4.173.931,37	529.080,15	12,7
Inversión en Capital Humano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferencias de capital (62)	741.000,00	-500,00	740.500,00	0,00	0,0
Inversiones Financieras (63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Amortización de Endeudamiento Público (71)	9.313.190,00	146.327,87	9.459.517,87	6.372.337,52	67,4
SalDOS de Años Anteriores (72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gastos de contribuciones especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Total</b>	<b>118.974.984,00</b>	<b>8.220.441,77</b>	<b>127.195.425,77</b>	<b>88.712.658,82</b>	<b>69,7</b>



## PRINCIPALES INVERSIONES

Proyecto	Monto	Periodo de ejecución
Proyecto integrado de agua, saneamiento y medio ambiente.	\$93,201	Ene-dic/2022
Rehabilitación de obras de captación, potabilización y electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas.	\$828,326	Ene-dic/2022
Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador (Apopa).	\$485,190	Ene-dic/2022
Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el Área Metropolitana de San Salvador (Santa Tecla).	\$1,000,000	Ene-dic/2022
Mejoramiento del sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador (Soyapango).	\$1,000,000	Ene-dic/2022
Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional (Etapa 1).	\$1,021,840	Ene-dic/2022
Introducción de agua potable y obras de saneamiento en el cantón San Sebastián, en Santa Rosa de Lima.	\$2,300,000	Ene/2022-dic/2023
Programa de construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del Sub Sector de agua potable y saneamiento (Fase 1).	\$2,506,200	Ene/2022-dic/2023
Introducción de agua potable en zona Surf City.	\$1,000,000	Ene-dic/2022
Construcción de Política Pública que garantice la sostenibilidad del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el área rural (Fase 2).	\$534,299	Ene/2022-dic/2023



## PRINCIPALES PROYECCIONES

Proyecto	Monto
Programa de fortalecimiento del sector agua potable y saneamiento en El Salvador	\$200,000.00
Mejoramiento de la planta potabilizadora Chilama, para el abastecimiento de agua potable en Surf City	\$5,000.00
Programa de resiliencia del sector agua en zonas priorizadas de El Salvador	\$1,500.00
Perforación, equipamiento e incorporación de pozo profundo para abastecer de agua potable a Comunidades Monseñor Romero, Xóchitl, Paso Puente y mejorar el servicio en la colonia Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador.	\$650,000.00
Suministro e instalación de 2 sistemas móviles de plantas desalinizadoras y purificadoras de agua, cantones El Majahual y San Diego, en La Libertad	\$600,000.00
<b>Total</b>	<b>\$1,456,500.00</b>





# COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)

## INTRODUCCIÓN

Durante la gestión del Presidente de la República, Nayib Bukele, a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, se ha comprometido con la gestión Institucional y las metas país y ha enfocado todos sus esfuerzos por contribuir en la modernización de sus empresas como activos claves para las operaciones portuarias y aeroportuarias, así como en adquirir el equipo operativo y de mantenimiento necesario para hacer frente a las necesidades de mejora en la prestación de los servicios y mantener en óptimas condiciones su infraestructura y equipamiento para la operación ininterrumpida de los servicios que presta.

Así mismo, ha continuado fortaleciendo las capacidades técnicas, administrativas y operativas de su personal, brindándoles nuevas herramientas y actualizaciones para mejorar su labor y que nuestra población objetivo y público en general perciba la excelencia en la gestión y atención, brindándoles todas las facilidades necesarias, así como un trato digno y caluroso a nuestros visitantes vía aérea y vía marítima.

Por otra parte, se ha contribuido a que la carga aérea y marítima sea movilizada con las medidas de seguridad operacional, manteniendo nuestras certificaciones de operación aeroportuaria y de puertos seguros; a pesar de las crisis económicas que continúan impactando al mundo en general, vamos recuperando los volúmenes de pasajeros que veníamos manejando antes de la pandemia y por ende nuestros ingresos, haciendo uso eficiente de los recursos disponibles y priorizando las inversiones que contribuyan a la prestación de un mejor servicio, ampliación de capacidad instalada y mejora de rendimientos operativos en nuestros aeropuertos y puertos.

La presente Memoria de Labores, contiene los logros de mayor impacto que se han generado en la Gestión Institucional, en el período junio 2022 a mayo 2023, y algunos datos estadísticos se han considerado los disponibles al 31 de marzo de 2023, así como proyectos o acciones que se encuentran en ejecución y otra información relevante de la labor realizada por esta Comisión.



## RESUMEN EJECUTIVO

CEPA, históricamente ha sido la principal empresa en manejar activos estratégicos del país, considerando que entre su gestión está la administración, operación, explotación y dirección de los puertos y aeropuertos de El Salvador, en los cuales se moviliza los pasajeros nacionales y extranjeros que viajan desde y hacia el país a través de las aerolíneas y cruceros que vienen a operar en nuestras pistas y muelles, abriendo la puerta al mundo entero para que conozcan nuestro Gran El Salvador y se generen nuevos negocios y comercios, gracias a la gestión de nuestro presidente Nayib Bukele y a todo el Gabinete que le acompaña en esta ardua labor para servir construyendo este nuevo El Salvador, alcanzando grandes logros en tiempos récords y sorprendentes.

El Salvador se ha convertido hoy por hoy en un país referente, ejemplar en cuanto a una gestión sin precedentes en toda América, donde en cortos plazos se han logrado metas que nadie podría imaginarse, pero hemos demostrado como Gobierno que cuando se tiene el compromiso, amor verdadero a la patria y a su gente, no hay tiempo que perder, no hay excusas que nos limiten a esta construcción de un país próspero y que goce de una verdadera paz.

Como Gobierno no hemos descansado porque queremos seguir construyendo un mejor El Salvador, por eso con el liderazgo de nuestro Presidente de la República, Nayib Bukele, por una parte, se ha ido combatiendo la corrupción que tenía oprimida a nuestros ciudadanos con mentiras y falsas esperanzas; y la delincuencia que daño tanto a nuestra gente con décadas de zozobra, lágrimas, dolor, miedo y que no permitía visualizar un país con futuro para nuestras jóvenes y nuevas generaciones.



Pero no nos hemos quedado allí, como país hemos ido a la par construyendo nueva infraestructura y realizando obras de inversión pública importante no solo en materia de salud (hospitales, Megacentro de vacunación), seguridad (construcción de penales), sino también en materia de transporte (nueva red vial, pasos a desnivel, construcción de puentes, programa cero baches, construcción de nuevas ampliaciones en puertos y aeropuertos, etc.), con todo lo cual como Gobierno propiciamos una generación de nuevas oportunidades de negocios, contribuimos a generar nuevos y mejores empleos, turismo, y todo un impacto desencadenante para mejorar y desarrollar nuestro tejido social y económico, mejorar el clima de inversión y atracción de nuevos negocios; en fin, estamos avanzando como país, construyendo con fundamentos y pilares que se mantengan en el tiempo, y que nuestros niños al crecer lo hagan en las mejores condiciones desde antes de su nacimiento hasta todo su desarrollo en este mundo, así como para que nuestros jóvenes, profesionales y todo un pueblo encuentre en su propia patria la esperanza, crecimiento, desarrollo y nuevas oportunidades que siempre se habían anhelado y no se veían hasta la llegada del Presidente Nayib Bukele liderando todos estos logros, para todos nuestros sueños de un mejor país.

En línea con todo lo anterior, se ejecutaron en el periodo en mención, un total de \$1.8 millones en 8 proyectos de infraestructura aeroportuaria.



## PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

CEPA dentro de su metodología para realizar la planificación del quinquenio vigente, se ha basado en lo establecido en el Plan Cuscatlán del Gobierno de El Salvador, así como en la estrategia Institucional, las propias necesidades operativas y de nuevas demandas que se generan en un mundo que va cambiando muy rápidamente, por lo que la prestación de servicios de calidad no puede esperar si queremos mantenernos operando en un mercado tan competitivo en la región y en el mundo.

## PLAN OPERATIVO ANUAL DE CEPA

Institución	Metas	Resultados
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	Construir infraestructura moderna y que amplíe la capacidad de las empresas de CEPA, así como adquirir los equipos operativos que permitan renovar los obsoletos, con la finalidad de brindar un mejor servicio.	- Proyecto de ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla, Etapa II ejecutado.
		- Construcción y equipamiento de Nueva Bodega en el Puerto de Acajutla finalizada.
		- Adquisición de 3 minicargadores sobre orugas, 5 tractores de banda, 2 montacargas de 16 tn, 1 montacarga de 25 tn y 2 cargadores frontales para el Puerto de Acajutla.
		- Adquisición de camión de volteo, para el Puerto de Acajutla.
		- Mantenimiento correctivo del pavimento de la plataforma de carga y posiciones 4, 5 y 6 de la plataforma internacional del AIES-SOARG realizado.
		- Reparación de cárcavas del sector Oriente del AILO realizado.
		- Finalización del proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional de Ilopango.
- Finalización del recarpeteo de la pista principal y calle de rodaje Delta del Aeropuerto Internacional de Ilopango.		



## GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Dentro del modelo de Planeación Estratégica que ejecutamos en nuestra Institución está el del análisis FODA, estableciendo una línea base considerando nuestros factores de éxito y nuestros factores críticos, con la finalidad de fortalecer los de éxito y mitigar los críticos, considerando los recursos disponibles y las demandas prioritarias del mercado y nuestra población objetivo.

## MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE CEPA

Misión	Visión	Valores
Desarrollar la infraestructura de Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles a través de nuevos modelos de gestión, con participación del sector privado, para prestar servicios seguros, eficientes y competitivos regionalmente a nuestros clientes, contribuyendo a convertir a El Salvador en un centro de distribución logística con valor agregado.	Ser la Institución generadora de polos de desarrollo que planifica y administra la infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria, operando con excelencia a través de diferentes modelos de gestión, articulando iniciativas con entes públicos y privados.	- Competencias.
		- Excelencia.
		- Productividad.
		- Actitud Innovadora.
		- Responsabilidad.
		- Sociabilidad.
		- Ética
		- Transparencia.

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CEPA

Institución	Objetivos estratégicos
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	- Desarrollar la infraestructura portuaria y aeroportuaria.
	- Proporcionar servicios Eficientes y seguros, con estándares de normativa nacional e internacional.
	- Cumplir con obligaciones financieras adquiridas.
	- Mejorar rendimientos operativos, desarrollo comercial y de nuevas inversiones, que contribuyan a generar nuevos ingresos.
	- Realizar inversiones que contribuyan a mejorar las facilidades logísticas y de movilidad de pasajeros y carga aérea y marítima



## PROGRAMAS O PROYECTOS

### PROYECTOS FINALIZADOS

Indicadores en materia aeroportuaria	
Cantidad de aterrizajes en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	4,912
Cantidad de despegues en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	4,912
Cantidad de pasajeros entrando en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	1,242,480
Cantidad de pasajeros saliendo en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	1,207,682
Cantidad de pasajeros de transbordo en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	509,719
Cantidad de pasajeros de tránsito en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez	29,657
Carga de importación movilizada en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (Kilogramos)	12,026,803
Carga de exportación movilizada en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (Kilogramos)	11,007,720
Correo entrando en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (Kilogramos)	563,641
Correo saliendo en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (Kilogramos)	431,128
Cantidad de pasajeros entrando en el Aeropuerto Internacional de Ilopango	3,555
Cantidad de pasajeros saliendo en el Aeropuerto Internacional de Ilopango	3,557
Cantidad de operaciones de aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Ilopango	57,727
Carga de importación movilizada en el Puerto de Acajutla (Toneladas métricas)	3,440,205
Carga de exportación movilizada en el Puerto de Acajutla (Toneladas métricas)	981,442
Cantidad de buques atracados en el Puerto de Acajutla (Carga general, graneleros, tanqueros y contenedores)	475
Cantidad de contenedores-Puerto de Acajutla-Importación	56,378
Cantidad de contenedores-Puerto de Acajutla-Exportación	51,815
Cantidad de buques atendidos en el Puerto de La Unión	22
Carga de importación movilizada en el Puerto de La Unión (Toneladas métricas)	6,971



## PRINCIPALES PROYECTOS FINALIZADOS

<b>Titular:</b>	Remoción de caucho en el Aeropuerto Internacional de El Salvador (Suministro de Equipo).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Eliminación de caucho						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$788,299		Caucho eliminado	1,396,114	1,593,424	100%	9/1/2022

<b>Titular:</b>	Mejoras en el almacén de materiales del Aeropuerto Internacional El Salvador (Suministro e instalación de equipos de ventilación y extracción mecánica).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mejoras en el almacén de materiales del Aeropuerto						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$34,861	-	Almacén mejorado	920	330	100%	12/28/2022

<b>Titular:</b>	Readecuación de Casetas de Rayos X en el área de rampa del Aeropuerto Internacional de El Salvador.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Readecuación de Casetas						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$43,820	Casetas readecuadas	3,665	1,315	100%	2/25/2023



<b>Titular:</b>	Construcción de tapial prefabricado en el perímetro sur del Aeropuerto Internacional de El Salvador.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Construcción de tapial prefabricado						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$258,782	Tapial prefabricado	3,665	1.315	100%	4/6/2023

<b>Titular:</b>	Perforación y equipamiento de Pozo No.5 en la planta de tratamiento de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Perforación y equipamiento de Pozo No.5						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$334,933	Perforación y equipamiento de Pozo	1.396.114	1.593.424	100%	4/4/2023

<b>Titular:</b>	Recarpeteo calle de rodaje en el Aeropuerto Internacional de Ilopango.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Recarpeteo calle de rodaje						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$149,960	-	Calle de rodaje recarpeteada	3.321	3.791	100%	12/10/2022



<b>Titular:</b>	Instalación de luces de borde de calle de rodaje Alfa-Aeropuerto Internacional de Ilopango.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Instalación de luces de borde de calle de rodaje						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$75,000	-	Luces instaladas	3.321	3.791	100%	12/28/2022

<b>Titular:</b>	Construcción de cerca perimetral (2,350 metros lineales)-Aeropuerto Internacional de Ilopango						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Construcción de cerca perimetral (2,350 metros lineales)						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$149,900	Cerca perimetral construida	3.321	3.791	100%	3/29/2023

<b>Titular:</b>	Suministro de 6 montacargas de 6000 libras de capacidad-Puerto de Acajutla.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de 6 montacargas de 6000 libras de capacidad						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$218,026	-	Suministro de 6 montacargas	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	12/1/2022



<b>Titular:</b>	Suministro de un minicargador-Puerto de Acajutla						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de un minicargador						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$61,000	-	Suministro de un minicargador	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	12/1/2022

<b>Titular:</b>	Suministro de 2 grúas portacontenedores del tipo straddle carrier-Puerto de Acajutla.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de 2 grúas portacontenedores del tipo straddle						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$2,749,800	-	2 grúas portacontenedores del tipo straddle	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	4/1/2022

<b>Titular:</b>	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de planta de emergencia de 300 kw-Puerto de Acajutla.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de planta de emergencia de 300 kw						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$92,700	-	Planta de emergencia de 300 kw-en funcionamiento	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	8/1/2022



<b>Titular:</b>	Suministro de 2 montacargas de 16 toneladas de capacidad-Puerto de Acajutla						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de 2 montacargas de 16 toneladas de capacidad						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$525,800	-	2 montacargas de 16 toneladas de capacidad	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	11/1/2022

<b>Titular:</b>	Suministro de 4 spreaders para manejo de contenedores-Puerto de Acajutla.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de 4 spreaders para manejo de contenedores						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$84,986	-	4 spreaders para manejo de contenedores	475 buques y navieras	475 buques y navieras	100%	8/1/2022

<b>Titular:</b>	Mantenimiento del sistema de detección de incendios de edificios y terminales-Puerto de La Unión						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mantenimiento del sistema de detección de incendios de edificios y terminales						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	\$11,125	-	Mantenimiento realizado	51	13	100%	10/10/2022



<b>Titular:</b>	Mantenimiento correctivo de estructuras de un tanque de almacenamiento de agua potable-Puerto de La Unión						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Mantenimiento correctivo de estructuras de un tanque de almacenamiento de agua potable						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$23,500	Mantenimiento realizado	51	13	100%	4/13/2023

<b>Titular:</b>	Modernización y mejoramiento de la Central Telefónica del AIES-SOARG						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Modernización y mejoramiento de la Central Telefónica del AIES-SOARG						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$100,563	Central telefónica mejorada	8.198	2.94	100%	5/11/2023

<b>Titular:</b>	Suministro e instalación de componentes para el Sistema de Alarmas Contra Incendios del AIES-SOARG.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro e instalación de componentes para el Sistema de Alarmas Contra Incendios del AIES-SOARG.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$150,031	Sistema de alarmas contra Incendios	1.396.114	1.593.424	100%	5/14/2023



## PROYECTOS EN EJECUCIÓN

<b>Titular:</b>	Mejoramiento de la Infraestructura Eléctrica del AIES-SOARG.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejoramiento de la Infraestructura Eléctrica del AIES-SOARG.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$3,954,539	Mejoramiento de estructura eléctrica	1.396.114	1.593.424	20%	4/6/2025

<b>Titular:</b>	Mantenimiento correctivo del pavimento de la plataforma de carga y posiciones 4, 5 y 6 de la Plataforma Internacional del AIES-SOARG.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mantenimiento correctivo del pavimento de la plataforma de carga y posiciones 4, 5 y 6						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$1,669,744	Mantenimiento correctivo	1.396.114	1.593.424	18%	10/30/2023

<b>Titular:</b>	Servicio de laboratorio para el control de calidad del mantenimiento correctivo del pavimento de la plataforma de carga y posiciones 4, 5 y 6 de la plataforma internacional del AIES-SOARG.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Servicio de laboratorio para el control de calidad del mantenimiento correctivo del pavimento de la plataforma de carga y posiciones 4, 5 y 6						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento Interno	-	\$622,817	Servicio de laboratorio	1.396.114	1.593.424	18%	7/16/2023



<b>Titular:</b>	Reparación de cárcavas sector Oriente. Aeropuerto Ilopango.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Reparación de cárcavas sector Oriente. Aeropuerto Ilopango.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento externo	-	-	Reparación de cárcavas	3.321	3.79	80%	6/30/2023

<b>Titular:</b>	Remodelación y equipamiento de terminal de pasajeros. Aeropuerto de Ilopango.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Remodelación y equipamiento de terminal de pasajeros.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno y externo	-	\$720,000	Terminal de pasajeros remodelada	3.321	3.79	40%	8/31/2023

<b>Titular:</b>	Suministro de 3 mini cargadores sobre Orugas. Puerto de Acajutla						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Suministro de 3 mini cargadores sobre Orugas.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno y externo	-	\$269,700	3 mini cargadores sobre orugas	475 Buques y Navieras	475 Buques y Navieras	92%	7/1/2023



<b>Titular:</b>	Ampliación del patio de contenedores del Puerto de Acajutla, Etapa II						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Ampliación del patio de contenedores						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno y externo	-	\$6,003,654	Ampliación del patio de contenedores	475 Buques y Navieras	475 Buques y Navieras	82%	5/31/2023

<b>Titular:</b>	Construcción y equipamiento de Nueva Bodega en el Puerto de Acajutla.						
<b>Estado:</b>	Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Construcción y equipamiento de Nueva Bodega						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno y externo	-	\$7,039,790	Equipamiento de nueva bodega	6 Contadores vistas 1 Guarda Almacén. 1 Becario.	6 Contadores vistas 1 Guarda Almacén. 1 Becario.	21%	10/31/2023



## PROYECTOS REORIENTADOS

Proyecto	Razones de la reorientación
Perforación y Equipamiento de Pozo No. 3 del Puerto de Acajutla, Sonsonate	Este proyecto no fue ejecutado, debido a que se identificaron dos pozos con altos niveles de carbonato de calcio, los cuales se encuentran ubicados a distancias cercanas de 100 metros del punto de diseño y otro a 340 metros del punto de diseño. En el nuevo punto identificado para la perforación, 500 metros al norte, ANDA encuentra un alto riesgo de perforar y encontrar agua no apta para el consumo, por lo cual se está realizando un estudio para el tratamiento del agua del Pozo No. 1 el cual, tiene la capacidad de bombeo necesario para el suministro de agua en el recinto portuario.



## SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACIÓN

Institución	Servicio	Cantidad	Beneficiadas	Beneficiados	Total
CEPA	Servicios de recepción y/o Despacho de la Carga de Importación-Puerto de Acajutla.	4664415			4664415
CEPA	Servicios de Aterrizaje y Asignación de Posiciones de Estacionamiento para Aeronaves en Plataforma	18422			18422
CEPA	Aprobación, Recepción y Transmisión de Plan de Vuelo	18403			18403
CEPA	Arrendamiento de equipos portuarios, Puerto de Acajutla	6547			6547
CEPA	Facilidades y/o servicios a buques no mercantes, Puerto de Acajutla	6495			6495
CEPA	Servicios a los buques en muelle – Importación/Exportación, Puerto de Acajutla	1040			1040
CEPA	Amarre y desamarre en Boyas de las Terminales Marítimas, Puerto de Acajutla	284			284
CEPA	Solicitud de Capacitación SOAM y Elaboración del Permiso de Conducir en el Área de Movimientos del AIES-SOARG	260	12	248	260
CEPA	Recepción y Transmisión de NOTAM	181			181
CEPA	Solicitud de Capacitación al Personal de Líneas Aéreas en la Operación de Puentes de Embarque del AIES SOARG.	27	15	12	27
CEPA	Solicitud del Servicio VIP del AIES-SOARG	2.852	1.52	1.332	2.852



## COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

### PRINCIPALES INICIATIVAS INTERINSTITUCIONALES EJECUTADAS POR CEPA

Iniciativa	Instituciones	Tipo de institución	Resultado	Inversión (Monto)	Beneficiadas	Beneficiados	Total
Reforma a Decreto Legislativo de fuentes de financiamiento de proyectos AIES-SOARG por medio de Titularización e iniciativas adicionales.	AL-MOPT	GOES-AL-CSJ	Ampliación de opciones de fondos para la inversión de las empresas de CEPA.	\$0,00	3.198.000	2.802.000	6.000.000
Impulso a mejoras en simplificación de procesos y atención a los usuarios (Plataforma Simple.SV).	Secretaría de Innovación	GOES	Diseño de los formularios SIMPLE.SV para la contratación del servicio VIP en el aeropuerto, los usuarios podrán solicitarlo y pagarlo vía electrónica a partir de mayo 2023.	\$0,00	1.439.100	1.260.900	2.700.000
Impulso a iniciativas de mejora regulatoria para la mejora de los servicios y trámites institucionales.	OMR-AMP-AAC	GOES	-Nombramiento Oficial del Comité de Mejora Regulatoria. -Acompañamiento al OMR en la firma de un convenio de cooperación.	\$0,00	3.198.000	2.802.000	6.000.000



Equipo en proyectos insignia del país: Aeropuerto y Tren del Pacífico.	MH-FOSEP- MOPT-AAC- ANDA-MARN- CEL-CNR-MIVI- Ministerio de Defensa, entre otras.	GOES	1. Finalización del Estudio de Factibilidad del Aeropuerto del Pacífico.	\$2.940.691,16	3.198.000	2.802.000	6.000.000
			2. Realización del Estudio del Tren				
Evaluación del nivel de satisfacción de pasajeros y/o usuarios del AIES – SOARG.	UDB	Universidades	Estudiantes de Ingeniería Aeronáutica obtuvieron experiencia dentro de las instalaciones, enfocándose en la atención de los usuarios con excelencia.	\$0,00	3.198.000	2.802.000	6.000.000
Comité de Gestión Ambiental Institucional activo.	MARN-CNE	GOES	Capacitaciones conjuntas.	\$0,00	3.198.000	2.802.000	6.000.000
			Apoyo en gestiones y permisos ambientales de proyectos estratégicos.				
			Acciones para Eficiencia Energética.				



## CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

### PROCESOS CONTRATADOS JUNIO - DICIEMBRE 2022

	Cantidad de procesos	Monto
Libre gestión	2	\$82.988,88
Licitación abierta	1	\$199.809,44
licitación pública	8	\$664.065,40
Contratación directa		
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>\$946,863.72</b>

### PROCESOS CONTRATADOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN JUN - DIC 2022

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Evaluación	Invitación	Preparación	Total
Bienes		10					10
Consultorías							
Obras							
Servicios		1					1
<b>Total</b>		<b>11</b>					<b>11</b>

### RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS JUN - DIC 2022

Rubro	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados	11	\$2,198,495.96
Procesos en ejecución	0	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>\$2,198,495.96</b>



## PROCESOS CONTRATADOS ENERO - MAYO 2023

	Cantidad de procesos	Monto
Libre gestión	9	\$334.808,80
Licitación abierta	11	\$7.825.874,56
licitación pública	18	\$14.480.066,39
Contratación directa	1	\$4,700,000.00
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>\$23,110,749.75</b>

## PROCESOS CONTRATADOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ENE - MAY 2023

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Evaluación	Invitación	Preparación	Total
Bienes		22	4				26
Consultorías							
Obras		4	2				6
Servicios		13	6				19
<b>Total</b>		<b>39</b>	<b>12</b>				<b>51</b>

## RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS ENERO - MAYO 2023

Rubro	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados	10	\$104.670.02
Procesos en ejecución	29	\$21,754,447.49
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>\$21,859,117.51</b>



## DIFICULTADES ENFRENTADAS

Dificultad enfrentada	Tipo	Posibles soluciones o conciliaciones	Gestión de la dificultad como institución
Recursos Financieros Limitados	Financiero	Priorizar la utilización de los recursos y gestionar financiamiento y apertura de uso de fondos destinados solo para el AIES para ser utilizados en inversiones de otras empresas de CEPA	Se gestionó una reforma del Decreto Legislativo referente a las fuentes de financiamiento por medio de Titularización y Destino a distintos proyectos de inversión de CEPA, publicado en el Diario Oficial N°137 Tomo N°436 de fecha 20 de julio 2022 El sentido de la reforma es que los fondos obtenidos a través de procesos de titularización puedan ser también utilizados en cualquier inversión de la CEPA y no solo para proyectos de inversión del AIES-SOARG.
Procesos de Adquisición de Obras con atrasos por poca participación en proyectos complejos que CEPA desarrolla y contratistas que presentan atrasos en la ejecución de obras	Administrativo / Técnico	Identificar contratistas con experiencia y capacidad para manejar proyectos complejos.	Dar seguimiento a la ejecución y supervisar el progreso de las obras para superar atrasos de los contratistas.
		Evaluar cuidadosamente las capacidades técnicas, recursos humanos y experiencias previa en proyectos similares.	Realizar inspecciones regulares para asegurarse que los contratistas estén cumpliendo con los plazos y los estándares de calidad establecidos.
		Elaborar contratos sólidos que establezcan claramente los plazos de entrega, las consecuencias por retrasos y las medidas de mitigación en caso de incumplimiento.	
Limitación de profundidades en los muelles del Puerto de Acajutla y La Unión	Técnicas / Operativas	Realizar estudios para determinar la viabilidad y los costos para determinar el monto para llevar a cabo el dragado a las profundidades requeridas.	Se realizó estudios de batimetría para conocer las profundidades actuales de los muelles y tomar decisiones para recuperar principalmente los diseños originales del Puerto de Acajutla, considerando que actualmente es el principal puerto mercante del país.



Necesidad de ampliación de la capacidad instalada en áreas operativas de las empresas de CEPA (puertos y aeropuertos)	Operativas	Debido a que el Puerto de Acajutla ha excedido su capacidad de diseño, CEPA gestionó la elaboración de un Plan Maestro y Estudio de Factibilidad para el Desarrollo de Puertos en El Salvador, el cual contiene alternativas de desarrollo que requieren financiamiento para su implementación. Con ese fin, CEPA ha llevado a cabo gestiones con varias instituciones en busca de obtener los fondos necesarios.	La Institución ha realizado esfuerzos extraordinarios con los recursos disponibles para atender aquellas operaciones que son de mayor prioridad como son:
			La ampliación de patio de contenedores
			Construcción de una nueva bodega en Acajutla.
			Además ha realizado el diseño para el mejoramiento del Sistema Eléctrico del AIES, y otros que se encuentran en ejecución, previo a realizar las inversiones necesarias.
Desarrollo Digital que requiere inversiones importantes en tecnología	Administrativas / Técnicas / Operativas	El mundo cambiante y competitivo requiere que empresas como las que administra CEPA cuenten con herramientas tecnológicas que permitan mejorar rendimientos, agilidad en gestiones administrativas y simplificación de trámites, para lo cual se han estado realizando esfuerzos con inversiones en tecnología y apoyo de la Secretaría de Innovación	Se autorizó por nuestra Junta Directiva firmar un convenio de Cooperación Técnica entre el RNPN y CEPA para facilitar la consulta del DUI en trámites que usuarios y público en general realizan en las diferentes empresas de CEPA desde obtener un carnet como empleado de arrendamientos de locales hasta el pago de facturas por los servicios prestados o contratos firmados con contratistas y/o proveedores de bienes, obras o servicios. Logrando de esta forma la adhesión al convenio de la Secretaría de Innovación y Banco Agrícola para usar pasarela de pago en SIMPLE.SV
Desarrollo de Zonas Extraportuarias en La Unión y AIES-SOARG	Inversión	Realizar campañas de promoción para atraer inversiones y empresas a establecerse en las zonas extraportuarias.	Se han atendido misiones de potenciales inversionistas y dado en arrendamiento terrenos en el AIES-SOARG para ser desarrollados por privados de acuerdo a su plan de negocios
		Contribuir al desarrollo de clusters industriales en las zonas extraportuarias.	
Necesidad de fortalecer estrategia comercial para mayor posicionamiento y atracción de nuevas inversiones en las empresas de CEPA	Administrativas	Fortalecimiento de la estructura organizativa de CEPA, para garantizar una mayor eficiencia y agilidad en la gestión de oportunidades de negocio, no solo en la parte comercial, sino también en el desarrollo de las áreas extraportuarias y nuevos proyectos estratégicos.	Se han creado nuevas áreas cuyas funciones van encaminadas a la atracción de inversión y desarrollo de proyectos estratégicos, Estas áreas tienen como objetivo principal promover y facilitar la llegada de inversionistas, así como impulsar el desarrollo de proyectos de gran impacto.



<p>Capacitación de nuevos conocimientos técnicos, incorporación de nuevas recomendaciones de organismos internacionales en materia portuaria y aeroportuaria, y otras necesarias para mejorar la gestión y atención a los usuarios</p>	<p>Técnicas / Operativas / Administrativas</p>	<p>Identificar necesidades de capacitación.</p>	<p>Se ha gestionado apoyo con el INSAFORP para solventar algunas capacitaciones especializadas, así como con organismos internacionales y empresas relacionadas al sector portuaria y aeroportuario, que entrenan y capacitan a personal técnico operativo</p>
		<p>Elaborar programas de capacitación, asegurándose que estos respondan a las necesidades del personal.</p>	
		<p>Implementación de un Plan de carrera.</p>	
<p>Necesidad de fortalecer la ciberseguridad Institucional</p>	<p>Operativa</p>	<p>Educación y concientización del personal para educar sobre los riesgos, la identificación de correos electrónicos y enlaces maliciosos, y la importancia de mantener la seguridad en dispositivos y cuentas personales permitiendo fomentar una cultura de seguridad en toda la institución.</p>	<p>Ante ataques cibernéticos que se han generado en otras entidades y negocios regionales relacionados a puertos y aeropuertos, CEPA fortaleció su sistema de seguridad para proteger sus datos y sistemas tecnológicos, y mitigar el riesgo de ataques que pudieran afectar la operatividad de sus puertos y aeropuertos.</p>
		<p>Realizar una evaluación de los riesgos de ciberseguridad a los que se enfrenta las empresas de la Comisión.</p>	
<p>Limitado recurso humano en diferentes áreas claves de la Institución</p>	<p>Técnicas / Operativas / Administrativas</p>	<p>Evaluar la posibilidad de contratar personal adicional de manera estratégica para cubrir las áreas críticas que enfrentan una limitante de recursos humanos.</p>	<p>A pesar de que los recursos financieros son limitados y que actualmente estamos en un período pre electoral y con lineamientos del Ministerio de Hacienda para suspender contrataciones, se ha aprovechado recurso humano de horas sociales para atender algunos deficit de personal en algunas áreas y a la vez se contribuye con los futuros profesionales en brindarles herramientas y experiencia real en el área de trabajo</p>
		<p>Utilizar herramientas y tecnologías que puedan ayudar a automatizar tareas y mejorar la eficiencia en las áreas clave.</p>	
		<p>Considerar la posibilidad de establecer colaboraciones o asociaciones con otras instituciones, universidades o empresas del sector.</p>	
		<p>Revisar la estructura organizativa de la institución para identificar posibles ineficiencias o áreas de mejora.</p>	



## GESTIÓN FINANCIERA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### PRESUPUESTO ASIGNADO

	Jun-22	Jan-23
	Dec-22	May-23
Presupuesto programado aprobado	109,969,220.94	73,292,872.53
Modificación	3,251,251.68	23,262,312.49
Presupuesto modificado	113,220,472.62	96,555,185.02
Presupuesto ejecutado	94,455,032.46	57,616,170.40
<b>Ejecución presupuestaria (%)</b>	<b>83%</b>	<b>60%</b>

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE CEPA, SEGÚN RUBROS JUNIO 2022-DICIEMBRE 2022

Concepto	Presupuesto aprobado (US\$)	Modificación (US\$)	Presupuesto modificado (US\$)	Presupuesto ejecutado
Remuneraciones	\$29.689.736,08	3.761.260,91	33.450.996,99	31.506.289,39
Adquisición de bienes y servicios	\$29.050.262,24	-11.950.270,16	17.099.992,08	16.234.150,70
Gastos financieros y otros	\$11.506.262,41	11.025.060,86	22.531.323,27	22.331.422,46
Transferencias corrientes	\$3.946.857,48	415.200,07	4.362.057,55	4.362.055,87
Inversión en Activos Fijos	\$31.096.685,35	0,00	31.096.685,35	15.568.360,95
Inversión en Capital Humano	\$0,00	-	0,00	-
Transferencias de capital	\$0,00	-	0,00	-
Amortización Endeudamiento Público	\$4.679.417,38	0,00	4.679.417,38	4.452.753,09
Gastos de contribuciones especiales	\$0,00	-	0,00	-
<b>Total</b>	<b>\$109.969.220,94</b>	<b>\$3.251.251,68</b>	<b>\$113.220.472,62</b>	<b>\$94.455.032,46</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE CEPA, SEGÚN RUBROS ENERO 2023-MAYO 2023

Concepto	Presupuesto aprobado (US\$)	Modificación (US\$)	Presupuesto modificado (US\$)	Presupuesto ejecutado
Remuneraciones	\$21.644.036,75	3.797.850,35	25.441.887,10	25.441.887,10
Adquisición de bienes y servicios	\$17.696.600,75	-1.216.926,16	16.479.674,59	7.161.281,88
Gastos financieros y otros	\$13.527.764,91	926.035,93	14.453.800,84	14.453.800,84
Transferencias corrientes	\$3.158.408,27	316.535,55	3.474.943,83	3.474.943,83
Inversión en Activos Fijos	\$10.747.377,28	19.304.239,70	30.051.616,98	430.995,08
Inversión en Capital Humano	-	-	0,00	-
Transferencias de capital	-	-	0,00	-
Amortización Endeudamiento Público	\$6.518.684,57	134.577,12	6.653.261,69	6.653.261,69
Gastos de contribuciones especiales	-	-	0,00	-
<b>Total</b>	<b>\$73.292.872,53</b>	<b>\$23.262.312,49</b>	<b>\$96.555.185,02</b>	<b>\$57.616.170,40</b>



## PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CEPA

PROYECTO	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN
Nueva Bodega en el Puerto de Acajutla (Construcción y equipamiento).	\$7,200,000	2022-2023
Mejoramiento de la infraestructura eléctrica del Aeropuerto Internacional de El Salvador.	\$5,000,000	2022-2023
Perforación y equipamiento de pozo N°. 5 en la planta de tratamiento de agua potable del Aeropuerto Internacional de El Salvador.	\$350,000	2022-2023
Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla (Etapa II) (Servicios de laboratorio de materiales, procesos constructivos y topografía).	\$135,000	2022-2023
Ampliación del Patio de Contenedores del Puerto de Acajutla (Etapa II).	-	-



## PROYECCIONES

Proyecto	Monto
Ampliación del área de registro de pasajeros del AIES-SOARG	\$11,532,500.00
Ampliación del estacionamiento del AIES-SOARG	\$5,000,000.00
Suministro de 5 tractores de bandas, Puerto de Acajutla	\$1,425,000.00
Suministro de dos montacarga de 16 toneladas, Puerto de Acajutla	\$620,000.00
Montacarga de 25 toneladas, Puerto de Acajutla	\$450,000.00
Cargadores frontales, Puerto de Acajutla	\$350,000.00
<b>Total</b>	<b>\$19,377,500.00</b>





# AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL (AAC)

## INTRODUCCIÓN

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele a través de la Autoridad de Aviación Civil del Estado de El Salvador, ejerce funciones como ente garante de la seguridad y cumpliendo las funciones de normalización, fiscalización y control de todas las operaciones de aviación civil.

La Memoria de Labores aborda la gestión estratégica institucional y su metodología para desarrollarla, los proyectos en proceso y programados para el periodo, los servicios solicitados y las certificaciones concedidas a las personas u operadores solicitantes. A su vez, presenta el detalle de todos los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación de la AAC; de igual forma, detalla la gestión financiera y presupuestaria llevada a cabo en el periodo junio 2022 a mayo 2023.



## RESUMEN EJECUTIVO

La Autoridad de Aviación Civil (AAC) es una institución pública, de carácter autónoma, creada en 2001 y en apego al marco legal que le rige, que contribuye al desarrollo económico de El Salvador garantizando la seguridad (security) y la seguridad operacional (safety) de las operaciones aéreas civiles en El Salvador, fomentando el desarrollo sostenible de la industria aeronáutica del país.

La AAC presenta el siguiente documento con la finalidad de transparentar nuestra gestión, poniendo a disposición de la ciudadanía los resultados del trabajo que se ha realizado en el periodo de junio 2022 a mayo 2023, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

- Avance en materia de seguridad de la aviación para el Estado de El Salvador, realizando acciones interinstitucionales para establecer y ejecutar procesos de doble inspección de pasajeros y su equipaje de mano para los destinos de Centro América, Sur América, Europa y Estados Unidos, con la creación de 5 nuevas salas de espera, que contemplan la segregación de pasajeros en la nueva terminal del AIES-3 del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En relación con lo anterior y con el seguimiento continuo y en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y todos los operadores aéreos que operan en el país, se logra que OACI anunciara a los Estados miembros, la eliminación de una Preocupación Significativa de Seguridad de la Aviación (SSeC) en la República de El Salvador, lo que implica El Salvador mantiene la imagen de un país seguro el rubro de aviación civil.
- Se efectuaron 3 proceso de certificación a operadores aéreos extranjeros los cuales son Tropic Air, ARAJET y Air Transat; brindando así nuevas rutas de conexiones directas entre El Salvador con Belice, Republica Dominicana y Canadá.



- Tomamos el compromiso de adoptar, formular y ejecutar proyectos alineados con los 4 pilares de la Agenda Digital El Salvador, para mejorar considerablemente los servicios que se brinda a la población. De dicho esfuerzo, actualmente se poseen 18 trámites trabajados con la Secretaría de Innovación de la Presidencia. De ellos, dos trámites ya se pueden desarrollar en línea en la plataforma SIMPLE.SV.
- Se ejecutaron 206 inspecciones de vigilancia a las operaciones de aviación civil, garantizando la seguridad operacional y cumpliendo los métodos y normar internacionales recomendados por OACI.
- Se emitieron 1,126 Licencias a Personal Técnico Aeronáutico y 1,406 Certificados Médicos; habilitando al personal para realizar las actividades técnicas en las distintas disciplinas de las operaciones de aviación civil, contribuyendo a la economía de nuestro país.
- Aprobación por la Asamblea Legislativa a reforma de la Ley Orgánica de la Aviación Civil (LOAC) para modernizar los servicios de transporte aéreo.
- Como parte de un esfuerzo interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad de Aviación Civil, se logró que El Salvador sea miembro del Consejo de la OACI por tres años, cuya incorporación permitirá generar oportunidades para el desarrollo de la aviación civil en El Salvador.



## PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

### PLAN OPERATIVO ANUAL AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL (AAC)

Como metodología y proceso de elaboración del Plan Institucional Anual, la AAC elabora su planificación anual, cumpliendo los lineamientos presupuestarios y lineamientos internos contéplanos en el instructivo para la formulación de los planes de trabajo, responsabilizando a cada jefe de la unidad organizativa a planificar para un periodo determinado todas aquellas acciones misionales y específicas que ayudarán a contribuir con los objetivos estratégicos de la AAC, propiciando el cumplimiento de metas, tales como incrementar al menos un 5% en el índice de implementación efectiva de las normas y métodos recomendados por la OACI, cumplir el nivel uno y nivel dos del modelo de implementación de competencias al personal de la AAC e implementar indicadores de cumplimiento en el 100% de las unidades organizativas de la AAC.

Institución	Metas	Resultados
Autoridad de Aviación Civil (AAC)	- Garantizar la seguridad y seguridad operacional de la Aviación Civil de El Salvador.	- Incrementar al menos un 5% en el índice de implementación efectiva de las normas y métodos recomendados por la OACI.
	- Fortalecer las capacidades técnicas del personal.	- Cumplir el nivel uno y nivel dos del modelo de implementación de competencias al personal de la AAC.
	- Mejorar la eficiencia de los procesos institucionales.	- Implementar indicadores de cumplimiento en el 100% de las unidades organizativas de la AAC.



## GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Para el presente periodo informado, se ejecutó un proceso de actualización de Plan Estratégico Institucional PEI que involucro la participación del Consejo Directivo de Aviación Civil CDAC, Director Ejecutivo, los Subdirectores y jefaturas claves que permitió establecer grupos de trabajo para la redefinición de la visión de la institución. La base de la metodología para la conformación del PEI fue realizar el ejercicio bajo la técnica de la planificación prospectiva que permite hacer pronósticos confiables sobre lo que esperamos y como deseamos ser y nos vean en el futuro contando con el conocimiento del presente y con información de fuentes expertas.

De esta manera se actualizó la misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias, líneas de acción y proyectos que desarrollara la AAC en los próximos cinco años.

### PLAN OPERATIVO ANUAL AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL (AAC)

Institución	Misión	Visión	Valores
Autoridad de Aviación Civil (AAC)	Normar, certificar y vigilar la Aviación Civil en El Salvador, garantizando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales, para fomentar el desarrollo y fortalecer la seguridad en la aviación.	Ser una institución dinámica y efectiva, comprometida con la seguridad y mejora continua.	-Integridad.
			-Respeto.
			-Mejora Continua.
			-Imparcialidad.
			-Responsabilidad.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Institución	Objetivos estratégicos
Autoridad de Aviación Civil (AAC)	-Garantizar la seguridad operacional y la seguridad de la aviación civil en El Salvador.
	-Fortalecer y modernizar a la autoridad de aviación civil.



## PROYECTOS O PROGRAMAS

### INDICADORES EN MATERIA DE AVIACIÓN CIVIL

Cantidad de personal técnico aeronáutico certificado	1,126
Cantidad de operadores u organizaciones certificadas	16
Cantidad de aeronaves certificadas	110
Cantidad de inspecciones realizadas	206
Cantidad de registros de inscripción	1,349
Cantidad de licencias y permisos emitidas para personal de tierra	3,910
Cantidad de licencias y permisos emitidas para personal de vuelo	812
Certificados médicos emitidos	1,406
Cantidad de capacitaciones técnicas al personal	53
Cantidad de permisos de operación otorgados	155



<b>Titular:</b>	Proyecto de reforma integral a la Ley Orgánica de Aviación Civil (LOAC).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Reforma de ley						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
N/A	N/A	N/A	Reforma presentada	1,249,563	1,590,351	100%	4/1/2023

<b>Titular:</b>	Renovar el modelo organizativo y operativo de la AAC.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Renovación el modelo organizativo y operativo de la AAC.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Actualización de modelo organizativo	1,249,563	1,590,351	100%	4/1/2023



<b>Titular:</b>	Sistema de Gestión de Capacitación (SGC).						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Sistema de Gestión de Capacitación (SGC).						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Actualización de modelo organizativo	1,249,563	1,590,351		12/1/2023

<b>Titular:</b>	Promoción y gestión de la autoevaluación para medir el nivel de la implementación efectiva en materia de seguridad operacional del Estado de El Salvador.						
<b>Estado:</b>	En Ejecución						
<b>Descripción:</b>	Conocer el nivel de la implementación efectiva en materia de seguridad operacional del Estado de El Salvador						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Actualización de modelo organizativo	1,249,563	1,590,351		12/1/2025



## SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN

### PRINCIPALES SERVICIOS BRINDADOS

Institución	Servicio	Cantidad	Beneficiadas	Beneficiados	Total
AAC	Certificados médicos emitidos	1406			1406
AAC	Cantidad de licencias y permisos emitidas para personal de vuelo	812			812
AAC	Cantidad de permisos de operación otorgados	155			155



## COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

### PRINCIPALES INICIATIVAS INTERINSTITUCIONALES EJECUTADAS

Iniciativa	Instituciones	Tipo de institución	Resultado	Inversión (Monto)	Beneficiadas	Beneficiados	Total
Impulso a iniciativas de mejora regulatoria para la mejora de los servicios y trámites institucionales.	OMR-AMP-AAC	GOES	-Nombramiento Oficial del Comité de Mejora Regulatoria.	\$0,00	3.198.000	2.802.000	6.000.000
			-Acompañamiento al OMR en la firma de un convenio de cooperación.				
			-Trabajos en la Fase 1 y 2 para el Registro Nacional de Trámites.				
			-Creación anual de la Agenda Regulatoria de CEPA.				
			-Creación anual del Plan de Mejora Regulatoria.				
			-Atención de requerimientos del OMR.				



## CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

### PROCESOS CONTRATADOS JUNIO - DICIEMBRE 2022

	Cantidad de procesos	Monto
Convenio		
Resolución modificativa		
Libre gestión	138	\$565,401.49
Licitación abierta		
licitación pública		
Mercado bursátil		
Contratación directa		
Otro		
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>\$565,401.49</b>

### PROCESOS CONTRATADOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN JUN - DIC 2022

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Evaluación	Invitación	Preparación	Total
Bienes	-	23	-	-	-	-	23
Consultorías	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-
Servicios	-	115	-	-	-	-	115
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138</b>

### RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS JUN - DIC 2022

Rubro	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados	138	\$565,401.49
Procesos en ejecución	-	-
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>\$565,401.49</b>



## PROCESOS CONTRATADOS ENERO - MAYO 2023

	Cantidad de procesos	Monto
Convenio		
Resolución modificativa	4	\$ 17.201,33
Libre gestión	64	\$ 280.962,82
Licitación abierta		
licitación pública	2	\$ 160.693,46
Mercado bursátil		
Contratación directa		
Otro		
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>\$458,857.61</b>

## PROCESOS CONTRATADOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ENE - MAY 2023

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Evaluación	Invitación	Preparación	Total
Bienes	-	9	2	-	-	-	11
Consultorías	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-
Servicios	-	61	1	-	-	-	62
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>70</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73</b>

## RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS ENERO - MAYO 2023

Rubro	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados	44	\$89,660.32
Procesos en ejecución	26	\$369,197.29
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>\$458,857.61</b>



## GESTIÓN FINANCIERA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Variable	Monto (junio a diciembre 2022)	Monto (enero a mayo 2023)
Presupuesto programado aprobado	\$2,282,921.00	\$2,090,423.00
Modificación	\$544,112.27	\$85,116.96
Presupuesto modificado	\$2,827,033.27	\$2,175,539.96
Presupuesto ejecutado	\$2,641,671.95	\$1,809,331.11
Ejecución presupuestaria (%)	93%	83%

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO ENERO - MAYO 2023

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones	\$1,689,202.00	\$40,796.50	\$1,729,998.50	\$1,672,385.96	97%
Adquisición de bienes y servicios	\$519,884.00	\$135,800.62	\$655,684.62	\$588,022.24	90%
Gastos financieros y otros	\$15,425.00	\$42,232.97	\$57,657.97	\$45,485.32	79%
Transferencias corrientes					
Inversión en Activos Fijos	\$58,410.00	\$325,282.18	\$383,692.18	\$335,778.43	88%
Inversión en Capital Humano					
Transferencias de capital					
Gastos de contribuciones especiales					
<b>Total</b>	<b>\$2,282,921.00</b>	<b>\$544,112.27</b>	<b>\$2,827,033.27</b>	<b>\$2,641,671.95</b>	<b>93%</b>



## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO JUN - DIC 2022

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Eje (%)
Remuneraciones	\$1,205,677.00	\$6,509.03	\$1,212,186.03	\$1,080,471.62	89%
Adquisición de bienes y servicios	\$521,211.00	\$108,646.78	\$629,857.78	\$444,524.27	71%
Gastos financieros y otros	\$338,575.00	-\$72,214.73	\$266,360.27	\$219,484.80	82%
Transferencias corrientes					
Inversión en Activos Fijos	\$24,960.00	\$72,500.00	\$97,460.00	\$64,850.42	67%
Inversión en Capital Humano					
Transferencias de capital					
Gastos de contribuciones especiales					
<b>Total</b>	<b>\$2,090,423.00</b>	<b>\$115,441.08</b>	<b>\$2,205,864.08</b>	<b>\$1,809,331.11</b>	<b>82%</b>



## PRINCIPALES PROYECCIONES

### RESUMEN DE LA INVERSIÓN PROYECTADA PARA EL PRÓXIMO PERÍODO

Nombre	Monto total
Modernizar la infraestructura de la AAC	\$20,000.00
Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad en la AAC.	\$39,000.00
Plan de desarrollo digital en los procesos internos de la institución	\$115,200.00
Fomentar la transformación de la cultura organizacional.	\$15,000.00





# AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA (AMP)

## INTRODUCCIÓN

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele a través de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) presenta su Memoria de Labores que recopila el conjunto de proyectos y actividades realizadas durante el periodo de junio 2022 a mayo 2023 como medio para lograr la ejecución de los objetivos estratégicos de la AMP, con el desarrollo de objetivos logrando la misión y visión de la institución.

Esta memoria contiene la planificación y gestión estratégica, la misión, visión y objetivos estratégicos, las acciones estratégicas, los proyectos y programas estratégicos, los servicios brindados a la población, las coordinaciones interinstitucionales, las contrataciones y adquisiciones y la gestión financiera presupuestaria del periodo.



## RESUMEN EJECUTIVO

En representación de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) y, en nuestra calidad de Consejo Directivo y su Director Ejecutivo, presentamos ante este honorable pleno la Memoria de Labores correspondiente al período de junio 2022 a mayo 2023.

La Autoridad Marítima Portuaria continúa en su labor de sentar las bases de un país con cultura marítima, dando cumplimiento a la Ley General Marítima Portuaria y trabajando para posicionar a la institución como un ente especializado que aporte un valor agregado a los sectores marítimo y portuario, generado a partir del ejercicio regulatorio y su aplicación en el campo.

En la actualidad, El Salvador vive momentos trascendentales y La Autoridad Marítima Portuaria siendo una institución que representa a El Salvador en temas marítimos-portuarios en organismos internacionales con la finalidad de dinamizar el desarrollo nacional, está trabajando para unirse a nuevas tendencias globales, con el objetivo de desarrollar y aprovechar el potencial del sector marítimo - portuario del país.

Entre los puntos importantes realizados por la AMP podemos mencionar la firma Memorando de cooperación bilateral entre la Prefectura Naval Argentina y Autoridad Marítima Portuaria de la República de El Salvador, la incorporación de El Salvador a través de la AMP, como miembro pleno al acuerdo Latinoamericano sobre control de buques por el estado rector de puerto (Acuerdo de Viña 1992) entre otros más.



Las diferentes gerencias, jefaturas, áreas y la AMP en su conjunto, ha trabajado con una visión de futuro y para el beneficio de los usuarios, es decir, a todos aquellos salvadoreños que se dedican a las diferentes actividades productivas en la franja costera marina y los cuerpos de aguas continentales donde tiene presencia la institución, también hemos realizado jornadas de carnetización en las diversas zonas costeras del país dándole apertura a que todos los usuarios interesados en las actividades marítimas registren sus embarcaciones y obtengan las autorizaciones de Gente de Mar Nacional.

Hemos modernizado y fortalecido el registro y autorización de los trámites marítimos y portuarios proporcionados por la institución, con el objetivo de brindar un servicio eficiente para los usuarios. Continuamos con el trabajo de las Delegaciones Locales AMP, distribuidas desde Sonsonate hasta la Isla Meanguera, apoyando a todos los pescadores artesanales con la emisión de zarpes y recepciones de embarcaciones, de igual manera para quienes brindan servicios turísticos a nacionales y extranjeros y quienes brindan servicios de traslado de mercancía y personas.

Estos preceptos se combinan desde el año 2019, con la visión integral de progreso que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele de construir un El Salvador diferente, con oportunidades de desarrollo reales para todos.



## PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

### PLAN OPERATIVO ANUAL

Institución	Metas	Resultados
Autoridad Marítima Portuaria (AMP)	- Disminuir el índice de accidentes/incidentes en las operaciones portuarias en El Salvador por medio de la mejora de la seguridad.	Cumplimiento de la ejecución y supervisión de los proyectos.
	- Fomentar el desarrollo de las actividades marítimas y portuarias de El Salvador.	
	- Mejorar el nivel de seguridad en la navegación de los espacios marítimos nacionales incluyendo los acuáticos continentales por medio de la mejora de la seguridad.	
	- Optimizar, modernizar e innovar los procesos de autorización orientados a los usuarios.	



## GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

La AMP cuenta con un marco filosófico definido por una misión, una visión, valores y una política de la calidad que marcan la dinámica de trabajo que se realiza en la institución, el cual fue aprobado en fecha 30/12/2020 mediante resolución 125/2020 del CDAMP y se detallan a continuación:

### MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Institución	Misión	Visión	Valores
Autoridad Marítima Portuaria (AMP)	Regular, vigilar y controlar de manera eficiente las actividades marítimas y portuarias en los aspectos técnicos y económicos en El Salvador; así mismo, desarrollar y aprovechar los intereses marítimos del Estado, fomentar la adopción de nuevos convenios y la participación de aliados estratégicos a efecto de impulsar el desarrollo de los sectores marítimo y portuario en El Salvador.	Ser la institución referente a nivel nacional e internacional en la aplicación eficaz e innovadora en sus marcos normativos en beneficio de los sectores marítimo y portuario, consolidando las bases para transformar el Estado Salvadoreño en una talasocracia.	-Enfoque a resultados.
			-Ética.
			-Calidad.
			-Innovación.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Institución	Objetivos estratégicos
Autoridad Marítima Portuaria (AMP)	-Fortalecer la gestión integral del recurso humano de la AMP.
	-Mejorar los recursos de apoyo para el ejercicio de la operación regulatoria de la AMP.
	-Mejorar las actividades de seguimiento y control del Sistema de Gestión de la Calidad de la institución.
	-Fortalecer el posicionamiento institucional.
	-Incrementar el nivel de cumplimiento al marco normativo nacional e internacional relacionado a los sectores marítimo y portuario de El Salvador.
	-Fomentar el desarrollo de las actividades marítimas y portuarias de El Salvador.
	-Mejorar el nivel de seguridad en las operaciones portuarias en El Salvador.
	-Mejorar el nivel de seguridad en la navegación de los espacios marítimos nacionales incluyendo los acuáticos continentales.
	-Optimizar, modernizar e innovar los procesos de autorización orientados a los usuarios.
	-Mejorar el proceso de elaboración de reglamentos, a fin de hacerlos más eficaces y que respondan a las necesidades actuales del sector marítimo portuario.



## PROYECTOS O PROGRAMAS

### INDICADORES EN MATERIA MARÍTIMA Y PORTUARIA

Cantidad de permisos otorgados (Zarpes)	10,159
Cantidad de inscripciones de gente de mar	2,040
Cantidad de marinos mercantes certificados	190
Cantidad de autorizaciones e inscripciones de buques	2,049
Cantidad de permisos temporales otorgados	140
Cantidad de capacitaciones brindadas al talento humano de la institución	84



<b>Titular:</b>	Modificación institucional de la AMP para el ejercicio de la supervisión y vigilancia de la navegación y las operaciones portuarias.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Modificación institucional de la AMP						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Modificación institucional de la AMP	61	50	100%	8/30/2022

<b>Titular:</b>	Fortalecimiento del proceso de supervisión de las actividades de navegación en aguas interiores.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Fortalecimiento del proceso de supervisión de las actividades de navegación en aguas interiores.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$80,000	-	Fortalecimiento de proceso	9,658	2,415	100%	2/15/2023

<b>Titular:</b>	Fortalecimiento del proceso de supervisión de las actividades de navegación en aguas marítimas (Fase I).						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Fortalecimiento del proceso de supervisión de las actividades de navegación en aguas marítimas (Fase I).						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$99,144	-	Fortalecimiento de proceso	9,658	2,415	100%	7/30/2022



<b>Titular:</b>	Manual de Auditorías Internas de la Calidad con un enfoque basado en riesgos.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Manual de Auditorías Internas de la Calidad con un enfoque basado en riesgos.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	-	-	Manual elaborado	61	50	100%	11/5/2022

<b>Titular:</b>	Adecuación de las instalaciones AMP.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Adecuación de las instalaciones AMP.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$23,856	-	Instalaciones remodeladas	61	50	100%	2/28/2023

<b>Titular:</b>	Plan de formación y desarrollo para personal que participe en el ejercicio de supervisión y vigilancia.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Plan de formación y desarrollo del personal						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$5,500	Plan elaborado	-	-	-	9/30/2023



<b>Titular:</b>	Creación de proceso de supervisión y control para operadores o terminales marítimas de GNL/ GLP.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Proceso de supervisión y control para operadores o terminales marítimas de GNL/ GLP.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$7,000	Proceso en ejecución	-	-	-	7/30/2023

<b>Titular:</b>	Diagnóstico del estado de la seguridad y los controles identificados en todas las operaciones portuarias relacionadas al buque y a la carga.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Diagnóstico del estado de la seguridad y los controles						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	-	Diagnostico en ejecución	-	-	-	4/30/2023

<b>Titular:</b>	Propuesta de reforma al Reglamento para la Navegación de Buques y Autorizaciones de Gente de Mar.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Reforma al Reglamento para la Navegación de Buques y Autorizaciones de Gente de Mar.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	-	Diagnostico en ejecución	-	-	-	6/30/2023



<b>Titular:</b>	Estrategia Marítima Nacional para la Implementación de los Convenios Marítimos ratificados por El Salvador.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Estrategia Marítima Nacional						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	-	Estrategia Marítima Nacional en ejecución	-	-	-	9/30/2023

<b>Titular:</b>	Plan para gestionar un donativo de equipo especializado, para el ejercicio de la supervisión y control de aspectos de seguridad de la navegación.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Plan para gestionar un donativo de equipo especializado						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	-	Plan para gestionar un donativo de equipo especializado en ejecución	-	-	-	9/30/2023

<b>Titular:</b>	Mejorar la seguridad en los certificados y demás documentos emitidos por la AMP como resultado de los procesos de autorización y registro.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Mejora en seguridad						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$5,000	Mejora de seguridad en ejecución	-	-	-	6/30/2023



<b>Titular:</b>	Fortalecimiento del proceso de supervisión de las actividades de navegación en aguas marítimas. Fase II Reconstrucción y mantenimiento.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Fortalecimiento del proceso de supervisión.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$331,955	Fortalecimiento de proceso en ejecución	-	-	-	12/15/2023

<b>Titular:</b>	Manual de operaciones para el ejercicio regulatorio en el ámbito marítimo portuario.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Manual de operaciones						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Manual de operaciones en ejecución	-	-	-	6/30/2023

<b>Titular:</b>	Sistema de servicios administrativos.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Sistema de servicios administrativos.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
GOES	-	\$15,000	Sistema en desarrollo	-	-	-	12/15/2023



<b>Titular:</b>	Diagnóstico y propuesta de modificación para el marco reglamentario de la AMP en cumplimiento a la Ley de Mejora Regulatoria y la Ley de Procedimientos Administrativos.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Modificación para el marco reglamentario de la AMP						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Modificación para el marco reglamentario de la AMP en desarrollo	-	-	-	7/30/2023

<b>Titular:</b>	Identificación y creación de marco reglamentario.						
<b>Estado:</b>	En ejecución						
<b>Descripción:</b>	Creación de marco reglamentario.						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
-	-	-	Creación de marco reglamentario en desarrollo	-	-	-	9/30/2023



## SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN

Servicio	Cantidad	Beneficiadas	Beneficiados	Total
Gente de mar nacional	2039	72	1967	2039
Buques	2047	314	1559	1873
Gente de mar mercante	190	34	156	190
Operador de equipo de pesaje de la masa bruta de los contenedores con carga.	34	0	15	15
Autorización Prestador de servicios portuarios	61	0	13	13
Oficial de protección de la instalación portuaria	5	0	2	2
Autorización como Operador portuario	2	0	1	1
Agente marítimo	9	0	0	0



## COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

### PRINCIPALES INICIATIVAS INTERINSTITUCIONALES EJECUTADAS

Iniciativa	Instituciones	Tipo de institución	Resultado	Inversión (Monto)	Beneficiadas	Beneficiados	Total
Impulso a iniciativas de mejora regulatoria para la mejora de los servicios y trámites institucionales.	OMR-AMP-AAC	GOES	-Nombramiento Oficial del Comité de Mejora Regulatoria.	\$0,00	3.198.000	2.802.000	6.000.000
			-Atención de requerimientos del OMR.				
Memorando de cooperación bilateral entre la Prefectura Naval Argentina y Autoridad Marítima Portuaria de la Republica de El Salvador	AMP-Ministerio de Relaciones Exteriores	GOES	"Elaboración de Plan de trabajo 2023 para el desarrollo y ejecución de temas técnicos:	\$0,00	0	0	0
	Agencia de El Salvador para la cooperación Internacional (AESCO)		1. Pre-auditoria preparatoria para la auditoria de la Organización marítima internacional a El Salvador				
	Secretaria Jurídica de la Presidencia		2. Capacitación y curso de auditoria para personal técnico marítimo portuario				
	Prefectura Naval Argentina "		3. Asesoramiento para la instalación del primer centro de control de tráfico marítimo en El Salvador"				



Incorporación de El Salvador a través de la AMP, como miembro pleno al acuerdo Latinoamericano sobre control de buques por el estado rector de puerto (Acuerdo de Viña 1992)	AMP-Ministerio de Relaciones Exteriores	GOES	1. Reconocimiento internacional a El Salvador a través de un MOU regional	\$0,00	-	-	-
	Secretaria del acuerdo Latinoamericano sobre control de buques por el estado rector de puerto (Acuerdo de Viña 1992)		2. Acceso a la capacitación técnica para inspectores nacionales a través de la secretaria regional				
			3. Presentación de informes de inspecciones a través del centro de información del acuerdo (CIALA)				
"Proyección Internacional del Gobierno del presidente Nayib Bukele a través de la AMP.	AMP-Ministerio de Relaciones Exteriores.	GOES	"Envío borrador de memorando para la contratación de marinos Salvadoreños con NORWEGIAN CRUISE LINE	\$7,000.00	-	-	-
(Participación de la AMP en el SEATRADE CRUISE GLOBAL 2022) "	Consulado de El Salvador en el Doral Miami.						
	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.						
	Ministerio de Turismo.						



Impulsar el desarrollo económico y social marítimo y portuario de El Salvador a través de la gestión internacional con ejecutivos de la industria de cruceros.	AMP-Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA).	GOES - Privado	Lanzamiento mundial en El Salvador del Programa de Inglés para Marineros Mercantes de AQUILA Training Center for Curase Excellence miembro de la FCCA.	\$3,000.00	10	40	50
	Royal Caribbean Group.		Formación de 50 marinos salvadoreños en el idioma inglés.				
	AQUILA Training Center						
	Labor Mobility Partnership						
	Centro de Formación de Marineros Mercantes EXSAL						
	Ministerio de Relaciones Exteriores.						
	MITUR						
Convenio de Cooperación entre El Banco Central de Reserva de El Salvador y La Autoridad Marítima Portuaria para La Centralización, Agilización y Simplificación de trámites de Comercio Exterior	AMP-Banco Central de Reserva	GOES	Trámite en línea en el Centro de trámite de importación y exportación CIEX (en proceso)	\$0,00	0	800	800
Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria	AMP-Organismo de Mejora Regulatoria-Otras Instituciones	GOES	Suscribir convenio para realizar acciones de mejora regulatoria del Plan de Mejora Regulatoria. -Atención de requerimientos del OMR.	\$0,00	0	28,383	28,383



## CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

### PROCESOS CONTRATADOS JUNIO - DICIEMBRE 2022

	Cantidad de procesos	Monto
Convenio		
Resolución modificativa		
Libre gestión	97	\$554,694.60
Licitación abierta		
licitación pública		
Mercado bursátil		
Contratación directa		
Otro		
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>\$554,694.60</b>

### PROCESOS CONTRATADOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN JUN - DIC 2022

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Evaluación	Invitación	Preparación	Total
Bienes	47	-	-	-	-	-	47
Consultorías		-	-	-	-	-	
Obras	12	-	-	-	-	-	12
Servicios	38	-	-	-	-	-	38
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97</b>

### RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS JUN - DIC 2022

RUBRO	CANTIDAD DE PROCESOS	MONTO
Procesos ejecutados	97	\$554,694.60
Procesos en ejecución	-	-
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>\$554,694.60</b>



## PROCESOS CONTRATADOS ENERO - MAYO 2023

	Cantidad de procesos	Monto
Convenio		
Resolución modificativa		
Libre gestión	36	\$140,762.87
Licitación abierta		
licitación pública	2	\$31,046.85
Mercado bursátil		
Contratación directa	1	\$45,947.69
Otro		
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>\$217,757.41</b>

## PROCESOS CONTRATADOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN JUN - DIC 2022

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Evaluación	Invitación	Preparación	Total
Bienes	39	-	7	-	-	-	46
Consultorías	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	3	-	-	-	3
Servicios	-	-	5	-	-	-	5
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54</b>

## RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS JUN - DIC 2022

Rubro	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados	39	\$217,757.41
Procesos en ejecución	-	-
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>\$217,757.41</b>



## DIFICULTADES ENFRENTADAS

Dificultad enfrentada	Tipo (Política, Técnica, Administrativa, Financiera, ambiental, poblacional, contextual, de otra índole)	Gestión de la dificultad como institución	Posibles soluciones o conciliaciones
El proceso de aprobación de la Ley de Navegación mediante el decreto 691	Política	Se realizó el trámite correspondiente.	Pendiente de resolver, lo cual afecto el segundo trimestre del año 2022 en los proyectos, ejecución presupuestaria, desarrollo de actividades entre otras



## GESTIÓN FINANCIERA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Variable	Monto (junio a diciembre 2022)	Monto (enero a mayo 2023)
Presupuesto programado aprobado	\$3,038,895.00	\$2,798,080.00
Modificación	\$0,00	\$0,00
Presupuesto modificado	\$3,038,895.00	\$2,798,080.00
Presupuesto ejecutado	\$3,000,953.27	\$1,808,370.99
Ejecución presupuestaria (%)	99%	65%

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERIODO JUNIO 2022 A MAYO 2023

Concepto	Presupuesto aprobado	Mod.	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones	\$3,221,270.00	\$ -	\$3,221,270.00	\$3,023,138.41	94%
Adquisición de bienes y servicios	\$1,119,385.00	\$ -	\$1,119,385.00	\$866,273.25	77%
Gastos financieros y otros	\$449,690.00	\$ -	\$449,690.00	\$271,849.23	60%
Transferencias corrientes	\$86,290.00	\$ -	\$86,290.00	\$58,210.32	67%
Inversión en Activos Fijos	\$960,340.00	\$ -	\$960,340.00	\$589,853.05	61%
<b>Total</b>	<b>\$5,836,975.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$5,836,975.00</b>	<b>\$4,809,324.26</b>	<b>82%</b>



## PRINCIPALES PROYECCIONES

### RESUMEN DE LA INVERSIÓN PROYECTADA PARA EL PRÓXIMO PERÍODO

	Cantidad	Inversión proyectada
Infraestructura Marítima Portuaria	4	\$47,790.00
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>\$47,790.00</b>

Nombre	Monto total	Periodo
Ventanilla Única de trámites AMP	\$0,00	2023
Migración de servicios Institucionales licencias y servidores	\$10.000,00	2023
Adecuación para archivo institucional	\$30.790,00	2023
Sistema marítimo portuario	\$7.000,00	2023



# FONDO PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (FONAT)

## INTRODUCCIÓN

A lo largo de los cuatro años de gestión del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, el FONAT ha priorizado la prestación de sus servicios a la población salvadoreña en dos grandes retos.

El primer desafío se perfila en “una estrategia articulada de cooperación y alianza interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte y el Viceministerio de Transporte”, específicamente en promover la movilidad segura como un eje clave para la disminución de los riesgos viales a escala nacimiento, con énfasis en cada territorio. A través de este trabajo en equipo, se avanza en materia de prevención y se ha establecido esta temática como un tema de carácter nacional, en la agenda del país. Se ha proporcionado apoyo a instituciones afines a la labor de la seguridad vial y se siguen articulando esfuerzos con entidades de todos los ámbitos nacionales (públicos y privados), así como con la sociedad civil, con la perspectiva firme en una meta de nación para alcanzar disminuciones en las estadísticas de siniestralidad vial en El Salvador.

FONAT reitera el compromiso de seguir trabajando en forma articulada, paso a paso, consolidando esfuerzos en beneficio de todos los salvadoreños, con énfasis en los usuarios más vulnerables en las vías.



## RESUMEN EJECUTIVO

Bajo el liderazgo del Presidente de la República, Nayib Bukele, el marco legal, Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito -FONAT- tiene dentro de sus fines esenciales: a) entregar una prestación económica, por una sola vez, a toda persona que, producto de un accidente de tránsito, sea declarada con algún grado de discapacidad, o a sus parientes, en el caso de que resulte fallecida; b) impulsar programas o proyectos de instituciones públicas que contribuyan al establecimiento de condiciones para la incorporación a la vida productiva de toda persona que resulte con algún grado de discapacidad, temporal o permanente, a consecuencia de un accidente de tránsito; y fomentar, a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial-CONASEVI; y c) desarrollar programas y proyectos en materia de seguridad, educación y prevención vial, a fin de prevenir y disminuir los accidentes de tránsito y llevar estadísticas sobre tales accidentes.

Es importante señalar que, en términos presupuestarios, la entidad contó con el siguiente monto aprobado para el desarrollo de sus funciones e impulso de proyectos estratégicos:

- \$3.9 millones de presupuesto aprobado para FONAT.



## PLAN INSTITUCIONAL

EN EL PRESENTE AÑO, DESDE FONAT SE HAN CONCENTRADO LOS ESFUERZOS EN LOS PROYECTOS PRINCIPALES: EN LÍNEA CON ELLO, SE CUENTAN CON LAS SIGUIENTES METAS ALCANZADAS EN EL AÑO:

Institución	Metas	Resultados
-Continuar a la vanguardia con la modernización de los servicios a través de una plataforma online que permite el ingreso de solicitudes de prestaciones económicas por medio de dispositivos móviles o computadoras; y la promoción del uso de plataformas digitales para el seguimiento de la simplificación de los trámites administrativos y planes de mejora regulatoria en las distintas áreas administrativas.	-Velar por el estricto cumplimiento del marco normativo en materia de atención a las víctimas de accidentes de tránsito.	-Continuar a la vanguardia con la modernización de los servicios a través de una plataforma online que permite el ingreso de solicitudes de prestaciones económicas por medio de dispositivos móviles o computadoras; y la promoción del uso de plataformas digitales para el seguimiento de la simplificación de los trámites administrativos y planes de mejora regulatoria en las distintas áreas administrativas.
- Funcionamiento integral del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.	-Ejecutar evaluaciones trimestrales de los procesos para el control interno de la institución, desarrollados por las diferentes Gerencias, Jefaturas y áreas de la institución para el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Operativo Anual.	- Funcionamiento integral del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.



<p>- Fortalecimiento en las acciones en materia de prevención y seguridad vial.</p>	<p>- Brindar recomendaciones puntuales a la Dirección, Gerentes y Jefaturas de la Institución, con base en los componentes del desarrollo del Plan Operativo Anual.</p>	<p>- Fortalecimiento en las acciones en materia de prevención y seguridad vial.</p>
<p>- Dar seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial-PESV, el cual desarrollará en un periodo de 10 años (2021-2030), acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de las personas en sus desplazamientos, motorizados o no motorizados, este incluye medidas multidisciplinarias que intervienen en los factores que contribuyen a evitar las muertes o lesiones a causa del tránsito.</p>	<p>- Formular y ejecutar campañas de promoción, sensibilización e información sobre prevención, educación y seguridad vial durante el periodo del año 2022.</p>	<p>- Dar seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial-PESV, el cual desarrollará en un periodo de 10 años (2021-2030), acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o lesión de las personas en sus desplazamientos, motorizados o no motorizados, este incluye medidas multidisciplinarias que intervienen en los factores que contribuyen a evitar las muertes o lesiones a causa del tránsito.</p>



## GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

A continuación, FONAT, presenta el pensamiento y gestión estratégica, es decir, expone la misión, visión, valores y objetivos estratégicos. De tal forma, que se encuentra en coherencia con la visión de país del Gobierno de la República.

### MISIÓN

Institución rectora de la planificación y ejecución de la obra pública y de la gestión inteligente del transporte, que promueve el desarrollo económico y social del país.

### VISIÓN

Ser una institución moderna, innovadora y con altos estándares de calidad y de servicio, que a través de la ejecución de infraestructura habilitante y la gestión inteligente del transporte, contribuya al desarrollo sostenible del país.

### VALORES

- Honestidad.
- Excelencia.
- Servicio.
- Lealtad.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONAT

- Velar por el estricto cumplimiento del marco normativo en materia de atención a las víctimas de accidentes de tránsito.
- Ejecutar evaluaciones trimestrales de los procesos para el control interno de la institución, desarrollados por las diferentes Gerencias, Jefaturas y áreas de la institución para el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Operativo Anual.
- Brindar recomendaciones puntuales a la Dirección, Gerentes y Jefaturas de la Institución, con base en los componentes del desarrollo del Plan Operativo Anual.
- Formular y ejecutar campañas de promoción, sensibilización e información sobre prevención, educación y seguridad vial durante el período del año dos mil veintidós.



## PROYECTOS O PROGRAMAS

### INDICADORES DE SEGURIDAD VIAL, FONAT

Cantidad de siniestros viales	14,660
Cantidad de lesionados	8,810
Cantidad de fallecidos	1,077
Cantidad de siniestros por distracción al conducir	3,597
Cantidad de siniestros por invadir el carril	3,210
Cantidad de siniestros por no respetar señales de tránsito	2,170
Cantidad de siniestros por no guardar distancia de seguridad	1,998
Cantidad de siniestros por velocidad excesiva	1,171
Solicitudes Prestaciones económicas recibidas	1,955
Prestaciones económicas aprobadas por Consejo Directivo (Personas Beneficiarias)	1,813
Monto de prestaciones económicas aprobadas por Consejo Directivo	\$1,711,150
Prestaciones económicas pagadas (Personas Beneficiarias)	1,899
Monto de prestaciones económicas pagadas	\$1,792,307
Atenciones brindadas	8,540



## A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN LOS PRINCIPALES PROYECTOS FINALIZADOS DE FONAT

<b>Titular:</b>	Suministro de Extintores para uso en actividades de CONASEVI.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Suministro de Extintores						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$12.996,00	-	Suministro adquirido			100%	

<b>Titular:</b>	Servicio preventivo y correctivo de planta telefónica.						
<b>Estado:</b>	Finalizado						
<b>Descripción:</b>	Preventivo de planta telefónica						
Fuente de financiamiento	Financiamiento (montos de inversión)		Avances cualitativos o cuantitativos	Población beneficiada		% de Avance	Fecha programada de finalización
	Junio - diciembre 2022	Enero - junio 2023		M	F		
Financiamiento interno	\$10.026,00	-	Suministro adquirido			100%	



## SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN

FONAT, día a día, promueve modelos de atención al usuario que se caracterizan por la calidad con calidez, para eficientizar los tiempos y facilitar los procesos. Desde el área de Servicio al usuario se han brindado un total de 8,540 atenciones, entre asesorías sobre el inicio de la gestión de prestación económica, ya sea como lesionado o familiar de fallecido, seguimiento de expedientes, documentación complementaria, información de actualizaciones de procesos, entre otras. Estas atenciones se han brindado en presencial y a través de los canales electrónicos, desde donde se ofrece respuesta en forma ágil y oportuna a cada usuario.

### PRINCIPALES SERVICIOS BRINDADOS POR FONAT

Institución	Servicio	Cantidad	Beneficiadas
FONAT	Atención integral a usuarios y población en general para el ingreso de prestación económica y seguimiento de expedientes	8540	
FONAT	Rehabilitación integral para personas con discapacidad.	202	59



## COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Desde FONAT, la Comisión Técnica de Evaluación Médica articula esfuerzos en forma permanente con el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación (ISRI) brindar los servicios a los beneficiarios según convenio establecido, entre los servicios están: fisioterapia, producción y entrega de prótesis.

Por otro lado, bajo el liderazgo del CONASEVI mantiene una agenda consolidada con las instituciones que conforman los CODESEVI para la planificación, desarrollo y medición de planes de trabajo con el objetivo de promover la movilidad segura y minimizar los riesgos viales en los territorios.

Desde el ONASEVI el trabajo coordinado con las instituciones integrantes es prioridad, a través de diferentes convenios establecidos desde su creación en el año 2021. Sin embargo, se suman más actores para la ejecución de proyectos o acciones específicas que se ejecutan de acuerdo al Plan Operativo Anual como estudios, así figuran el BID, el PNUD y otras instancias incluso internacionales con quienes se comparten experiencias y se proyecta una labor conjunta.

Iniciativa	Instituciones	Tipo de institución	Resultado	Inversión (Monto)	Beneficiadas	Beneficiados	Total
Proyecto: Te acompaño.	ISRI	GOES	Convenio interinstitucional.	\$27.154,80	40	112	152
Proyecto: Yo cuento.	ISRI	GOES	Convenio interinstitucional.	\$238,00	7	31	38



## CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

### PROCESOS CONTRATADOS JUNIO - DICIEMBRE 2022

Método de Adquisición	Cantidad de procesos	Monto
Licitaciones (Públicas, internacionales, abiertas o limitadas)	-	-
Concursos públicos o privados	-	-
Contrataciones directas	-	-
Proceso de libre gestión	2	\$23,022.00
Otros	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>\$23,022.00</b>

### PROCESOS CONTRATADOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN JUN - DIC 2022

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Evaluación	Invitación	Preparación	Total
Bienes	1	-	-	-	-	-	1
Consultorías	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-
Servicios	1	-	-	-	-	-	1
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>

### RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS JUN - DIC 2022

Estado	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados	2	\$23,022.00
Procesos en ejecución		
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>\$23,022.00</b>



## PROCESOS CONTRATADOS ENERO - MAYO 2023

Método de Adquisición	Cantidad de procesos	Monto
Licitaciones (Públicas, internacionales, abiertas o limitadas)	-	-
Concursos públicos o privados	1	\$102,841.20
Contrataciones directas	3	\$365,574.51
Proceso de libre gestión	3	\$113,443.24
Otros	-	-
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>\$581,858.95</b>

## PROCESOS CONTRATADOS POR NIVEL DE EJECUCIÓN ENE - MAY 2023

Rubro	Adjudicación	Contratación	Desierto	Evaluación	Invitación	Preparación	Total
Bienes	3	-	-	-	-	-	3
Consultorías	-	-	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-	-	-
Servicios	4	-	-	-	-	-	4
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>

## RESUMEN DE LOS PROCESOS CONTRATADOS ENE - MAY 2023

Estado	Cantidad de procesos	Monto
Procesos ejecutados		
Procesos en ejecución	7	\$581,858.95
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>\$581,858.95</b>



## DIFICULTADES ENFRENTADAS

Dificultad	Tipo	Gestión de la dificultad como institución	Posibles soluciones o conciliaciones
Disminución en presupuesto	Financiera	Reformas disminuyendo en su mayoría los montos Con el objetivo de lograr cubrir los compromisos del primer semestre.	Reorientar recurso disponible en acciones prioritarias
No se pueden aprobar solicitudes de prestación económica de fallecido y lesionado por Consejo Directivo por disminución presupuesto	Financiera	En coordinación para solventar el problema	Se está siguiendo el trámite de las solicitudes hasta la etapa antes de la aprobación de Consejo Directivo



## GESTIÓN FINANCIERA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El presupuesto aprobado asciende a \$3,934,799.00. Se ha incorporado una modificación presupuestaria de - \$276,391.45. Por lo tanto, el presupuesto modificado es de \$3,658,407.55. Se reporta una ejecución presupuestaria de \$3,490,389.84 que equivale a un 95%.

### PRESUPUESTO ASIGNADO

	Jun-22	Jan-23
	Dec-22	May-23
Presupuesto programado aprobado	\$2,361,072.66	\$1,573,726.34
Modificación	\$222,333.10	-\$498,724.59
Presupuesto modificado	\$2,583,405.80	\$1,075,001.75
Presupuesto ejecutado	\$2,473,646.41	\$1,016,743.43
Ejecución presupuestaria (%)	96%	95%

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FONAT, SEGÚN RUBROS JUNIO 2022-DICIEMBRE

Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones	\$582.429,97	-\$6,540.69	\$575,889.28	\$575,922.88	100%
Adquisición de bienes y servicios	\$475.493,70	\$31,892.18	\$507,385.88	\$496,573.87	98%
Gastos financieros y otros	\$12.344,99	-\$2,817.40	\$9,527.59	\$8,222.52	86%
Transferencias corrientes	\$1.260.874,00	-\$24,655.00	\$1,236,219.00	\$1,155,700	93%
Inversión en Activos Fijos	\$29.930,00	\$224,454.05	\$254,384.05	\$237,227.14	93%
Inversión en Capital Humano					
Transferencias de capital					
Gastos de contribuciones especiales					
<b>Total</b>	<b>\$2,361,072.66</b>	<b>\$222,333.14</b>	<b>\$2,583,405.80</b>	<b>\$2,473,646.41</b>	<b>96%</b>



Concepto	Presupuesto aprobado	Modificación	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	Ejecución (%)
Remuneraciones	\$439,293.36	-\$81,296.65	\$357,996.71	\$348,519.90	97%
Adquisición de bienes y servicios	\$239,742.98	-\$145,256.95	\$94,486.03	\$77,322.00	82%
Gastos financieros y otros	\$12,350.00	-\$7,828.40	\$4,521.60	\$4,077.93	90%
Transferencias corrientes	\$839,875.00	-\$263,987.27	\$575,887.73	\$555,450.00	96%
Inversión en Activos Fijos	\$42,465.00	-\$355.32	\$42,109.68	\$31,373.60	75%
Inversión en Capital Humano					
Transferencias de capital					
Gastos de contribuciones especiales					
<b>Total</b>	<b>\$1,573,726.34</b>	<b>-\$498,724.59</b>	<b>\$1,075,001.75</b>	<b>\$1,016,743.43</b>	<b>95%</b>





GOBIERNO DE  
EL SALVADOR