

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA

Institución: Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

Año: 2016

Nombre de la obra: AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA

Ubicación exacta: DEPARTAMENTO MORAZAN, MUNICIPIO ARAMBALA, CASERÍOS VARIOS, CANTÓN ARAMBALA

Fecha de inicio de la obra: 2016-02-15

Número de beneficiarios: 365

Costo total de la obra: 180853.01

Tiempo de ejecución: 120 DÍAS

Nombre del responsable de la obra: RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA

Fuente de financiamiento: 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015

Empresa o entidad ejecutora: MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V

Empresa o entidad supervisora: NO APLICABLE

Garantías: El proyecto consiste en introducir la red de electrificación, en una longitud total de 8,489 metros para beneficio de 73 familias. Se construirán 4,792 metros de línea primaria; 799 metros de línea primaria con línea secundaria y 2,898 metros de línea secundaria; instalación de 17 postes de concreto centrifugados, 5 de 26 pies, 9 de 35 pies, 2 de 40 pies y 1 de 45 pies, 120 de postes metálicos (59 de 26 pies, 48 de 35 pies y 13 de 40 pies) ; 14 transformadores de 12 KVA; y 1 de 25 KVA, redes de polarización y estructuras eléctricas. Incluye el pago a la empresa de distribución eléctrica por: 8 levantamientos de datos, para elaboración de presupuesto; el pago por la revisión de 8 planos eléctricos (como construidos) y el pago de derecho de conexión de 8 entronques eléctricos.