

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LA RANCHERÍA

Institución: Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

Año: 2016

Nombre de la obra: ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LA RANCHERÍA

Ubicación exacta: DEPARTAMENTO MORAZÁN, MUNICIPIO MEANGUERA, CASERÍO LA RANCHERÍA, CANTÓN GUACAMAYA

Fecha de inicio de la obra: 2016-02-26

Número de beneficiarios: 10

Costo total de la obra: 42819.63

Tiempo de ejecución: 60 DÍAS

Nombre del responsable de la obra: OSCAR PINEDA HERNANDEZ

Fuente de financiamiento: 80.1 - FINET

Empresa o entidad ejecutora: EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: NO APLICABLE

Garantías: El proyecto consiste en la construcción de 3.088 kms de tendido eléctrico para suministrar servicio al caserío La Ranchería según el siguiente detalle:- 12 postes metálicos de 26 PULGADAS- 11 poste de concreto de 35 PULGADAS- 15 poste metálico de 35 PULGADAS- 3002 metros de conductor ACSR # 2- 2416 metros de conductor WP-2 - 2 transformadores de distribución de 15 KVA- 1 retenida primaria sencilla PS- 28 retenidas primarias dobles PD- 14 retenidas sencillas SS