

## Ministerio de Salud

### Mantenimiento de Obra de UCSF Intermedia de San Carlos, Morazán

<b>Institución:</b>	<b>Ministerio de Salud</b>
<b>Año:</b>	<b>2016</b>
<b>Nombre de la obra:</b>	<b>Mantenimiento de Obra de UCSF Intermedia de San Carlos, Morazán</b>
<b>Ubicación exacta:</b>	<b>Calle Principal Barrio La Paz, San Carlos, Departamento de Morazán</b>
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	<b>2016-07-29</b>
<b>Número de beneficiarios:</b>	<b>5474</b>
<b>Costo total de la obra:</b>	<b>77999.02</b>
<b>Tiempo de ejecución:</b>	<b>75 DÍAS CALENDARIO</b>
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	<b>CARMEN ELENA CORTEZ</b>
<b>Fuente de financiamiento:</b>	<b>BIRF</b>
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	<b>INVERSIONES P &amp; S, S.A. de C.V.</b>
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	<b>ERMES ROMERO</b>
<b>Código de contrato:</b>	<b>118/2016, LOTE 4</b>
<b>Forma de pago:</b>	<b>ANTICIPO Y ESTIMACIONES MENSUALES</b>

## Garantías:

CONTENIDO DEL CONTRATO: Obras menores: Cambios de algunas piezas del techo como tambien el cambio de fascia y cornisa en algunos tramos del modulo principal, y debido a filtracion entre la union del modulo y odontologia que se reparará OBRAS PRELIMINARES Y OBRAS DE TERRACERIA Suministro de servicio de Agua Potable para la ejecución del proyecto. DESMONTAJE Y DEMOLICIONES EN MODULO Y EXTERIORES DESMONTAJE EN MODULO PRINCIPAL. Desmontaje de puertas metalicas de una hoja Desmontaje de artefactos sanitarios (Inodoro) DEMOLICIONES EN MODULO PRINCIPAL Demolicion de enchapados en S.S. pacientes. MANTENIMIENTO DE MODULO PRINCIPAL REPARACIONES ESTRUCTURALES Construccion de detalle de reparacion R-1, ampliacion de hueco de puerta existente, afinado. Construccion de detalle de reparacion R-2, adecuacion de hueco de ventana para la conformacion de nuevo hueco de puerta, afinado. Construccion de detalle de reparacion R-5, sello de hueco de ventana existente, afinado Construccion de detalle de reparacion R-6, Sello de hueco de puerta existente, afinado. CIELO FALSO Reparacion cielo falso de tipo galaxy de 2' x 4' x 6mm., incluye ajuste y nivelacion de la perfilaria, cambio de losetas dañadas, suministro e instalacion de losetas faltantes INSTALACIONES ELECTRICAS. Resane de canalizacion electrica, alambrado y accesorios para luminarias 2x32 de empotrar. Resane de canalizado, alimentadores y accesorios para luminarias fluorescente compacta ahorradora de 27 watts Reparacion, colocacion de ladrillo de cemento en canalizacion en piso de cemento, alimentadores, colocacion de caja tipo pesada UL rectangular de tomacorriente polarizado grado hospitalario Reparacion, colocacion de ladrillo de cemento en canalizacion en piso de cemento, alimentadores, caja rectangular tipo pesada UL de tomacorriente polarizado de uso general. OBRAS EXTERIORES ACERAS Hechura de acera, concreto 140 kg/cm<sup>2</sup> y estructura de hierro # 2 25cm en A.S., CERCA PERIMETRAL Reparacion de cerco perimetral existente con postes de concreto y alambre espigado. Construccion de cerco perimetral de postes de concreto y malla ciclon No.9. CASETA PARA COMPRESOR INSTALACIONES HIDRAULICAS Suministro e instalacion del sistema de agua grises. Debido al suministro e instalacion de nuevos artefactos sanitarios. Hechura y construccion de cajas de conexion con tapadera de concreto para aguas grises. SUB ESTACION suministro/instalacion de subestacion de 25 kva, v prim. 14.4-24.9 kv o 7.6/13.2 kv, 120/240. Marca ABB. suministro/instalacion estructura 13t1c. LINEA DE MEDIA TENSION suministro/inst. un hilo, conductor acsr #2 suministro/inst. un hilo, conductor acsr #1/0. AVANCE FISICO 100% LIQUIDADO