

## Ministerio de Salud

### CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA FAMILIAR BASICA, EL PEÑON, SOCIEDAD, MORAZAN

<b>Institución:</b>	<b>Ministerio de Salud</b>
<b>Año:</b>	<b>2015</b>
<b>Nombre de la obra:</b>	<b>CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA FAMILIAR BASICA, EL PEÑON, SOCIEDAD, MORAZAN</b>
<b>Ubicación exacta:</b>	<b>Caserío La Plaza, Cantón San José El Peñón, Sociedad, MORAZAN</b>
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	<b>2015-08-20</b>
<b>Número de beneficiarios:</b>	<b>600</b>
<b>Costo total de la obra:</b>	<b>84261.53</b>
<b>Tiempo de ejecución:</b>	<b>90 DIAS</b>
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	<b>Ing. Juan José Jovel</b>
<b>Fuente de financiamiento:</b>	<b>BID</b>
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	<b>AVANCE ARQUITECTOS, S.A. DE C. V.</b>
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	<b>Arq. Lorena Yamileth Maravilla Velásquez</b>
<b>Código de contrato:</b>	<b>C-41/2015</b>
<b>Forma de pago:</b>	<b>ESTIMACIONES MENSUALES</b>

## Garantías:

El Proyecto consiste en construcción, readecuación y mejoras de obra eléctrica e hidro sanitaria para el mejor funcionamiento de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar, con el objetivo de brindar espacios funcionales para una mejor atención médica hacia la población. Comprende las actividades siguientes, entre otras: OBRAS PRELIMINARES. AMPLIACION DEL MODULO PRINCIPAL. TORRE Y TANQUE ELEVADO. CASSETAS DE APOYO. OBRA EXTERIOR. INSTALACIONES ELECTRICAS. OTROS. SEÑALETICASe realizará construcción de un módulo anexo al existente con un área aproximada 72.45 m2. Las actividades que se deben de considerar, entre otras son: obras de terracería, construcción de caseta para desechos comunes y Bioinfecciosos temporales, tanque elevado de captación de agua potable, construcción de paredes de bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cm repelladas, afinadas y pintadas, construcción de paredes livianas con estructura metálica y forro de panel de tabla cemento. Se suministrará e instalará estructura metálica y cubierta de techo de lámina troquelada calibre 24 grado 80, color natural con aislante térmico acústico de Aluminio Poliéster, con relleno de espuma de polietileno de celda cerrada de 10 mm. de espesor. Para las superficies de paredes internas a los servicio sanitario se realizará el enchapado con cerámica de 20x 30 cm hasta una altura de 1.20 cm, además del suministro e instalación de artefactos y accesorios sanitarios. Además se suministrará e instalará piso terrazo, puertas metálicas a exteriores, puertas de madera a interiores y puerta dos hojas de vidrio en el acceso a la espera general, ventanas. Se realizarán trabajos de readecuación de sanitarios para pacientes y para personal, el cerramiento de un área techada existente para bodega general proyectada, cambio de alambrado de todo el sistema eléctrico existente, cambio de artefactos sanitarios y puertas existentes, suministro e instalación de cielo falso, AVANCE 72% CONTRATO CADUCADO Ver contrato y garantías en Contrataciones y Adquisiciones: [http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/ministerio-de-salud/information\\_standards/contrataciones-y-adquisiciones](http://publica.gobiernoabierto.gob.sv/institutions/ministerio-de-salud/information_standards/contrataciones-y-adquisiciones)