

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Ejecución de "Rehabilitación de puente Pasaquina sobre río Santa Rosa, municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión"
Avance cuarto trimestre 2023: 22.0% Avance Primer trimestre 2024:
78%

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2023

Nombre de la obra: Ejecución de "Rehabilitación de puente Pasaquina sobre río Santa Rosa, municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión" Avance cuarto trimestre 2023: 22.0% Avance Primer trimestre 2024: 78%

Ubicación exacta: Este proyecto se localiza sobre Río Santa Rosa, en la calle que conduce a Pasaquinita, en el Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión

Fecha de inicio de la obra: 2023-07-26

Número de beneficiarios: 29000

Costo total de la obra: 3805070.0

Tiempo de ejecución: 200 días

Nombre del responsable de la obra: Ing. Angel Maldonado - DIOP

Fuente de financiamiento: Fondos Banco Mundial, CERC PDELR, BIRF-BIRF 8948-SV

Empresa o entidad ejecutora: CIVING, S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: INSERINSA, S.A. DE C.V.

Código de contrato: Contrato 70/2023

Garantías: Garantía de buena inversión, de cumplimiento de contrato y de buena obra

Forma de pago: Precio unitario